



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 10 de julio de 2024

**Oficio número: GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/00839/2024**

**ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE  
TRIMESTRAL ENERO – JUNIO 2024 APARTADO “A”**

**LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN  
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
PRESENTE**

Me refiero al oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1162/2024, mediante el cual la Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas, comunica las observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero – Junio 2024 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

Al respecto, remito Informe de Avance Trimestral Enero – Junio 2024 con las observaciones atendidas, impreso original debidamente firmado correspondiente al Apartado “A”, mismo que en su versión PDF y Excel fue enviado al siguiente correo electrónico: [informe.trimestral.dgacrc@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgacrc@gmail.com).

No omito señalar que la información para la integración del mencionado informe del periodo enero-junio 2024, es responsabilidad de las áreas sustantivas de este Órgano Desconcentrado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.c.c.e.p.

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. Coordinador General SACMEX. [rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx)

Ximena Jacinta García Ramírez. Directora General de Planeación de los Servicios Hidráulicos SACMEX. [ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx)

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta. Director de Finanzas SACMEX. [melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx)

Lic. Darío Ricardo Juárez Sandoval. Subdirector de Programación y Análisis de Obras Hidráulicas SACMEX. [dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx)

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero. Subdirectora de Control Presupuestal SACMEX. [sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx)

Elaboró:

Lic. Maribel Hernández Sánchez  
J.U.D. de Programación Presupuestal

Revisó:

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero  
Subdirectora de Control Presupuestal

Autorizó:

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta  
Director de Finanzas

MDAS/MGFH/SLGR/MHS/mrhc



## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:  
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Junio 2024

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
COORDINADOR GENERAL

Responsable:

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
Período:	ENERO - JUNIO 2024				
Fecha de Elaboración:	03 DE JULIO DE 2024				

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		X			En el reporte trimestral presentado que cubre el periodo enero-junio 2024, el formato no aplica debido a que la variación del presupuesto modificado contra el presupuesto original, no supera el 10%.
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X			
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD			X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF. (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Formato para el control interno de la SEIFC

Elaboró:

LIC. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS

Autorizó:

MTRD. MELQUIEDES GUADALUPE FONSECA HUERTA  
DIRECTOR DE FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2024

03 DE JULIO DE 2024

EXPLICACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo

(6,491,154,700.37)

La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado, corresponde principalmente a aquellos recursos que no han sido devengados por conceptos relacionados a Servicios Personales, tales como aportaciones a instituciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, horas extraordinarias así como otros conceptos que hacen referencia a sueldos base al personal eventual y permanente. Al cierre del periodo existen procesos de adjudicación de contratos de obra pública y adquisiciones, para que posteriormente se pueda establecer el compromiso correspondiente, así como los pagos pendientes de los meses subsecuentes por conceptos que se pagan en el mes posterior al cierre del periodo de consumo de ser devengados como la energía eléctrica, agua en bloque, impuestos y derechos y arrendamientos de edificios.

2.- Principales acciones realizadas durante el periodo

5,515,065,955.39

Las principales acciones realizadas al 30 de junio de 2024 fueron el pago de los servicios devengados relacionados a las remuneraciones al personal, pagos por concepto de adquisición de cloro líquido anhidro, herramientas y conexiones, material para la instalación de medidores, material para plomería, productos químicos para enmascaramiento de fierro y manganeso presente en el agua potable, transformadores trifásicos de distribución tipo poste, equipos convencionales completos que consta de bomba vertical tipo turbina, respecto a servicios se han ejercido recurso principalmente para energía eléctrica, arrendamiento de oficinas y terrenos, agua en bloque, descargas, mantenimiento preventivo y correctivo a los parques vehiculares, así mismo, han sido pagadas estimaciones de obras y supervisiones para la rehabilitación de campamentos ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México, rehabilitación de plantas de bombeo en diversas alcaldías, rehabilitación de pozos, elaboración de estudios de mecánica de suelos para estructuras hidráulicas, levantamiento topográfico para la elaboración de los proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas de la Ciudad y Estado de México, habilitación de sistemas de tierras y protecciones para sobrecargas.

3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.

5,515,065,955.39

Concluyeron las obras multianuales 2023 - 2024 denominadas rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m. de diámetro (Humboldt) por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco y socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ira. etapa y la obra anual para construcción de atarjeas en la colonia Xicalhuacán. En este segundo trimestre se encuentran en proceso la rehabilitación del rebombeo Aculco, rehabilitación electromecánica y civil a la planta de tratamiento Parres, rehabilitación de campamentos operativos pertenecientes a Detección de Fallas, rehabilitación electromecánica y civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del sistema de aireación, del sistema eléctrico y áreas de proceso y del sistema de recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella. Concluyeron las obras multianuales 2023 - 2024. Obras destinadas a la rehabilitación de la infraestructura de Pozos, Plantas Potabilizadoras, Sistemas de Tierra y Protecciones, equipos electromagnéticos, campamentos y Pozos Automatizados de agua potable, mediante licitaciones convocadas para la rehabilitación de la infraestructura de los mismos. En este segundo trimestre se hace entrega en Transporte la dotación de agua en carros tanque pipas de 10, 0000 litros de capacidad. La adquisición de placas compactadoras utilizadas para la reconstrucción de asfalto en arroyo vehicular, para evitar cualquier accidente cuando se termina la reparación de una fuga. La reposición con equipamiento del pozo Barrio del Niño Jesús, ubicado en la alcaldía Coyoacán. En proceso de entrega de obra de la rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Portal 29. Así como Rehabilitación y Sustitución de Válvulas, Cajas de Válvulas y Actuadores de Diferentes Diámetros en la Red Primaria, Secundaria y en Diferentes Instalaciones Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Levantamiento topográfico para la elaboración de los proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas de la Ciudad y Estado de México. Reposición de equipamiento de pozo Iztapalapa 2, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Rehabilitación al sistema automatizado Vertebrá, Miguel Hidalgo y Padierna, en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras. Construcción de líneas de conducción de pozos Peñones a planta potabilizadora La Montaña y de La Montaña a predio bomberos y nueva y medio, alcaldía Iztapalapa

Elaboró: LIC. LIZBETH ESPINOZA GÓMEZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS

Autorizó: MTRA. MILENARA CORTÉS PONCE MORA ALCALDESA DE FINANZAS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	12,104,058,370.00	12,079,378,570.00	6,420,019,295.49	5,393,322,168.79	718,675,794.61	6,111,997,983.40		
1000	3,481,335,164.00	3,473,949,124.83	1,786,660,055.79	1,536,854,424.20	27,976,640.41	1,564,831,064.61	100%	La variación obedece al pago realizado por concepto de Servicios Personales como aportaciones a instituciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, aportaciones al sistema para el retiro, pago de antigüedad, horas extraordinarias, conceptos que hacen referencia a sueldos base al personal eventual y permanente, así como asignaciones para prestaciones al personal sindicalizado y no sindicalizado, que han sido devengados al cierre de junio 2024, quedando pagos pendientes de los meses subsecuentes por conceptos que se pagan en el mes posterior al cierre del periodo en el que se hayan devengados.
2000	568,139,710.00	525,410,137.48	225,333,669.78	195,025,022.74	202,401,161.36	397,436,184.10	100%	Al cierre del periodo reportado existen procesos de adjudicación de contratos que están en proceso de licitación para que posteriormente se pueda establecer el compromiso correspondiente. Asimismo, se informa que, al cierre de junio de 2024, se han ejercido recursos por concepto de adquisición de cloro líquido anhidro, adquisición de herramientas y conexiones, como sillas de reparación de tubería de concreto reforzado, conjunto de rejilla de piso fija y marco de polietileno, cable trifásico sumergible, material para la instalación de medidores, material para plomería, productos químicos para enmascaramiento de hierro y manganeso presente en el agua potable.
3000	8,030,083,646.00	8,095,745,523.52	4,468,025,369.92	3,661,442,721.85	488,297,992.84	4,149,740,714.69	100%	Al cierre de junio 2024, el presupuesto disponible hace referencia principalmente al pago de energía eléctrica, agua en bloque, impuestos y derechos y arrendamientos de edificios que serán devengados en los meses subsecuentes. Al cierre de junio de 2024, los para servicios devengados y pagados corresponden a energía eléctrica de diciembre 2023 y enero a mayo 2024, así como arrendamiento de oficinas y terrenos, agua en bloque, trasvases, descargas, mantenimiento preventivo y correctivo a los parques vehiculares, rehabilitación de arrancadores eléctricos para la modificación de paro y arranque a potos, reparación a bombas con motor sumergible, correspondientes al periodo enero a mayo de 2024.
4000	0.00	29,887,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	La variación hace referencia a que se encuentra en trámite administrativos la adquisición de maíz blanco híbrido para consumo humano, con el objetivo de disminuir el consumo de agua potable que se conduce a través del Sistema Lerma que es operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante la entrega de una compensación en especie a favor de las personas productoras de cultivos que se encuentran ubicadas en la Zona Norte de Lerma, Estado de México.
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
7000	4,560,000.00	4,386,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado, corresponde al recurso para cubrir llaudos a cargo de SACMEX que se encuentran en trámite.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.

Handwritten signature



ECC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO							
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
ENERO - JUNIO 2024							
Unidad Responsable de Gastos:							
Periodo:							
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
						%	
						EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin información a reportar.
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1,162,300,000.00</b>	<b>3,187,016,996.86</b>	<b>160,793,437.51</b>	<b>111,743,788.60</b>	<b>521,489,066.39</b>	<b>643,242,852.89</b>	
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin información a reportar.
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin información a reportar.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO			
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
5000	427,000,000.00	217,254,352.63	14,278,747.92	14,275,885.68	61,824,293.60	76,200,177.28	100%	Durante el periodo reportado, el presupuesto de este capítulo ha sido utilizado para la adquisición de transformadores trifásicos de distribución tipo poste, equipos convencionales completos que consta de bomba vertical tipo turbina, lubricación agua, tazones de hierro gris, impulsor de bronce, bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, licencias; asimismo, se ha adquirido motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla y placas compactadoras. Por otra parte, se informa que, existen procesos de adjudicación de contratos que están en proceso de licitación para que posteriormente puedan ser comprorrometidos.
6000	735,300,000.00	949,782,644.03	146,513,689.59	1,07,467,900.32	459,574,714.69	567,042,675.61	100%	Al cierre de junio 2024, fue comprorrometido recurso para rehabilitación de campamentos, ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México; rehabilitación de plantas de bombeo en diversas alcaldías; realización de algunos estudios de mecánica de suelos para estructuras hidráulicas; levantamiento topográfico para la elaboración de los proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas de la Ciudad y Estado de México; rehabilitación de pozos y sistemas de tierras y protecciones para sobrecargas.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sin información a reportar.
TOTAL URG	13,246,358,520.00	13,246,395,516.66	6,580,812,733.00	5,515,065,985.39	1,240,174,860.90	6,755,240,816.29		

Handwritten signature







<b>AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL</b>	
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Unidad Responsable de Gasto:	150240 No Ejecutado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URO.
Periodo:	ENERO - JUNIO 2024
<b>FONDO</b>	

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					RESULTADOS			AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
12,635,672,863.00	12,635,672,861.00	6,452,181,873.72	1,604,444,454.40	5,427,508,307.10	5,427,508,307.10	5,427,508,307.10	43	43	43
									51

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Pago de nómina correspondiente de los periodos enero-junio para personal operativo y de estructura, así como pago de tiempo extraordinario.

Erogaciones relacionadas al contrato formalizado para la adquisición de productos químicos para enmascaramiento de fierro y manganeso presente en el agua potable; sustancia química para potabilización, cloro líquido amilado e hipoclorito de sodio; adquisición de motor eléctrico vertical de inducción.

Pagos atribuidos al suministro de energía eléctrica de los periodos diciembre 2023, así como enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024; así como lo correspondiente al saldo devengado a mayo de 2024 relacionado al servicio de energía eléctrica a los 71 centros de carga de las instalaciones pertenecientes a este Organismo Desconcentrado. Pago relacionado a servicio y derechos por agua en bloque correspondientes a diciembre 2023 y enero-mayo 2024, además de las erogaciones referentes a Fuentes propias, PAH, trasvase relacionadas al cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024.

Pago de arrendamientos del periodo enero a mayo del año en curso respecto a las oficinas arrendadas para dar servicio a la ciudadanía mediante oficinas de atención al público.

Presupuesto ejercido atribuible a contratos de adquisiciones comprometidos durante el periodo a reportar; como: servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 litros de capacidad; reparación de bombas con motor sumergible para los diferentes almacenes, oficinas regionales y campamentos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Se encuentra en proceso de ejecución la obra denominada: Rehabilitación electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación de sistema de recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella.

Rehabilitación de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres; rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Héroes de Cerro Prieto, San Juan Xalpa, Doctores, Loma del Palmo, Perión de los Baños, Leyes de Retoima, Carlos Zepeda Vela, San Juan Biuatazapac, Manuel Ivilla Camacho, Del Valle centro, San Pedro Mártir, Pueblo de Santa Lucía, Boques de Santa Fe, el Contadero, Lunas Altas, Lomas de Santa Fe, Arturo Martínez, Sistema Lerma San Pedro Cholulá, varias alcalifías, obra en proceso.

La adquisición de placas compactadoras utilizadas para la reconstrucción de asfalto en arroyo vehicular; para evitar cualquier accidente cuando se termina la reparación de bombas, transformadores trifásicos y motores eléctricos; para trabajos de atención emergente y de mantenimiento en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 16 alcalifías, y en instalaciones del Ramal Chiconauac en el municipio de Ecatepec; ya que son pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Levantamiento topográfico para la elaboración de los proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas de la Ciudad y Estado de México.

Reposición de equipamiento de pozo Iztapalapa 2, ubicado en la alcalifía Iztapalapa. Rehabilitación al sistema automatizado Vertebral, Miguel Hidalgo y Padilla, en las alcalifías Tlalpan y Magdalena Contreras. Construcción de líneas de conducción de pozos Pañones a planta potabilizadora La Montada y de La Montada a predio bomberos y nuevos medio; alcalifía Iztapalapa.



AP-IF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
ENERO - JUNIO 2024	
Unidad Responsable de Gasto:	25P240 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG
Período:	ENERO - JUNIO 2024
FONDO	

R E S U L T A D O S					AVANCE %					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					PAGADO	EJERCIDO	DEVENGADO	DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO						
499,010,889.06	462,444,533.00	112,130,859.28	235,730,366.90	87,557,648.29	87,557,648.29	18	19	18	18	70

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Concluyeron las obras multimodales 2023 - 2024 denominadas rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m. de diámetro (Humboldt) por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco y socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. etapa y la obra anual para la construcción de arpas en la colonia Xicalhuacán. Continúa en proceso las obras denominadas: Rehabilitación del rebombío Acúlco, rehabilitación electromecánica y civil a planta de tratamiento Parres, rehabilitación de campamentos operativos pertenecientes a Detección de Fallas; así como las rehabilitaciones del sistema de aireación, del sistema eléctrico y áreas de proceso de la PTAR Cerro de la Estrella.

En este segundo trimestre se continuaron con las Obras destinadas a la rehabilitación de la infraestructura de Pozos, Plantas Potabilizadoras, Sistemas de Tierra y Protecciones, Equipos electromagnéticos, Campamentos y Pozos. Automatizados de agua potable, mediante licitaciones convocadas para la rehabilitación de la infraestructura de los mismos.

Se ejecutaron las obras de rehabilitación del Sistema de comunicación y control, para el monitoreo del sistema de rebombío de agua potable Lerma, con la finalidad de continuar obteniendo información confiable de mediciones de nivel y el estado de los motores de las bombas, obtenidas de forma remota y administrar el almacenamiento de los registros históricos generados en 40 estaciones de medición. Para varias colonias del municipio de Lerma.

Se lleva el proceso de la reposición con equipamiento del pozo Barrio del niño Jesús, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Beneficio Social: Se contará con el control de pozos de agua potable consistentes en paro y arranque hacia la oficina regional principal. Así como de los componentes de transmisión de paro y arranque de información hidrométrica al centro de datos para visualización en la plataforma única de agua potable del SACMEX. Rehabilitación o construcción de banda perimetral, concertina, cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Héroes de Cerro Prieto, San Juan Xalpa, Doctores, Loma de la Palma, Peñón de los Baños, Leyes de Reforma, Carlos Zapata Vela, San Juan Ahuacatpec, Manuel Ávila Camacho, Del Valle Centro, San Pedro Mártir, Pueblo de Santa Lucía, Bosques de Santa Fe, El Contradero, Lomas Altas, Lomas de Santa Fe, Rosa Torres Santa Fe, Arturo Martínez, Alfonso Ortiz Tirado, Agrícola Chimalistac, Santo Domingo, Ciudad Jardín, San Pedro Mártir, San Antonio Tecomilt, Pueblo Santa María Nativitas, Sistema Lerma, San Pedro Cholula.

Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, ponda neumática y accesorios, en colonias San Ángel, Alzavista, Anahuac, Jardines del Pedregal, Avante, Presidentes Ejidales, Alcabilla Coyoacán, Pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Pueblo San Mateo Xalpa Petrolera, Alcabilla Xacapotzaco, Claverín, San Martín Xochimilhuac, Valle de San Lorenzo Jardín de San Lorenzo Tezozaco, Pueblo San Francisco Tlatenco, San Lorenzo Xicoléncatl, San Ángel, Alzavista, Anahuac, Jardines del Pedregal.

Se cambió el conductor eléctrico del cable adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambio aparatos rayos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo, Sistema Lerma Zona Sur.

Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento al sitio del proyecto obteniendo el informe de las actividades con imágenes de dichos recorridos, se recopiló toda la información disponible principalmente en SACMEX (mapoteca, biblioteca y direcciones de operación y proyectos) así como lo recopilado en campo, se planteó las alternativas de solución más conveniente para el rebombío y la línea de conducción haciendo la evolución de más de una alternativa, se llevaron a cabo trabajos de campo como el levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos, trabajos indispensables para el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo el proyecto hidráulico y geométrico de la línea de conducción, así como el proyecto del rebombío cubriendo las áreas arquitectónicas, electromecánicas, estructural y constructiva adicional a estas actividades se trabajó con el estudio de impacto ambiental, el presupuesto base de obra y los términos de referencia para su ejecución, dicho proyecto se ubica en Calzada Dajerto de los Leones s/nr Cgo. Cedros, Álvaro Obregón.

UP  
  
 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Periodo:		ENERO - JUNIO 2024	
FONDO		25P744 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2024-Líquida de Intereses de recursos adicionales de principal.	

R E S U L T A D O S							AVANCE %	
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DEVENGADO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
	10,103,352.66							

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Al cierre del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 no se han comprometido recursos de este fondo.

*Handwritten signature*



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - JUNIO 2024									
251340 Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Subsidio Administración del agua y agua potable-2024-Originar de la URG									
FONDO									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
131,674,770.00	131,674,770.00								

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al cierre del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 no se han comprometido recursos de este fondo.

*Handwritten signature*



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
CACCOT SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUUESTO (Pasa con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCICIO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MOBILIZADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
O24NR0196	Estudios para Nivelación de Acueductos de Presas, Ciudad del Acuífero, Instalaciones de Estaciones Medidoras, Actualización de Planes Hidráulicos Delegacionales, Eficiencia de Pozos en la CDMX.	0%	80,000,000.00	61,833,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudios, en proceso de tramites administrativos.	
O24NR0318	Rehabilitación de Pozos San Luis 5, San Luis 9, SA, Monte Sur 2 y San Juan Tihuasca.	100%	0.00	12,405,075.16	8,494,328.07	8,494,328.07	8,494,328.07	8,494,328.07	9,816,633.32	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, pueblo San Luis Tlaltemalc, Pueblo San Mateo Valpa petrolera, Alcaldía Acaepotzalco, en proceso. El pago esta en proceso de tramite administrativo.	
O24NR0319	Rehabilitación de Pozos Clavería, San Martín Xochimahuac 1, Ampliación Ramal Tihuac Neza 20 BIS, Santa Catarina 2 y Peñón 10.	100%	0.00	12,383,654.28	9,482,502.20	9,482,502.20	9,482,502.20	9,482,502.20	9,729,201.13	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Clavería San Martín Xochimahuac, Valle de San Lorenzo, Jardín de San Lorenzo Teronco, Pueblo San Francisco Tlaltemco San Lorenzo Xicolencatl, varias Alcaldías, en proceso. El pago esta en proceso de tramite administrativo.	
O24NR0320	Rehabilitación de Pozos Jardín San Jacinto, Atayásta, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1 y Periodista.	65%	0.00	12,370,377.57	4,892,029.86	4,892,029.86	4,892,029.86	4,892,029.86	9,075,010.45	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, San Ángel, Altavista, Anhuac, Jardines del Pedregal periodista, varias Alcaldías en proceso. El pago esta en proceso de tramite administrativo.	

*[Handwritten signature]*



Unidad Responsable de Gasto:		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
Período:		ENERO - JUNIO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Piso con dos decimales)					DEVENIDO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
O24NR0325	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella.	0%	0.00	28,035,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este Trimestre
O24NR0706	Construcción de la Planta Potabiladora el Porvenir con Capacidad de Diseño de 50 L/S.	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este Trimestre
A24NR0177	Adquisición de Bombas con Motor Eléctrico Sumergible para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	45,000,000.00	10,650,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0178	Adquisición de Motores Eléctricos para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente.
A24NR0179	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Desazolve.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente.
A24NR0180	Adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este Trimestre
A24NR0181	Adquisición de Medidores de Agua Potable para Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este Trimestre
A24NR0182	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Control de Calidad de Agua del SACMEX.	0%	50,011,000.00	1,342,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este Trimestre
A24NR0183	Adquisición de Mobiliario, Estantería y Equipo Administrativo para Campamentos de Servicios a Usuarios.	0%	45,989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente.

*[Handwritten signature]*



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENIDO		PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO
A24NR0184	Adquisición de Camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	1,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0185	Adquisición de Rodillos Compactadores PR-8 en Diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0186	Adquisición de Bombas-Motor Centrífugas Sumergibles.	0%	30,000,000.00	10,501,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0187	Adquisición de Unidades de Emergencia con Equipo de Bombeo.	0%	10,000,000.00	6,923,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0269	Adquisición de Bombas Vertical Tipo Turbina, Equipo de Cuerpo de Impulsores de Diferentes Características.	100%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,812,092.00	0.00	0.00	9,812,092.00	Adquisición en proceso administrativo de pago. El material adquirido se utilizará en las diferentes instalaciones de pozos de las 16 alcaldías.
A24NR0270	Adquisición de Equipo Convencional Completo que consta de Bomba Vertical Tipo Turbina (Cuerpo de Impulsores).	0%	0.00	6,184,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición en tramites administrativos.
A24NR0271	Adquisición de Motores Eléctricos Verticales de Inducción Tipo Jaula de Ardilla para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	14,236,127.26	13,881,764.08	13,881,764.08	0.00	13,881,764.08	13,881,764.08	13,881,764.08	Adquisiciones de motores eléctricos, para trabajos de atención emergente y de mantenimiento en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 16 alcaldías.
A24NR0272	Adquisición de Plancha Placa Compactadora para Asfalto.	100%	0.00	132,820.00	129,920.00	129,920.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	Requisición de placas compactadoras utilizadas para la reconstrucción de asfalto en arroyo vehicular, para evitar cualquier accidente cuando se termina la reparación de una fuga en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

*[Handwritten signature]*



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
CERCOPI SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)					DEVENIDO	PAGADO	EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
023M1.0002	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 155 y LN 146 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato, ubicados en el Ramal Lerma Norte, se realiza suministro de tubería, se realiza reducción de monto, no se ejerce recurso en el ejercicio 2024.
023M1.0003	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 115, LN 120 y LN 131 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato, ubicados en el Ramal Lerma Norte, se realiza suministro de tubería, se realiza reducción de monto, no se ejerce recurso en el ejercicio 2024.
023M1.0004	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 70, LN 99 y LN 108 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	212,459.87	0.00	0.00	0.00	3,773,750.25	3,773,750.25	Obra bianual 2023-2024 en suspensión total temporal desde 2024. Reposición de pozos profundos de agua potable en el Sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo, correspondientes al Ramal Norte de Lerma y ubicados sobre la carretera Ixtlahuaca-Jiquipico, debido a problemas sociales no se ejecuta uno de los pozos. se realiza reducción de meta, monto y ampliación de plazo.
023M1.0005	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 76-A, LS 77-A y LS 78-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187,644.20	10,187,644.20	Obra Bianual 2023-2024 en suspensión total temporal desde 2023. Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozos, correspondientes al Ramal Sur de Lerma y ubicados en el municipio de San Mateo Texcalyacac, se realizará ampliación de plazo, se ejecuta el total del monto del ejercicio 2023.

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
06C03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
023M1.0006	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 44-A, LS 49-A y LS 62-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	14,530,533.28	0.00	0.00	14,530,533.28	Obra bianual 2023-2024 en suspensión total temporal desde 2023. Reposición de pozos profundos de agua potable en el Sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo, correspondientes al Ramal Sur de Lerma y ubicados en el Municipio de Almoloya del Río y San Mateo Texcalyacac, se realizará ampliación de plazo, se ejecuta el total del monto del ejercicio 2023.
023M1.0007	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 16-A, Cuartel Lerma y LS 03-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,443,828.69	0.00	0.00	13,443,828.69	Obra bianual 2023-2024 en suspensión total temporal desde 2024. Reposición de pozos profundos de agua potable en el Sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo, correspondientes al Ramal Sur de Lerma y ubicados en el municipio de Ocoyoacac y Lerma, se realiza ampliación de plazo, se ejecuta el total del monto del ejercicio 2023.
023M1.0008	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Peñón de los Baños con Capacidad de 50 L/S Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	998,934.10	998,934.10	3,350,272.25	998,934.10	998,934.10	4,349,206.35	Con la rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se logró aportar a la red de distribución un caudal de 32 L/s. Los trabajos incluyeron la construcción de torres de oxidación, el mantenimiento a los procesos de Oxidación, Filtración a presión, Ósmosis inversa, así mismo se suministraron válvulas, equipos de bombeo de salida a red y actuadores.  Ubicación: Ruiz Cortines S/N Esquina Tahel, Esquina Sur del Deportivo Oceanía, Col. Peñón de los Baños, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15520.  26,496 Habitantes Beneficiados.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06000 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2024

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Piso con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCICIO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
023M.0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora la Libertad con Capacidad de 40 L/S Perteneciente Al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	3,600,000.00	3,600,000.00	633,916.09	633,916.09	2,857,020.88	633,916.09	633,916.09	3,490,936.97	Con la Rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se logró aportar a la red de distribución de agua potable un caudal de 32 L/s. Los trabajos incluyeron el mantenimiento a los procesos de Oxidación, Filtración a presión, Ósmosis inversa. Así se suministraron válvulas, equipo de bombeo de salida a red y actuadores.  Ubicación: Avenida Eduardo Molina S/N, Sobre camellón, entre las calles Manuel Fernando de Soto y Gabino Ortiz, Col. Constitución de la República, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07469.  17,856 Habitantes Beneficiados
023M.0010	Automatización de Pozos para Puro y Arranque del Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	7,500,000.00	7,500,000.00	7,431,445.42	7,431,445.42	0.03	7,431,445.42	7,431,445.42	7,431,445.45	Obra civil, suministro y colocación de: tubo Conduit galvanizado, tubo pvc eléctrico, medidor de parámetros eléctricos, unidad terminal remota, controlador de carga, panel solar, banco de baterías, antena GPRS, antena omnidireccional, transformador de carga, radio transmisor de banda abierta 900 Mhz, multiconductor 4x18 para envío de señal, construcción de registros y pasos por muro, pruebas de enlace, parametrización y puesta en marcha del sistema de telecontrol., automatización del sistema de pozos, implantación de instrumentos de medición, telecomunicaciones y puesta en marcha para la operación a distancia de los sitios.
023M.0011	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozo en la CDMX, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	2,700,000.00	2,700,000.00	2,391,884.54	2,391,884.54	0.00	2,391,884.54	2,391,884.54	2,391,884.54	Cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió aparatos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Unidad Responsable de Gasto: Período:		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
		ENERO - JUNIO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Paso con los decimales)					DEVENIDO	PAGADO	EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
023ML002	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,746,788.01	5,746,788.01	0.00	5,746,788.01	5,746,788.01	5,746,788.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrays que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480
023ML003	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Norte, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,543,556.01	5,543,556.01	0.00	5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de gases, bajo y alto voltaje, etc. De acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrays que se encuentran dañados y se cambio los interruptores generales y se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Norte, obra concluida, población beneficiada 852,480
023ML005	Rehabilitación de Tubería de Concreto de 2.13 m. de Diámetro por el Método sin Zanja Mediante la Aplicación de un Recubrimiento de Geo polímero por Aspersión, Colonia Centro.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	4,827,867.65	4,827,867.65	1,172,132.35	4,827,867.65	4,827,867.65	6,000,000.00	Termino la ejecución de la obra multiannual 2023 - 2024 denominada Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m de diámetro por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, ubicada en Avenida Juárez y Humboldt, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, esta obra beneficiará 60,900 habitantes

Handwritten signature and initials in blue ink.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
06003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Peso, con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
023ML0016	Obra de Mitigación de Asentamientos Humanos Irregulares en la Colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco.	100%	31,500,000.00	31,500,000.00	13,587,527.48	13,587,527.48	13,587,527.48	13,587,527.48	31,500,000.00	Concluyó la ejecución los trabajos multi-activos 2023 - 2024 referentes a la obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco. Las actividades consistieron en la sustitución de la línea de drenaje existente, por tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro, se desarrolló sobre las calles secundarias Avenida Nuevo León, Canal Xicalhuacán y Del Puente, la obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacaipa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad doméstica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños, esta obra beneficia a 6,000 habitantes.	
023ML0017	Socavón Camino de la Unión, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ira Etapa.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	941,250.89	941,250.89	941,250.89	941,250.89	6,000,000.00	Termino la obra multi-activos 2023 - 2024 denominada: Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ira. Etapa para rehabilitación del colector denominado "Camino de la Unión" el cual presenta diversas fracturas a lo largo de su trayectoria y la reparación del socavón presentado dentro del predio ubicado en camino de la unión, que mejorará la presentación de los servicios de drenaje y de la distribución para el desalojo de aguas residuales de la zona, mediante la instalación de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro, ubicado en Camino de la Unión "A", Providencia, Gustavo A. Madero, en beneficio de 10,000 habitantes.	
024NR0192	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requeriente, derivado de problemas sociales.	
024NR0193	Rehabilitación de Plantas y Cárcamos del Sistema de Drenaje.	0%	112,000,000.00	69,161,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramites administrativos.	
024NR0194	Construcción y/o Sustitución de Colectores y Cárcamos.	0%	254,000,000.00	838,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramites administrativos.	

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
GEC03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
O24NR0195	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente.
O24NR0197	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Todas las Alcaldías.	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
O24NR0305	Construcción de Atrajes en la Colonia Xicalhuacán.	100%	0.00	66,000,000.00	43,431,798.73	9,071,047.61	56,928,952.39	9,071,047.61	9,071,047.61	66,000,000.00	Concluyó la ejecución la obra de construcción de atrajes en la colonia Xicalhuacán. Las actividades consistieron en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro. La obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zecapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad doméstica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes. El pago esta en tramite administrativo.
O24NR0306	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Parres.	96%	0.00	11,000,000.00	4,266,309.55	4,266,309.55	6,615,833.90	4,266,309.55	4,266,309.55	10,882,143.45	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Planta de Tratamiento de Aguas residuales Parres se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a la emergencia suscitada en el Pueblo de Parres, este evento de fuerza mayor provocó fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el Tratamiento de las Aguas Combinadas. El pago esta en tramite administrativo.
O24NR0307	Rehabilitación Rebombeo Acuilco.	94%	0.00	8,999,999.99	3,328,354.97	3,328,354.97	5,569,194.24	3,328,354.97	3,328,354.97	8,897,549.21	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Rebombeo Acuilco se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a que en las últimas semanas se han presentado fugas en la red de drenaje, esto ha proporcionado que los equipos con los que actualmente cuenta la instalación opere de manera continua, por lo que se ha reportado fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el cárcamo de bombeo. El pago esta en tramite administrativo.

*[Handwritten signature]*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO Y SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
O24NR0308	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Operación de Drenaje.	1%	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	7,048,379.19	0.00	7,048,379.19	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a la operación de drenaje, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas Instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.	
O24NR0309	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Tratamiento y Reuso.	0%	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre	
O24NR0310	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Rehabilitación de Drenaje.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre	
O24NR0311	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en Zona Oriente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	75%	0.00	10,000,000.00	3,598,488.21	5,967,270.62	3,598,488.21	3,598,488.21	9,560,758.83	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina, rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias héroes de cerro prieto, san Juan Xalpa, doctores Ioma la palma, varias alcaldías, obra en proceso	
O24NR0312	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de México. Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	80%	0.00	12,484,361.54	6,168,322.56	5,149,383.85	4,788,862.29	4,788,862.29	9,538,246.14	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina, rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Peñón de los Baños, Leyes de Reforma, Carlos Zapata Vela, San Juan Ixhuatpec, varias Alcaldías, obra en proceso	

*[Handwritten signature]*



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
02ANR0313	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en Zona Poniente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	70%	0.00	12,451,388.36	1,985,381.03	1,569,835.62	8,235,718.32	1,569,835.62	1,569,835.62	9,805,553.94	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina, rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, Colonias Manuel Ávila Camacho del Valle Centro, San Pedro Mártir, Pueblo de Santa Lucía, Bosques de Santa Fe El Contadero, Lomas Altas, Lomas de Santa Fe, Rosa Torres Santa Fe, Arturo Martínez, varias Alcaldías, obra en proceso.
02ANR0314	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Sur de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	100%	0.00	9,967,686.02	5,237,043.77	5,237,043.77	2,633,700.31	5,237,043.77	5,237,043.77	7,870,744.08	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina, rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, Colonias Alfonso Ortiz Tirado, Agrícola Chimalistac, Santo Domingo, Ciudad Jardín, San Pedro Mártir, San Antonio Tecomiti, Pueblo Santa María Neblitas, varias Alcaldías.
02ANR0315	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en el Sistema Lerma, Estado de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,708,089.65	1,708,089.65	232,717.46	1,708,089.65	1,708,089.65	1,940,807.11	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina, rehabilitación cambio de herrería y Malla Ciclónica, Sistema Lerma San Pedro Cholula.
02ANR0316	Rehabilitación de Pozos Carlos L. Gracidas, auxiliar Xotepingo 6-A, San Pedro Xalpa 1, Unidad Modelo 2 y Santa Catarina 12.	100%	0.00	10,000,000.00	3,215,021.93	3,215,021.93	6,392,612.95	3,215,021.93	3,215,021.93	9,607,634.88	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Colonias Vicente Guerrero, La Esperanza, San Pedro Xalpa Unidad Modelo, Lomas de San Lorenzo,  Población beneficiada 75,000.

*[Handwritten signature]*



Unidad Responsable de Gasto: Período:		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
04C001 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		ENERO - JUNIO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos en dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
024NR0317	Rehabilitación de Pozos auxiliar Xotepingo 1-B, Auxiliar Xotepingo 5-C, Auxiliar Xotepingo 2-C, Auxiliar Xotepingo 9-B y Auxiliar Xotepingo 10-C.	100%	0.00	10,000,000.00	2,704,883.91	2,704,883.91	2,704,883.91	2,704,883.91	2,704,883.91	9,594,998.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Avante Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, obra en proceso, población 75,000
024NR0321	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Detección de Fallas.	0.48%	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,989.13	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a la Detección de Fallas, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.
024NR0322	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS el Museo.	0%	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
024NR0323	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Atención de la PTAR Cerro de la Estrella.	12.56%	0.00	26,185,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,347,047.87	Con la Sustitución y Rehabilitación de los Equipos Electromecánicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable.
024NR0324	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella.	28%	0.00	24,344,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186,750.68	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable. El pago correspondiente al avance físico se encuentra en conciliación de estimaciones.

*[Handwritten signature]*





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Costo: 06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Periodo: ENERO - JUNIO 2024

Table with columns: CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, AVANCE, APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, PRESUPUESTO (Pesa en dos decimales), SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO, DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
SECC03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
024NR0329	Levantamiento Topográfico para la Elaboración de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica en Diversas Zonas de la Ciudad y Estado de México.	33%	0.00	3,000,000.00	980,429.43	980,429.43	980,429.43	980,429.43	2,986,060.28	<p>Recorridos generales en los sitios de estudio determinados para realizar los trabajos de levantamientos topográficos. Se realizaron levantamiento de las poligonales de apoyo para lo cual fue necesario ubicar vértices fijos con varillas y en otros se marcaron con pintura, de acuerdo a las características del terreno en donde se realiza el levantamiento.</p> <p>Levantamiento del perfil longitudinal de acuerdo a la longitud y el eje sobre el cual se realiza la nivelación del perfil para cada uno de los sitios de estudio, con lo anterior se obtuvo la configuración topográfica del terreno.</p> <p>Se realizó el levantamiento de la planimetría y altimetría para cada zona de estudio obteniendo datos de drenaje, guarniciones, postes, cableado de luz, telefonía, etc. y principalmente infraestructura hidráulica.</p> <p>Nivelación diferencial de precisión a conectar con la red, y con los bancos de nivel del SACMEX, se obtuvieron datos de coordenadas, ubicación y elevación.</p> <p>Con base en las cotas establecidas en los bancos de nivel ubicados en cada zona de estudio se corrió una nivelación ordinaria con la finalidad de referirse a un mismo sistema altimétrico para cada sitio de estudio.</p> <p>Se realizaron los levantamientos de detalle para cada sitio, también se consideraron curvas de nivel.</p> <p>Levantamiento de secciones transversales en base a la longitud y eje determinados para cada sitio de estudio se realizaron los cálculos y los dibujos de las secciones transversales en base a la longitud y eje determinados para cada sitio de estudio se realizaron los cálculos y los dibujos de las secciones transversales.</p> <p>Se inspeccionaron para cada sitio, pozos de visita, cajas de agua potable, líneas de Pemex, cableado de luz también de telefonía, etc. Se identificaron las estructuras que se encontraron azoladas o inundadas.</p>	
024NR0668	Reposición del Pozo 4 de Agosto, Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	7,107,069.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión en proceso de cancelación en trámite administrativo.	
024NR0669	Reposición del Pozo Hacienda las Flores, Ubicado en la Alcaldía Itzapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requeriente, derivado de problemas sociales.	

*[Handwritten signature]*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
024NR0670	Reposición del Pozo el Conejo, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0671	Reposición del Pozo en la Colonia Condesa, Ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0672	Reposición del Pozo San Luis 16, Ubicado en la Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0673	Reposición del Pozo en la Colonia Huayamilpas, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0674	Reposición del Pozo en la Colonia Ermita, Ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0675	Reposición del Pozo las Águilas 1, Ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0676	Reposición del Pozo Campamento San Joaquín, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	0.00	2,603,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.
024NR0677	Reposición del Pozo Unidad Habitacional CTM T, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0678	Construcción de Línea de Conducción del Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A al Punto de Alimentación del Sector VC-02, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.

*(Handwritten signatures and initials)*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO Y SALDO DEL COMPROMISO
O24NR0679	Sustitución de Tramo de Tubería en la Colonia el Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
O24NR0680	Adecuación de la Línea de Distribución del Rebombío Balboas a la Av. Gran Canal y Transval, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión en proceso de cancelación en trámite administrativo.
O24NR0681	Rehabilitación de Planta de Bombeo Nuevo Tecomilit Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	18%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,726,530.68	0.00	0.00	5,726,530.68	Suministro e instalación de bomba vertical tipo turbina de 30 ips, motor eléctrico vertical flecha hueca tipo jaula de ardilla de 350 h.p., válvulas de compuerta de 10" de diámetro, piezas especiales de acero al carbón, arrancadores de 150 h.p. y trabajos complementarios.
O24NR0682	Rehabilitación de Cuarto de Bombas de la Unidad Habitacional Presidente Madero, Alcaldía Azcapotzalco, Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	6%	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,274,577.99	0.00	0.00	1,274,577.99	En proceso de inicio de trabajos, reconocimiento de lugar. El pago se encuentra en proceso administrativo.
O24NR0683	Rehabilitación de la Planta de Bombeo CGMB Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	6%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,404,679.89	0.00	0.00	13,404,679.89	En proceso de inicio de trabajos, reconocimiento de lugar. El pago se encuentra en proceso administrativo.
O24NR0684	Construcción de Línea de Conducción de 20" de Diámetro Sobre Av. Tláhuac en el Tramo de Camino Real a General Mendoza, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	2,145,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión en proceso de cancelación en trámite administrativo.
O24NR0685	Rehabilitación de Red de Distribución y Conducción en Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán.	5%	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	2,257,865.08	0.00	0.00	2,257,865.08	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio, reconocimiento, trazo y nivelación.
O24NR0686	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento en la Unidad Habitacional STUNAM, Alcaldía Coyoacán.	5%	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,171,467.75	0.00	0.00	3,171,467.75	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio y reconocer el trazo y la nivelación.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESENGAÑO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO					
024NR0687	Rehabilitación al Sistema Automatizado Verrebra, Miguel Hidalgo y Padrierna, en las Alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras.	23%	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934,486.22	0.00	16,934,486.22	Suministro instalación y pruebas de Panel Solar Policristalino 270W a 24 V en calidad en azotea, Controlador / Cargador solar MPPT de 20 Amp, Estructura para panel solar, Banco de Baterías Ciclado profundo de 60 x 50 x 25cm, medidor de nivel con tecnología de radar para un rango de 0-8 m, radio comunicación donde se define la calidad de la comunicación utilizando radiofrecuencia en la banda libre de 900 MHz, Suministro, montaje e interconexión de UTR Esclava - híbrida, con pantalla Touch de 7". Actualización de Unidad Terminal Remota - Emisor de comunicaciones, Actualización de Unidad Terminal Maestra - Emisor de comunicaciones en las estaciones; TANQUE FUENTES DEL PEDREGAL.
024NR0688	Rehabilitación a Tanque Rebombío y Construcción de Línea de Conducción en la Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requeriente, derivado de problemas sociales.
024NR0704	Reposición con Equipamiento del Pozo Iztapalapa 2, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	5%	0.00	17,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974,946.98	0.00	14,974,946.98	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp, Transformador y centro de carga, cableado de equipos, construcción de tren de descarga, múltiple de descarga de 12" y trabajos de obra civil complementarios. El pago esta en tramite administrativo.  Población beneficiada: 20,118.
024NR0705	Reposición con Equipamiento del Pozo Barrio del Niño de Jesús, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	5%	0.00	17,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097,102.74	0.00	14,097,102.74	Se realizaron las gestiones necesarias para la poda de árbol, se entregó el predio y punto de perforación, se realiza demolición de instalaciones del c.e.c., se instaló maquina, excavación de losa de lodos, se inicia perforación exploratoria con avance de 35 metros y ampliación a 30 metros.
024NR0707	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría de las Líneas de Llegada I y II de la Planta de Bombeo Azate, e Ignacio Ramírez, del Sistema Lerma de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.

*[Handwritten signature]*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO			
024NR0708	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Huaytla 2. Segunda Etapa.	23%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,270,475.94	0.00	4,270,475.94	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp, Transformador y centro de carga, cableado de equipos, construcción de tren de descarga, múltiple de descarga de 12" y trabajos de ova civil complementarios. El pago esta en tramite administrativo.
024NR0709	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Regulación San Lorenzo Tacoyucan, Alcaldía Milpa Alta.	100%	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,575.94	0.00	149,575.94	Se realizó la rehabilitación del tanque para evitar filtraciones por lluvia que conlleve a socavación, incrustando relleno fluido para mantener la estabilidad del tanque. El pago esta en tramite administrativo.
024NR0943	Automatización de Pozos para Paro y Arranque con Medición de Gasto, Presión y Parámetros Eléctricos en la Zona de Lerma.	0%	0.00	9,280,000.00	0.00	0.00	9,191,592.83	0.00	9,191,592.83	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio, reconocimiento, trazo y nivelación.
024NR0944	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos y Tanques de las Alcaldías Coyoacán y Magdalena Contreras.	0%	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso con trabajos de rehabilitación.
024NR0945	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos del Sistema Chiconautla Etapa II.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,963,568.87	0.00	4,963,568.87	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio, reconocimiento, trazo y nivelación.
024NR0946	Automatización de Pozos para Paro y Arranque con Medición de Gasto, Presión y Parámetros Eléctricos en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	10,440,000.00	0.00	0.00	10,213,106.38	0.00	10,213,106.38	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio, reconocimiento, trazo y nivelación.
024NR0947	Rehabilitación al Sistema de Automatización de Tanques y Rebombes en la Zona de Santa Catarina de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	12,496,000.00	0.00	0.00	12,437,995.74	0.00	12,437,995.74	Se realizaron las gestiones de la entrega del predio, reconocimiento, trazo y nivelación.
024NR0948	Automatización de Pozos para Paro y Arranque, Rehabilitación de Estaciones de la Red Primaria y de Zonas Hidrométricas en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.	0%	0.00	12,690,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.

*[Handwritten signature]*



Unidad Responsable de Gasto:		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Período:		ENERO - JUNIO 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	SELECCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO							
O24NR0949	Obras Complementarias y Puesta en Marcha para los Sectores de la Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.
O24NR0950	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en los Ramales: Ignacio Ramírez, Ixtlahuaca Poniente, El Convento, San Diego Alcalá, Temoaya y Oyamel del Sistema Lerma Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	3%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,447,200.12	0.00	0.00	7,447,200.12	0.00	0.00	Suministro y colocación de postes de concreto CR 12-750, suministro y colocación de crucetas, abrazaderas y aisladores, suministro e instalación de cable de aluminio ACSR Cal. 10, suministro e instalación de cable de aluminio ACSR Cal. 3/0, construcción de nicho de equipo de medición, gestión de acciones necesarias ante la comisión federal de electricidad, para la instalación de acometida eléctrica.
O24NR0951	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Vivero del Sistema Lerma Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	1%	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,007,320.48	0.00	0.00	10,007,320.48	0.00	0.00	En proceso de reconocimiento de sitios de obra
O24NR0952	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Jocotitlán del Sistema Lerma Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	1%	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,827,320.76	0.00	0.00	8,827,320.76	0.00	0.00	En proceso de reconocimiento de sitios de obra
O24NR0953	Rehabilitación del Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	3%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,829,301.64	0.00	0.00	9,829,301.64	0.00	0.00	Suministro e instalación de tubería para las canalizaciones, suministro e instalación de terminales termo contráctiles, suministro e instalación de registros eléctricos, suministro e rehabilitación de interruptores y centros de carga, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de arrancadores, trabajos de obra eléctrica para rehabilitar el sistema de tierras y trabajos complementarios.
O24NR0954	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautla 1, 2DA Etapa.	5%	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,325,601.03	0.00	0.00	5,325,601.03	0.00	0.00	Suministro y colocación de válvulas y piezas especiales en Manifull de descarga, de diferentes diámetros.
O24NR0955	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Portal 29.	1%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,578,373.58	0.00	0.00	5,578,373.58	0.00	0.00	En proceso de reconocimiento de sitios de obra

*[Handwritten signature]*



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	ADQUIRIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	SENCENSADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0956	Rehabilitación y Sustitución de Válvulas, Cajas de Válvulas y Actuadores de Diferentes Diámetros en la Red Primaria, Secundaria y en Diferentes Instalaciones Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	2%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,945,322.00	0.00	0.00	4,945,322.00	En proceso de inicio de trabajos, reconocimiento de lugar.
024NR0957	Rehabilitación de Planta de Bombo San Lorenzo, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	3%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,276,693.94	0.00	0.00	7,276,693.94	En proceso de inicio de trabajos, reconocimiento de lugar.
024NR0958	Adecuación y Puesta en Marcha del Sector TC-09 en la Colonia San Nicolás, Alcaldía Tlalpaan.	20%	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	672,860.70	0.00	0.00	672,860.70	Aslamiento del sector, revisión de válvulas, en la periferia del sector, inicio de pruebas de hermeticidad en la colonia San Nicolás, alcaldía Tlalpaan.
024NR0959	Construcción de Línea de Conducción de 8" de Diámetro del Pozo Iztapalapa 2 a la Red de Distribución, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.
024NR0960	Construcción de Línea de Conducción de 8" de Diámetro del Pozo Barrio del Niño de Jesús a la Red de Distribución, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.
024NR0961	Construcción de Líneas de Conducción de Pozos Peñones a Planta Potabilizadora la Montada y de la Montada a Predio Bomberos y Nueve y Medio, Alcaldía Iztapalapa.	5%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,726,790.18	0.00	0.00	20,726,790.18	Se realizaron las gestiones la entrega del predio y reconocer el trazo y la nivelación.
024NR0969	Construcción de Resumideros en la Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	5,000,000.00	2,677,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0218	Adquisición de Licencias Informáticas y Renovación de Antivirus.	100%	0.00	268,063.84	268,063.84	264,201.60	264,201.60	0.00	264,201.60	264,201.60	264,201.60	Adquisición de Licencia para Geolocalización de Fallas Hidráulicas en la Plataforma de Seguimiento Territorial (API Kerl), con la aplicación se obtienen las coordenadas geográficas con una mayor precisión y fidelidad, que resulta de suma importancia debido a la necesidad de tener una georreferenciación precisa de las fallas hidráulicas reportadas por la ciudadanía y de esta manera garantizar su correcta ubicación, atención y pronta solución.

*[Handwritten signature]*





CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	ASIGNADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
AZANR0291	Adquisición de Bomba con Motor Eléctrico Sumergible Tipo Pozo Profundo.	0%	0.00	49,498,865.75	0.00	0.00	48,414,989.60	0.00	0.00	48,414,989.60	Adquisición con tramites administrativos.
AZANR0273	Adquisición de Transformadores, Trifásicos de Distribución Tipo Poste, para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,796,029.82	0.00	0.00	3,697,210.00	0.00	0.00	3,697,210.00	Adquisición con tramites administrativos.
AZANR0294	Adquisición de Medidor Electromagnético de Inserción de Profundidad Ajustable a 10 a 48", con Registrador de Datos Interno.	0%	0.00	794,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones que actualmente se encuentran en proceso administrativo.
AZANR0295	Adquisición de Bomba con Motor Sumergible para Abastecimiento de Aguas Subterráneas Construida en Acero Inoxidable de 8".	0%	0.00	8,659,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones que actualmente se encuentran en proceso administrativo.
AZANR0417	Adquisición de Grupo Electrogénico	0%	0.00	916,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones que actualmente se encuentran en proceso administrativo.
AZANR0418	Adquisición de Bombas de Agua tipo sumergible, potencia 1 H.P. a 115 y 120 volts.	0%	0.00	2,159,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones que actualmente se encuentran en proceso administrativo.
<b>TOTAL URG</b>			<b>1,162,300,000.00</b>	<b>1,167,916,996.66</b>	<b>160,793,437.51</b>	<b>121,743,786.60</b>	<b>521,499,066.29</b>	<b>121,743,786.60</b>	<b>121,743,786.60</b>	<b>643,242,852.89</b>	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3,597,572,485</b>	<b>57,386,039</b>	<b>3,540,186,446</b>	<b>1,571,848,458</b>	<b>1,968,337,987</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,597,572,485	57,500,000	3,540,072,485	1,571,848,458	1,968,224,027
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	113,961	113,961	-	113,961
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>3,597,572,485</b>	<b>57,386,039</b>	<b>3,540,186,446</b>	<b>1,571,848,458</b>	<b>1,968,337,987</b>

*[Handwritten signature]*