



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## Informe de Avance Trimestral

### Unidad Responsable del Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2019

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Responsable:

LIC. JOSÉ MARÍA CASTAÑEDA LOZANO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
Enero-Junio 2019

FORMATO	NOMBRE (j)	ENTREGABLE (E)			OBSERVACIÓN (j)
		FORMATORIOS FÍSICOS (f)	MONETARIO (M)	MONETARIO (M)	
CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	
EGG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	
EGG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X		X	
EPG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X	X	X	
APP	AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	X		X	
APP-AP	AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	
RGR	EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO	X		X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS	X		X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X	X	X	
FIG	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS	X		X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X	X	X	
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO	X	X	X	
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO	X	X	X	
6d1	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X	X	X	

DR. RAFAEL BERRUANO CARRONA PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

LIC. JOSEFINA CASTAÑEDA LOZANO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 1)

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: 2)

Enero-Junio 2019

Descripción	Explicación
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo</p>	<p>No se contó con la documentación para la formalización de pagos al periodo para la ejecución de los trabajos relacionados con el sistema comercial para los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una boleta, así como reparación a transformadores eléctricos de diferentes marcas y tipos, pertenecientes a los diferentes pozos, plantas, almacenes y campamentos, adquirir equipos de bombeo y motores, para el sistema hidráulico, proyectos relacionados con el programa de obra pública de agua potable y drenaje.</p>
<p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p>	<p>PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUAS NACIONALES, PAGO POR EL APROVECHAMIENTO POR CONDUCCION Y ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE, PAGO DE LOS DERECHOS POR EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES PAGO POR EL TRAVSASE DE FUENTES FEDERALES ASI COMO EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORES (CHILESDO)</p>
<p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p>	<p>ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE AGUEDUCTO, CHALCO - XOCHIMILCO (TERA ETAPA) DEL CANAL NACIONAL CHALCO AMECA SOBRE LA MONERA, CONTINUANDO POR SAN RAFAEL ATLIXCO HASTA REFORMA AGRARIA, ALCALDIA TLAHUAC, INSTALACION, SUSTITUCION Y REHABILITACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION SUSTITUCION DE ATARJEAS, REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION, REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, CONSTRUCCION DE PLANTAS POTABILIZADORAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA POTABLE, REHABILITACION Y POZOS DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE DRENAJE, SUSTITUCION DE COLECTORES, REHABILITACION DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES DE DRENAJE, REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE DRENAJE, SUSTITUCION DE COLECTORES, REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE.</p>

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CAMARGA VALENZUELA  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Responsable:

Lic. José María Casparrubia Lozano  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
Unidad Responsable del Gasto SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Enero-Junio 2019

FOYSLATO	NOMBRE(S)	ENTREGABLE (1)		OBSERVACIÓN (2)
		FORMA TOS FÍSICOS SI	MEDIO MONETARIO N/A, ECEI, PPF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X	X	
Egg-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X	X	
Egg-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X	X	
APP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X	X	
RGR	EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO	X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X	X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X	X	
FIG	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X	X	
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	X	X	
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X	X	
<b>TOTAL</b>		X	X	

Titular:   
DR. RAFAEL BERNARDO CAMACHO PAREDES  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Responsable:   
LIC. JOSÉ MARÍA ESTEBAN LOZANO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EGG/EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

CAPÍTULO 19	PROGRAMA (1)	Presupuesto (Recurso con dos decimales)			Variación		A) Ejecución a las variaciones del presupuesto devengado respecto del programa al periodo B) Ejecución a las variaciones del presupuesto cubierto respecto del devengado
		Programado (2)	Ejercido (3)	Pagado (4)	(5)=4	(6)=5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,212,587,975.93	3,719,434,030.98	3,719,434,030.98	3,719,434,030.98	493,153,944.95	0.00	
1000	1,277,990,952.32	1,149,405,988.44	1,149,405,988.44	1,149,405,988.44	128,524,963.88	0.00	A) La variación se debe a la mayor demanda de solicitudes de licencia de personal que repercuten de manera directa en los rubros por concepto de prestaciones y de sueldos no cobrados al personal operativo. B) Sin variación
2000	83,454,300.31	34,105,109.74	34,105,109.74	34,105,109.74	49,349,190.57	0.00	A) No se contó con la documentación para la formalización de pagos por parte de los proveedores y/o contratistas al periodo para la adquisición de hipoclorito. B) Sin variación
3000	2,851,202,723.30	2,535,922,932.80	2,535,922,932.80	2,535,922,932.80	315,279,790.50	0.00	A) No se contó con la documentación para la formalización de pagos de los proveedores y/o contratistas al periodo para la ejecución de los trabajos relacionados con el sistema comercial para los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una botella, así como reparación a transformadores eléctricos de diferentes marcas y tipos, pertenecientes a los diferentes pozos, plantas, almazaras y campamentos B) Sin variación
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	888,965,055.04	198,052,248.54	198,052,248.54	198,052,248.54	687,912,806.50	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación
3000	94,976.00	0.00	0.00	0.00	94,976.00	0.00	A) Al periodo no se han establecido requerimientos para cubrir juicios o sentencias por parte del área que opera el programa de operación del Sistema de Drenaje. B) Sin variación
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE  
TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2019



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CIUDAD DE MÉXICO

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## ECG - EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Capítulo (8)	PRESUPUESTO (Peros con dos decimales)					VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PERIODO PROGRAMADO. B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (9)	EJECUTADO (6)	PAGADO (7)	(8)-(4)	(0)-(6)-(9)		
5000	37,844,120.38	0.00	0.00	0.00	37,844,120.38	0.00	A) Se encuentran en proceso de adjudicación los contratos para adquirir equipos de bombeo y B) Sin variación	
6000	848,025,958.66	198,052,248.54	198,052,248.54	198,052,248.54	649,973,710.12	0.00	A) No se contó con la documentación para la formalización de pagos de los proveedores y/o contratistas al periodo de proyectos relacionados con el programa de obra pública de agua potable y drenaje. B) Sin variación	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) Sin variación B) Sin variación	
TOTAL URC (12)	5,098,553,030.97	3,917,486,279.52	3,917,486,279.52	3,917,486,279.52	1,181,066,751.45	0.00		

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019 2

Categoría (a)	Presupuesto (b)	Presupuesto (Presupuesto de Ingresos)			Variación		A) Explicación a las variaciones del presupuesto de Ingresos respecto del presupuesto del periodo B) Explicación a las variaciones del presupuesto de Ingresos respecto del presupuesto del periodo
		Devengado (c)	Ejercido (d)	Pagado (e)	Ingresos (f)	Outros (g)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	341,324,674.16	240,128,152.26	240,128,152.26	240,128,152.26	-	101,196,521.90	0.00
1000	226,902,787.98	160,053,349.79	160,053,349.79	160,053,349.79	-	66,849,438.19	0.00
							A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadoras del gasto B) Sin variación
2000	49,125,240.70	24,399,843.73	24,399,843.73	24,399,843.73	-	24,725,396.97	0.00
							A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadoras del gasto B) Sin variación
3000	65,296,645.48	55,674,959.74	55,674,959.74	55,674,959.74	-	9,621,686.74	0.00
							A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadoras del gasto B) Sin variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	109,820,000.00	45,472,000.00	45,472,000.00	45,472,000.00	-	63,346,000.00	0.00
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
							Sin variación
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
							Sin variación
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
							Sin variación
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
							Sin variación
5000	109,820,000.00	45,472,000.00	45,472,000.00	45,472,000.00	-	63,346,000.00	0.00
							A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadoras del gasto B) Sin variación
TOTAL URG (12)	450,144,674.16	285,600,152.26	285,600,152.26	285,600,152.26	-	164,544,521.90	0.00

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



**EPC: EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019 <sup>3)</sup>

PARTIDA (5)	PROGRAMADA (4)	PRESUPUESTO (Presupuesto de original)				Variación		AL PERIODO
		DEVENGADO (6)	LIBERADO (8)	PAGADO (7)	(9)=4-1	(10)=6-8		
3131	313,892,607.77	178,078,160.00	178,078,160.00	178,078,160.00	135,814,447.77	0.00	A) (10) Los recursos no fueron erogados de acuerdo al presupuesto programado, toda vez que los pagos centralizados por concepto de servicio de agua se programan un mes después del bimestre natural por el tiempo que se requirieron las gestiones de facturación y emisión de Boletas, en este caso a junio se contemplan el cargo del 1° y 2° Bimestre, cuyos pagos se realizaron en marzo y mayo respectivamente. B) (11) Sin variación	
TOTAL URG (12)	313,892,607.77	178,078,160.00	178,078,160.00	178,078,160.00	135,814,447.77	0.00		











# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Objetivo (17)	Metas		Presupuesto (en millones de pesos)										Unidad de Medida (18)				
	Plazo (1)	Valor (2)	Plazo (3)	Valor (4)	Plazo (5)	Valor (6)	Plazo (7)	Valor (8)	Plazo (9)	Valor (10)	Plazo (11)	Valor (12)		Plazo (13)	Valor (14)	Plazo (15)	Valor (16)
15.900	7.000	00.000	0.000	554.538.00	138.634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0

LA META SE ENCUENTRA EN CEROS POR QUE LAS COMPRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZARLOS

Acciones Realizadas: (18)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

CATE (1)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (10)	10 (11)	11 (12)	12 (13)	13 (14)	14 (15)	15 (16)	16 (17)	17 (18)	18 (19)	19 (20)	20 (21)	21 (22)	22 (23)	23 (24)	24 (25)	25 (26)	26 (27)	27 (28)	28 (29)	29 (30)	30 (31)	31 (32)	32 (33)	33 (34)	34 (35)	35 (36)	36 (37)	37 (38)	38 (39)	39 (40)	40 (41)	41 (42)	42 (43)	43 (44)	44 (45)	45 (46)	46 (47)	47 (48)	48 (49)	49 (50)	50 (51)	51 (52)	52 (53)	53 (54)	54 (55)	55 (56)	56 (57)	57 (58)	58 (59)	59 (60)	60 (61)	61 (62)	62 (63)	63 (64)	64 (65)	65 (66)	66 (67)	67 (68)	68 (69)	69 (70)	70 (71)	71 (72)	72 (73)	73 (74)	74 (75)	75 (76)	76 (77)	77 (78)	78 (79)	79 (80)	80 (81)	81 (82)	82 (83)	83 (84)	84 (85)	85 (86)	86 (87)	87 (88)	88 (89)	89 (90)	90 (91)	91 (92)	92 (93)	93 (94)	94 (95)	95 (96)	96 (97)	97 (98)	98 (99)	99 (100)	100 (101)	101 (102)	102 (103)	103 (104)	104 (105)	105 (106)	106 (107)	107 (108)	108 (109)	109 (110)	110 (111)	111 (112)	112 (113)	113 (114)	114 (115)	115 (116)	116 (117)	117 (118)	118 (119)	119 (120)	120 (121)	121 (122)	122 (123)	123 (124)	124 (125)	125 (126)	126 (127)	127 (128)	128 (129)	129 (130)	130 (131)	131 (132)	132 (133)	133 (134)	134 (135)	135 (136)	136 (137)	137 (138)	138 (139)	139 (140)	140 (141)	141 (142)	142 (143)	143 (144)	144 (145)	145 (146)	146 (147)	147 (148)	148 (149)	149 (150)	150 (151)	151 (152)	152 (153)	153 (154)	154 (155)	155 (156)	156 (157)	157 (158)	158 (159)	159 (160)	160 (161)	161 (162)	162 (163)	163 (164)	164 (165)	165 (166)	166 (167)	167 (168)	168 (169)	169 (170)	170 (171)	171 (172)	172 (173)	173 (174)	174 (175)	175 (176)	176 (177)	177 (178)	178 (179)	179 (180)	180 (181)	181 (182)	182 (183)	183 (184)	184 (185)	185 (186)	186 (187)	187 (188)	188 (189)	189 (190)	190 (191)	191 (192)	192 (193)	193 (194)	194 (195)	195 (196)	196 (197)	197 (198)	198 (199)	199 (200)	200 (201)	201 (202)	202 (203)	203 (204)	204 (205)	205 (206)	206 (207)	207 (208)	208 (209)	209 (210)	210 (211)	211 (212)	212 (213)	213 (214)	214 (215)	215 (216)	216 (217)	217 (218)	218 (219)	219 (220)	220 (221)	221 (222)	222 (223)	223 (224)	224 (225)	225 (226)	226 (227)	227 (228)	228 (229)	229 (230)	230 (231)	231 (232)	232 (233)	233 (234)	234 (235)	235 (236)	236 (237)	237 (238)	238 (239)	239 (240)	240 (241)	241 (242)	242 (243)	243 (244)	244 (245)	245 (246)	246 (247)	247 (248)	248 (249)	249 (250)	250 (251)	251 (252)	252 (253)	253 (254)	254 (255)	255 (256)	256 (257)	257 (258)	258 (259)	259 (260)	260 (261)	261 (262)	262 (263)	263 (264)	264 (265)	265 (266)	266 (267)	267 (268)	268 (269)	269 (270)	270 (271)	271 (272)	272 (273)	273 (274)	274 (275)	275 (276)	276 (277)	277 (278)	278 (279)	279 (280)	280 (281)	281 (282)	282 (283)	283 (284)	284 (285)	285 (286)	286 (287)	287 (288)	288 (289)	289 (290)	290 (291)	291 (292)	292 (293)	293 (294)	294 (295)	295 (296)	296 (297)	297 (298)	298 (299)	299 (300)	300 (301)	301 (302)	302 (303)	303 (304)	304 (305)	305 (306)	306 (307)	307 (308)	308 (309)	309 (310)	310 (311)	311 (312)	312 (313)	313 (314)	314 (315)	315 (316)	316 (317)	317 (318)	318 (319)	319 (320)	320 (321)	321 (322)	322 (323)	323 (324)	324 (325)	325 (326)	326 (327)	327 (328)	328 (329)	329 (330)	330 (331)	331 (332)	332 (333)	333 (334)	334 (335)	335 (336)	336 (337)	337 (338)	338 (339)	339 (340)	340 (341)	341 (342)	342 (343)	343 (344)	344 (345)	345 (346)	346 (347)	347 (348)	348 (349)	349 (350)	350 (351)	351 (352)	352 (353)	353 (354)	354 (355)	355 (356)	356 (357)	357 (358)	358 (359)	359 (360)	360 (361)	361 (362)	362 (363)	363 (364)	364 (365)	365 (366)	366 (367)	367 (368)	368 (369)	369 (370)	370 (371)	371 (372)	372 (373)	373 (374)	374 (375)	375 (376)	376 (377)	377 (378)	378 (379)	379 (380)	380 (381)	381 (382)	382 (383)	383 (384)	384 (385)	385 (386)	386 (387)	387 (388)	388 (389)	389 (390)	390 (391)	391 (392)	392 (393)	393 (394)	394 (395)	395 (396)	396 (397)	397 (398)	398 (399)	399 (400)	400 (401)	401 (402)	402 (403)	403 (404)	404 (405)	405 (406)	406 (407)	407 (408)	408 (409)	409 (410)	410 (411)	411 (412)	412 (413)	413 (414)	414 (415)	415 (416)	416 (417)	417 (418)	418 (419)	419 (420)	420 (421)	421 (422)	422 (423)	423 (424)	424 (425)	425 (426)	426 (427)	427 (428)	428 (429)	429 (430)	430 (431)	431 (432)	432 (433)	433 (434)	434 (435)	435 (436)	436 (437)	437 (438)	438 (439)	439 (440)	440 (441)	441 (442)	442 (443)	443 (444)	444 (445)	445 (446)	446 (447)	447 (448)	448 (449)	449 (450)	450 (451)	451 (452)	452 (453)	453 (454)	454 (455)	455 (456)	456 (457)	457 (458)	458 (459)	459 (460)	460 (461)	461 (462)	462 (463)	463 (464)	464 (465)	465 (466)	466 (467)	467 (468)	468 (469)	469 (470)	470 (471)	471 (472)	472 (473)	473 (474)	474 (475)	475 (476)	476 (477)	477 (478)	478 (479)	479 (480)	480 (481)	481 (482)	482 (483)	483 (484)	484 (485)	485 (486)	486 (487)	487 (488)	488 (489)	489 (490)	490 (491)	491 (492)	492 (493)	493 (494)	494 (495)	495 (496)	496 (497)	497 (498)	498 (499)	499 (500)	500 (501)	501 (502)	502 (503)	503 (504)	504 (505)	505 (506)	506 (507)	507 (508)	508 (509)	509 (510)	510 (511)	511 (512)	512 (513)	513 (514)	514 (515)	515 (516)	516 (517)	517 (518)	518 (519)	519 (520)	520 (521)	521 (522)	522 (523)	523 (524)	524 (525)	525 (526)	526 (527)	527 (528)	528 (529)	529 (530)	530 (531)	531 (532)	532 (533)	533 (534)	534 (535)	535 (536)	536 (537)	537 (538)	538 (539)	539 (540)	540 (541)	541 (542)	542 (543)	543 (544)	544 (545)	545 (546)	546 (547)	547 (548)	548 (549)	549 (550)	550 (551)	551 (552)	552 (553)	553 (554)	554 (555)	555 (556)	556 (557)	557 (558)	558 (559)	559 (560)	560 (561)	561 (562)	562 (563)	563 (564)	564 (565)	565 (566)	566 (567)	567 (568)	568 (569)	569 (570)	570 (571)	571 (572)	572 (573)	573 (574)	574 (575)	575 (576)	576 (577)	577 (578)	578 (579)	579 (580)	580 (581)	581 (582)	582 (583)	583 (584)	584 (585)	585 (586)	586 (587)	587 (588)	588 (589)	589 (590)	590 (591)	591 (592)	592 (593)	593 (594)	594 (595)	595 (596)	596 (597)	597 (598)	598 (599)	599 (600)	600 (601)	601 (602)	602 (603)	603 (604)	604 (605)	605 (606)	606 (607)	607 (608)	608 (609)	609 (610)	610 (611)	611 (612)	612 (613)	613 (614)	614 (615)	615 (616)	616 (617)	617 (618)	618 (619)	619 (620)	620 (621)	621 (622)	622 (623)	623 (624)	624 (625)	625 (626)	626 (627)	627 (628)	628 (629)	629 (630)	630 (631)	631 (632)	632 (633)	633 (634)	634 (635)	635 (636)	636 (637)	637 (638)	638 (639)	639 (640)	640 (641)	641 (642)	642 (643)	643 (644)	644 (645)	645 (646)	646 (647)	647 (648)	648 (649)	649 (650)	650 (651)	651 (652)	652 (653)	653 (654)	654 (655)	655 (656)	656 (657)	657 (658)	658 (659)	659 (660)	660 (661)	661 (662)	662 (663)	663 (664)	664 (665)	665 (666)	666 (667)	667 (668)	668 (669)	669 (670)	670 (671)	671 (672)	672 (673)	673 (674)	674 (675)	675 (676)	676 (677)	6
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---







SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APF AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		GASTO		DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	
				PL (a)	PP (b)	PL (c)	PP (d)			
3	2	2	3	339				ACCIONES PARA LA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO	
Presupuesto (de los que se han ejercido)										
5,635,369,000	2,562,246,000	479,285,984,000	16,704,917	166,177,118.00	26,120,562.30	2,007,116.25	2,007,105.25	2,007,105.25	7.7	243,426.67

Objetivo: Dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y dotar de agua potable a la Ciudad de México y parte del Estado de México.

Acciones Realizadas: Se adquirió materiales y suministros para la potabilización y desinfección del agua.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Conservación de Metas (IARCM): Los recursos presupuestales otorgados para realizar esta actividad institucional, se ejercen a través de la adquisición de bienes y/o servicios relacionados con la operación de la infraestructura hidráulica, por lo anterior, y considerando los plazos establecidos por la secretaría de finanzas para el establecimiento de compromisos con recursos Participaciones, se cumple con lo programado al periodo.

El monto ejercido en capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Objetivo (17)	Metas (18)	Acciones de Apoyo en la Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	Unidad de Medida (19)									
	Planned (20)	Actual (21)										
Objetivo (17)	1,000	0,589	0,000	0,000	482,495,449.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00

Acciones Realizadas: (18)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (ARCM) (19)

El monto ejercido en capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APP/AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Código	Descripción	Miles					PP	RECONSTRUCCIÓN (0)	UNIDAD DE MEDIDA
		1	2	3	4	5			
4									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Objetivo: (17) Llevar a cabo obras de mantenimiento en infraestructura hidráulica de drenaje de la Ciudad de México, que se caracteriza por ser una de las más complejas a nivel mundial desde el punto de vista operativo, debido principalmente a la pérdida gradual de la pendiente hidráulica de las tuberías, producto de los hundimientos diferenciales del subsuelo y al crecimiento desmedido de la población.

Acciones Realizadas: (18)

Concluyó la obra bimensual 2018-2019 Rehabilitación de cajón de descarga de la obra Gran Canal a Lumbraera B Interceptor oriente, delegación Gustavo A. Madero, a fin de mantener la conexiones del drenaje profundo en condiciones óptimas de operación. Beneficiando 25,000 habitantes y generando 50 empleos

Concluyó la obra bimensual 2018-2019 Rehabilitación de cajón de descargas de la obra Gran Canal a Lumbraera B Interceptor oriente, delegación Gustavo A. Madero, a fin de mantener la conexiones del drenaje profundo en condiciones óptimas de operación.

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales y capítulo 3000 servicios generales.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CIUDAD DE MÉXICO

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APYVA/AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

EJE (1)	PI (2)	B (3)	SE (4)	AI (5)	PI (6)	Presupuesto (véase columna 4 del Anexo I)						UNIDAD MEDIDA (8)	
						DESARROLLO	DESGARDO	DESGARDO	DESGARDO	DESGARDO	DESGARDO		DESGARDO
4	2	1	3	317								METRO CUBICO	
original (9)	reprogramada (10)	cancelada (11)	origen (12) (13) (14)	atrasado (15)	reprogramado (16)	destruido (17)	cancelado (18)	cancelado (19)	cancelado (20)	cancelado (21)	cancelado (22)	cancelado (23)	
690,751,000	313,975,000	584,891,100	186,286	978,409,098.00	111,934,603.98	61,553,715.44	61,553,715.44	61,553,715.44	61,553,715.44	61,553,715.44	55.0	338.76	

Objetivo: (17)  
Reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente, con el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario construir atarjeas y colectores para su incorporación a la red primaria, así como continuar la construcción del drenaje profundo y disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento demográfico y disminución de las áreas para infiltración de las aguas pluviales.

Acciones Realizadas: (18)  
rehabilitación integral de la red de drenaje de la central de abasto, de las redes secundarias y primarias del drenaje y alcantarillado, dando así abasto a las aguas residuales y pluviales generadas en toda la superficie.

buscando cumplir con los programas establecidos en tiempo y forma, beneficiando a 570,000 habitantes y una colonia y generando 150 empleos al término de la obra

El monto ejercido en capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales.

CUIDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS











GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APP/AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Cuenta	R	F	S	A	P	DENOMINACIÓN						Unidad de Medida	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
4	2	1	3	317									METRO CUBICO
PRESUPUESTO (Para sus cuentas detalladas)													
Original (1)	Proporcionada (2)	Alocada (3)	Comprimos (4)	Aprobado (5)	Programado (6)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)	Cobrado (10)	Cancelado (11)	Reservado (12)	Asignado (13)	
600,751,000	313,975,000	584,890,100	186,286	978,409,098.00	111,934,603.98	61,553,716.44	61,553,716.44	61,553,716.44	61,553,716.44		55.0	338.76	

Acciones Realizadas: (18)

SE CUMPLE CON LA META FISICA ESTABLECIDA CON EL FIN DE MANTENER LA RED HIDRAULICA DE DRENAJE EN CONDICIONES DE OPERACION PARA LA TEMPORADADE LLUVIAS

SE REALIZA LA LIMPIEZA DE 1,857.00 KILOMETROS DE LA RED DE DRENAJE.  
SE LIMPIARON 88900.00 PIEZAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SE EXTRAJERON 9805.00 METROS CUBICOS DE AZOLVE, Y SE EXTRAJERON 90 M3 DE BASURA ADEMÁS, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS  
MANTENIMIENTO OPERATIVO 25 ACCIONES  
MANTENIMIENTO CIVIL 150 ACCIONES  
MANTENIMIENTO MECANICO 36 ACCIONES  
MANTENIMIENTO ELECTRICO 52 ACCIONES  
TAMBIEN, SE REALIZAN LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA DAR SUFFICIENCIA ECONOMICA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CARECEN DE SUSTENTO ECONOMICO  
CON LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES EXISTENTES SE REALIZAN LOS TRABAJOS PARA MANTENER EN OPERACION LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN TODOS SUS COMPONENTES PARA EFICIENTAR EL DESAZOLVE EN TODO EL SISTEMA DE DRENAJE

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: LA ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y REFACCIONES MENORES ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION

Acciones Realizadas con Gasto de Inversion: LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROMECANICO ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION

CUIDAD INNOVADORA,  
Y DE DERECHOS









SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 1

Periodo: Enero-Junio 2019 3

Cuenta	METAS					PRESUPUESTO (Por el ejercicio)	DEVENGADO (13)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	COPROGRAMADO (15)	COPROGRAMADO (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)
	1	2	3	4	5							
4	1	2	3	4	5							SERVICIO
PROGRAMA (6)	PROGRÁMADA (7)	AVANZADA (8)	COMPLETADA (9)	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)							
57,000	29,839	4,265	14,293	1,557,282,165.00	473,204,482.86	188,805,569.58	188,805,569.58	188,805,569.58		39.8	35.82	

Objetivo:  
DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE HIDRAULICO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:  
LA DIRECCION DE MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESARROLVE REALIZA MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA ASI COMO EL MANTENIMIENTO A HORNAS TIPO PORTAVILES SUPERGIBLES, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:  
LA DIRECCION DE MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESARROLVE REALIZA TRABAJOS DE BACHO Y ENCARRERMO, REHABILITACION A POZOS DE ASORCION Y OBRAS PARA MEJORA LA SEGURIDAD Y EVITAR VANDALISMO EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

EJE (1)	FI (2)	FC (3)	SIF (4)	AI (5)	PR (6)	DENOMINACIÓN (4)	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)				UNIDAD DE MEDIDA (6)	
							DEVENGADO (12)	EMERIDO (13)	PROGNO (14)	ICGPP (M) (14) (2019) (15)		
4	2	1	3	319		MAINTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	78,518,987.16	78,518,987.16	78,518,987.16	83.1	SERVICIO	
ORIGENAL (8)	PROGNO (9)	ALCOZAN (10)	ICGPP (M) (14) (2019) (15)	AGUIANO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EMERIDO (13)	PROGNO (14)	ICGPP (M) (14) (2019) (15)	ICGPP (M) (14) (2019) (15)	ICGPP (M) (14) (2019) (15)	UNIDAD DE MEDIDA (6)
11,000	6,000	0,000	0,000	270,363,790.00	94,483,677.65	78,518,987.16	78,518,987.16	78,518,987.16	83.1	83.1	0.00	

Objetivo:

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE HIDRÁULICO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESARROLLO NO CUENTA CON RECURSOS DE GASTO CORRIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales, factor trabajo y capítulo 3000 servicios generales

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CUIDAD DE MÉXICO

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

EJE (1)	TIPO (2)	SUBEJE (3)	ACTIVIDAD (4)	M. (5)	PROY. (6)	PRESUPUESTO (7)	PRESUPUESTO (Operación con destino)				TOTAL (16)						
							DEMANDADO (8)	DEVENGADO (12)	EROGADO (13)	PAGADO (14)							
4	2	1	3	320													
<b>METAS</b>																	
ORDENAL (1)	PROCESADA (2)	ALCANZADA (3)	OPER. (4)	PROY. (5)	DEMANDADO (8)	PROY. (6)	DEMANDADO (8)	DEVENGADO (12)	EROGADO (13)	PAGADO (14)	OPER. (15)	JANERO (16)					
7,000	3,150	0,500	13.3	1,938,795,155.00	965,112,127.30	794,779,138.13	794,779,138.13	794,779,138.13	794,779,138.13	794,779,138.13	82.4						16.2

DEMANDADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS DEL SISTEMA DE HIDRÁULICO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DEMANDO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Objetivos:

Atender solicitudes para conexión al servicio de drenaje, con la instalación para el desalojo inmediato de las aguas residuales.

Acciones Realizadas: (18)

En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de drenaje (albañiles), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 131 albañiles, los cuales beneficiaron aproximadamente a 1,310 habitantes de esta Urbe.

Explicación de las variaciones del índice de aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (AIRC/M) (19)

Se tiene una variación normal toda vez que el avance físico es superior al financiero en virtud de que se tienen en trámite de revisión las estimaciones del mes de mayo, mismas que se reportan como devengadas en este informe, y se reflejarán como pagadas para el siguiente reporte.

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales, capítulo 2000 materiales y suministros, capítulo 3000 servicios generales y capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles e intangibles.

CUIDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS









GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

BASE (1)	II (2)	E (3)	IV (4)	M (5)	PR (6)	Declaración		UNIDAD DE MEDIDA (7)		
						OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO			
4	2	1	3	321						
Miles										
ORIGEN (8)	RECONSTRUCIÓN (9)	ALICUACION (10)	OTROS (11)	ANEXO (12)	PROGRAMADO (13)	CONVENIO (14)	ENERGÍA (15)	PAGADO (16)	CPPI (17)	RESERVA (18)
1,000	0,500	0,000	0,000	472,843,376.00	239,628,544.46	280,597,987.45	280,597,987.45	280,597,987.45	93.6	0.00

Objetivo:

DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE HIDROLÓGICO DEL DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO  
BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS COMBINADAS A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

LA DIRECCION DE MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESARROLLO NO HA REALIZADO MANTENIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE; EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESARROLLO NO CUENTA CON RECURSOS DE GASTO DE INVERSION AL SEGUNDO TRIMESTRE

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales y suministros y capítulo 3000 servicios generales.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Objetivo (1)	EJE (2)	BI (3)	F (4)	SI (5)	AI (6)	PR (7)	DENOMINACIÓN (8)	PRESUPUESTO (pasado con los decimales)				ICPP (M) (10)	TARIFA (11)
								DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPP (M) (10)		
4		2	2	3	348		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99,805,898.53	99,805,898.53	99,805,898.53	78.0	0.00	
	Objetivo (1)	Metas (2)	Alcance (3)	Impacto (5)	Aprobado (6)	Programado (7)							
	10,000	4,500	0,000	0,000	295,767,708.00	127,920,578.21		99,805,898.53	99,805,898.53	99,805,898.53	78.0	0.00	

Objetivo: (1)

Acciones Realizadas: (18)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales y suministros y capítulo 3000 servicios generales.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS











GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## APORTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Código	TIEMPOS			Aprobado (10)	Prorrateado (11)	PREGIUDICATORIO (Presupuesto de Ingresos)			COPPE (M) (15-12/01/100)	MATERIAS (10-15/01/100)
	1	2	3			Disponible (12)	Reservado (13)	Avance (14)		
4	2	2	3	350						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE										
ORIGINAL (0)	PROYECTADA (2)	ACREDITADA (0)	COMPROMISADA (0-06/2019)	Aprobado (10)	Prorrateado (11)	Disponible (12)	Reservado (13)	Avance (14)	COPPE (M) (15-12/01/100)	MATERIAS (10-15/01/100)
76,000	38,571	3,010	7,804	2,048,070,409.00	340,151,981.26	111,795,057.16	111,795,057.16	111,795,057.16	32.0	24.37

A) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA YA QUE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, YA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO, POR LO TANTO SE HAN PRESENTADO LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS PERIODOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA SU PAGO SIN CONTRATIEMPOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE LOS RECURSOS YA QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 SE HA TRAMITADO SIN CONTRATIEMPOS.

SUSTITUCIÓN DE ACUERDO CHALCO-XOCHIMILCO (PRIMERA ETAPA) DE CANAL NACIONAL CHALCO-AMECAMECA SOBRE LA MONERA

A) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA YA QUE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, YA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO, POR LO TANTO SE HAN PRESENTADO LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS PERIODOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA SU PAGO SIN CONTRATIEMPOS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DE LOS RECURSOS YA QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 SE HA TRAMITADO SIN CONTRATIEMPOS.

Objetivo: Dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y dotar de agua potable a la Ciudad de México y parte del Estado de México.

Acciones Realizadas: Se adquirió materiales y suministros para el mantenimiento del sistema

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Los recursos presupuestales otorgados para realizar esta actividad institucional, se ejecutan a través de la adquisición de bienes y/o servicios relacionados con la operación de la infraestructura hidráulica, por lo anterior, y considerando los plazos establecidos por la secretaría de finanzas para el establecimiento de compromisos con recursos Capitalidad, Credito, FAFEF, Fideicomisos y Participaciones, se cumple con lo programado al periodo.

El monto ejercido en capítulo 1000 servicios personales, capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APRIAVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

EJE (01)	PROGRAMA (02)	SUBPROGRAMA (03)	ACTIVIDAD (04)	UNIDAD DE MEDIDA (05)	PP (06)	PRESUPUESTO (en millones de pesos)				UNIDAD DE MEDIDA (07)
						DEMANDADO (12)	ESCRIBIDO (10)	PAGADO (11)	IMPORTE (08)	
4	2	2	3	351	PP (06)	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				SERVICIO
<b>METAS</b>										
original (08)	programada (12)	Asignado (13)	ICAPES (09-07/01/00)	Asignado (10)	programado (11)	Devolución (12)	Escrito (10)	Pagado (11)	Importe (08)	Atenc. (10)
67,000	30,000	1,640	5,487	3,027,429,460.00	1,247,297,041.64	978,682,628.79	978,682,628.79	978,682,628.79	78.5	6.97

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ Y ZONA PONIENTE DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA, (1RA. ETAPA), CIUDAD DE MÉXICO. OBRA

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, (1RA ETAPA), CIUDAD DE MÉXICO. OBRA

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDIA TLAPAN, (ZONA ALTA), CIUDAD DE MÉXICO. OBRA

Objetivo: (17)

Reducir las pérdidas de caudal en la red de tuberías mediante la gestión de presiones para mejorar la distribución de agua potable en la alcaldía Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro Obregón, mediante la implementación y construcción de sectores hidrométricos, considerando la ampliación,

Acciones Realizadas: (18)

Desarrollo del proyecto ejecutivo, obra civil, obra mecánica, implementación de mecanismo de monitoreo en sectores hidrométricos, implementación del puesto central del monitoreo, análisis y diagnóstico en sectores hidrométricos, Herrería y palero, Diseño de instalación eléctrica, Diseño

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCIM) (19)

Menor reflejado a rubro pagado corresponde al 30% de anticipo.

Atender solicitudes para conexión al servicio de agua potable, con la instalación a la infraestructura Hidráulica de las tomas domiciliarias de agua potable, dotando de este servicio a los predios que carecían de este servicio o aumentando la dotación mediante el aumento de la toma para los nuevos desarrollos habitacionales en la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## APPAYANGE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Código	Ejercicio			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483	A484	A485	A486	A487	A488	A489	A490	A491	A492	A493	A494	A495	A496	A497	A498	A499	A500	A501	A502	A503	A504	A505	A506	A507	A508	A509	A510	A511	A512	A513	A514	A515	A516	A517	A518	A519	A520	A521	A522	A523	A524	A525	A526	A527	A528	A529	A530	A531	A532	A533	A534	A535	A536	A537	A538	A539	A540	A541	A542	A543	A544	A545	A546	A547	A548	A549	A550	A551	A552	A553	A554	A555	A556	A557	A558	A559	A560	A561	A562	A563	A564	A565	A566	A567	A568	A569	A570	A571	A572	A573	A574	A575	A576	A577	A578	A579	A580	A581	A582	A583	A584	A585	A586	A587	A588	A589	A590	A591	A592	A593	A594	A595	A596	A597	A598	A599	A600	A601	A602	A603	A604	A605	A606	A607	A608	A609	A610	A611	A612	A613	A614	A615	A616	A617	A618	A619	A620	A621	A622	A623	A624	A625	A626	A627	A628	A629	A630	A631	A632	A633	A634	A635	A636	A637	A638	A639	A640	A641	A642	A643	A644	A645	A646	A647	A648	A649	A650	A651	A652	A653	A654	A655	A656	A657	A658	A659	A660	A661	A662	A663	A664	A665	A666	A667	A668	A669	A670	A671	A672	A673	A674	A675	A676	A677	A678	A679	A680	A681	A682	A683	A684	A685	A686	A687	A688	A689	A690	A691	A692	A693	A694	A695	A696	A697	A698	A699	A700	A701	A702	A703	A704	A705	A706	A707	A708	A709	A710	A711	A712	A713	A714	A715	A716	A717	A718	A719	A720	A721	A722	A723	A724	A725	A726	A727	A728	A729	A730	A731	A732	A733	A734	A735	A736	A737	A738	A739	A740	A741	A742	A743	A744	A745	A746	A747	A748	A749	A750	A751	A752	A753	A754	A755	A756	A757	A758	A759	A760	A761	A762	A763	A764	A765	A766	A767	A768	A769	A770	A771	A772	A773	A774	A775	A776	A777	A778	A779	A780	A781	A782	A783	A784	A785	A786	A787	A788	A789	A790	A791	A792	A793	A794	A795	A796	A797	A798	A799	A800	A801	A802	A803	A804	A805	A806	A807	A808	A809	A810	A811	A812	A813	A814	A815	A816	A817	A818	A819	A820	A821	A822	A823	A824	A825	A826	A827	A828	A829	A830	A831	A832	A833	A834	A835	A836	A837	A838	A839	A840	A841	A842	A843	A844	A845	A846	A847	A848	A849	A850	A851	A852	A853	A854	A855	A856	A857	A858	A859	A860	A861	A862	A863	A864	A865	A866	A867	A868	A869	A870	A871	A872	A873	A874	A875	A876	A877	A878	A879	A880	A881	A882	A883	A884	A885	A886	A887	A888	A889	A890	A891	A892	A893	A894	A895	A896	A897	A898	A899	A900	A901	A902	A903	A904	A905	A906	A907	A908	A909	A910	A911	A912	A913	A914	A915	A916	A917	A918	A919	A920	A921	A922	A923	A924	A925
--------	-----------	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE  
CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
NO ETIQUETADO - REQUERIDOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS - MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES - 2019 ORIGINAL DE USUARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
Periodo: Enero-Junio 2019

Código	Descripción	Unidad Ejecutora	Ejecución			Avance %			Requisitos			Pagos			Avance %			
			Presupuesto	Ejecutado	Por Ejecutar	Presupuesto	Ejecutado	Por Ejecutar	Presupuesto	Ejecutado	Por Ejecutar	Presupuesto	Ejecutado	Por Ejecutar	Presupuesto	Ejecutado	Por Ejecutar	
4			10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	
2			10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	
1			10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	
3			10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	10,389,820,339.00	10,312,717,503.14	2759,100,413.44	
311	Acciones de apoyo en la operación de los sistemas de alcantarillado	Apoyo	1,000	0.589	0.000	482,486,489.00	482,486,489.00	0.00	482,486,489.00	482,486,489.00	0.00	482,486,489.00	482,486,489.00	0.00	482,486,489.00	482,486,489.00	0.00	
313	Acciones para la ampliación del sistema de drenaje	Presupuestales	1,000	0.733	0.198	301,864,747.00	555,666,315.61	180,009,782.84	180,009,782.84	180,009,782.84	100.00	301,864,747.00	555,666,315.61	180,009,782.84	180,009,782.84	100.00	301,864,747.00	555,666,315.61
317	Operativo	Hecho Gobierno	499,131,000	313,975,000	584,890,010	979,409,098.00	913,349,710.10	61,553,716.44	61,553,716.44	61,553,716.44	6.3	979,409,098.00	913,349,710.10	61,553,716.44	61,553,716.44	6.3	979,409,098.00	913,349,710.10
318	Montaje de la estructura del sistema de drenaje	servicio	24,000	14,071	1,565	960,742,168.00	1,267,512,236.12	188,053,508.82	188,053,508.82	188,053,508.82	19.6	960,742,168.00	1,267,512,236.12	188,053,508.82	188,053,508.82	19.6	960,742,168.00	1,267,512,236.12
319	Montaje de la estructura de la infraestructura de aguas	servicio	0.000	0.000	0.000	171,211,799.00	188,213,790.00	79,518,987.16	79,518,987.16	79,518,987.16	45.9	171,211,799.00	188,213,790.00	79,518,987.16	79,518,987.16	45.9	171,211,799.00	188,213,790.00
320	Operación del sistema de drenaje	servicio	7,000	3,750	0.500	1,703,795,155.00	1,666,566,798.37	794,779,138.13	794,779,138.13	794,779,138.13	44.6	1,703,795,155.00	1,666,566,798.37	794,779,138.13	794,779,138.13	44.6	1,703,795,155.00	1,666,566,798.37
321	Operación del sistema de tratamiento de aguas	servicio	1,600	0.500	0.070	475,810,378.00	461,176,710.00	280,597,987.45	280,597,987.45	280,597,987.45	59.0	475,810,378.00	461,176,710.00	280,597,987.45	280,597,987.45	59.0	475,810,378.00	461,176,710.00
2	Vigilancia y servicios a la comunidad	servicio	1,000	0.500	0.000	5,242,461,956.00	4,966,516,873.94	1,215,593,528.60	1,215,593,528.60	1,215,593,528.60	23.2	5,242,461,956.00	4,966,516,873.94	1,215,593,528.60	1,215,593,528.60	23.2	5,242,461,956.00	4,966,516,873.94
3	Acciones de apoyo para el abastecimiento de agua	Apoyo	1,000	0.500	0.000	462,452,929.00	462,452,929.00	0.00	462,452,929.00	462,452,929.00	0.00	462,452,929.00	462,452,929.00	0.00	462,452,929.00	462,452,929.00	0.00	
318	Operación del sistema de agua potable	Presupuestales	10,000	4,500	0.000	295,781,708.00	216,743,770.18	99,805,898.53	99,805,898.53	99,805,898.53	33.7	295,781,708.00	216,743,770.18	99,805,898.53	99,805,898.53	33.7	295,781,708.00	216,743,770.18
319	Construcción de plantas y pretratamiento	Presupuestales	24,000	10,500	0.000	255,500,000.00	239,054,452.12	25,309,942.12	25,309,942.12	25,309,942.12	9.9	255,500,000.00	239,054,452.12	25,309,942.12	25,309,942.12	9.9	255,500,000.00	239,054,452.12
320	Montaje de la infraestructura de agua potable	servicio	25,000	15,616	3,010	1,648,870,409.00	1,609,900,657.07	111,795,057.16	111,795,057.16	111,795,057.16	6.8	1,648,870,409.00	1,609,900,657.07	111,795,057.16	111,795,057.16	6.8	1,648,870,409.00	1,609,900,657.07
321	Operación del sistema de agua potable	servicio	37,000	14,500	1,640	2,979,480,908.00	2,946,305,045.61	919,483,628.79	919,483,628.79	919,483,628.79	30.9	2,979,480,908.00	2,946,305,045.61	919,483,628.79	919,483,628.79	30.9	2,979,480,908.00	2,946,305,045.61
	TOTAL SINGRO					14,736,127,099.00	14,774,759,218.13	4,150,420,056.85	4,150,420,056.85	4,150,420,056.85	27.9	14,736,127,099.00	14,774,759,218.13	4,150,420,056.85	4,150,420,056.85	27.9	14,736,127,099.00	14,774,759,218.13

CUADRO INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO FEDERAL  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## ABRIR: AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL. ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - BIEN COMPLEMENTARIO Y RECURSOS NATURALES - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

Unidad Responsable de Gasto: 08 C0 03 Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico

Período: Enero-Junio 2019

Sector	Subsector	Actividad	Unidad de Medida	Presupuesto				Ejecución				Avance	Ejercicio							
				Disponible	Programado	Asignado	Comprobado	Disponible	Programado	Asignado	Comprobado									
4		Habitabilidad y Servicios, espacio público e infraestructura																		
	2	Desarrollo social																		
		Violencia y servicios a la comunidad																		
		Abastecimiento de agua																		
		331 Operación del sistema de agua potable	servicio	0.000	0.000	0.000	100.0	100.0	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL INGRESOS							145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico

Periodo: Enero-Junio 2019

ORDEN DE PRIORIDAD	CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	COMPRAS		SERVICIOS		BENEFICIOS		RECURSOS		EJECUCION		CUMPLIMIENTO		AVANCE		
				CONTRATO	PROCESO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO	NO CANCELADO	ACREDITADO
4	1	Habitabilidad y Gestión, espacio público e infraestructura																
	2	Desarrollo social																
	3	Protección ambiental																
	1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado																
	313	Acciones para la ampliación del sistema de drenaje	Preventivo															
	313	Implementación de infraestructura del sistema de drenaje	Servicio	6,000	2,500	0.010	0.02	51,000,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	313	Implementación de la infraestructura de aguas residuales	Servicio	28,000	13,768	2.310	6.3	395,470,000.00	342,020,000.00	752,064.76	752,064.76	752,064.76	752,064.76	752,064.76	752,064.76	0.00	0.00	
	2	Vivienda y servicios a la comunidad																
	3	Abastecimiento de agua	Preventivo															
	340	Construcción de plantas y pozos	Preventivo	6,000	2,000	0.000	0.00	85,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	350	Implementación de infraestructura del agua potable	Servicio	28,000	31,633	0.000	0.00	35,000,000.00	274,708,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	351	Operación del sistema de agua potable	Servicio	4,000	1,500	0.000	0.00	308,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL ANEXO</b>						<b>717,228,055.00</b>	<b>703,228,055.00</b>	<b>752,064.76</b>	<b>752,064.76</b>	<b>752,064.76</b>	<b>752,064.76</b>	<b>752,064.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
NO EN CUENTADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES - 2019 - ORIGINAL DE LA URO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 01 Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
Periodo: Enero-Junio 2019

Código de Cuenta de Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Ejecución			Avance			Presupuesto			Ejecución			Avance		
			Presupuesto	Ejecutado	%	Presupuesto	Ejecutado	%	Presupuesto	Ejecutado	%	Presupuesto	Ejecutado	%			
1	Salubridad y servicios de saneamiento público	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
2	Desarrollo social	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
3	Protección ambiental	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
4	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
5	Operación del sistema de drenaje	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
6	Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
7	Vivienda y servicios a la comunidad	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
8	Abastecimiento de agua	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
9	Ampliación del sistema de agua potable	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
10	Construcción de plantas y pozos	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
11	Mantenimiento de infraestructura de agua potable	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
12	Operación del sistema de agua potable	servicio	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0
TOTAL MANCOM			858,977,355.08	858,977,355.08	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0	0.000	0.000	100.0

CUIDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (4)	Descripción del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A06D39001	Adquisición de equipo de medición y automatización	0.00%	47,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39002	Adquisición de bombas y motores eléctricos	0.00%	111,100,000.00	26,666,476.77	0.00	Consiste en la adquisición de 15 equipos de bombeo portátil (tipo hidráulicas, autocebantes de 4.5 y 10"), 50 bombas verticales tipo turbina y cuerpo de impulsores, 150 bombas con motor eléctrico sumergible, 15 bombas tipo vortex para servidos, 25 bombas centrifugas, horizontales y verticales para rebombos y tanques, 30 bombas sumergibles para pozos de 20 a 125 H.P., 25 bombas sumergibles para pozos de 150 a 350 H.P. y 30 molinobombas para atender lugares de A.P. Asimismo se considera la adquisición de 35 motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para atender servicios de operación y emergencia, 45 motores de 10 a 350 H.P., 220 y 440 volts y 20 motores de 350 a 1250 H.P., 2300 y 4160 volts.
A06D39003	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00%	188,499,999.00	10,951,930.32	0.00	Consiste en la adquisición de 447 equipos de generación, aparatos y accesorios para todas las alcaldías de la Ciudad de México e identificados de la siguiente manera: 12 transformadores de tanque y rebombos de 700 a 250 KVA, 40 transformadores de 30 a 750 en pozos y rebombos, 140 transformadores trifásicos de distribución tipo poste, estación y pedestal, 15 generadores de rebombeo, 160 arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 80 equipos electromecánicos en general (transformadores eléctricos, bombas tipo vertical, bombas tipo sumergible, equipos de bombeo portátil, generadoras de energía eléctrica, sopladores de aire, motores eléctricos, control de control de motores y arrancadores).

CIUDAD INNOVADORA,  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PEI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (4)	Descripción del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejecutado (6)	
A06D39004	Adquisición de vehículos y equipos de transporte	41.79%	70,900,000.00	108,820,000.00	45,472,000.00	Consiste en la adquisición de 5 pipas para traslado de cloreto y 40 carros tanque pipa, así como 15 grúas telescópicas, 4 grúas draga para recolección de sólidos, 1 grúa teleoscópica articulada sobre neumáticos de 35 toneladas todo terreno y 2 grúas hidráulicas de 15 toneladas para atender servicios de operación, además se prevé la adquisición de 70 vehículos chasis cabina para traslado de personal de detección y reparación de fugas, 15 vehículos para atención de emergencias hidráulicas y encharamientos, 14 vehículos tipo caja seca para servicios de emergencia y 15 pick up para la supervisión operativa del personal técnico.
A06D39005	Adquisición de un terreno para la construcción de la Planta de Bombeo La Lupita	0.00%	2,000,000.00	265,714.29	0.00	Consiste en la adquisición de un terreno en la Colonia San Juan Xalayoapan, el cual cuenta con el uso de suelo indicado para la construcción de infraestructura hidráulica. El terreno es regular y tiene 18 metros de frente y 38 metros de fondo.
A06D39006	Adquisición de maquinaria y equipo	0.00%	117,500,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39007	Adquisición de equipos de video y grabación	0.00%	5,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39008	Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de radiocomunicación, para cambio de frecuencias IFE TEL.	0.00%	35,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39032	Reequipamiento de los equipos de bombeo Tetelco, para el Pueblo San Nicolás Tetelco, Calle Guerrero, esquina Insurgentes en Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac	0.00%	2,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39033	Desarrollo de Software para monitoreo de estaciones y unificación de sistemas existentes y nuevos	0.00%	14,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 2 software para monitoreo de estaciones de agua potable y drenaje, las cuales permitirán la unificación de sistemas existentes y nuevos, así como la actualización de 19 licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA para agua potable.
106D39001	Adquisición de equipos y obras para la medición de puntos estratégicos de la infraestructura hidráulica de los sistemas de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México	0.00%	600,000,000.00	130,336.22	0.00	Consiste en la adquisición de cuatro sistema de medición y automatización para las zonas Norte (GMN), Poniente (CUJ), Sur (TLP) y Oriente (ZFP), la instalación de 18 sectores y la rehabilitación de 32 estaciones de medición en todas las alcaldías de la Ciudad

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PHI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Foliente de Inversión (2)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (3)	Programado (5)		
006D39000	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	0.00%	145,000,000.00	48,333,333.00	0.00	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
006D39001	Sustitución de línea de conducción del Tanque CTM al Tanque Vicente Guerrero, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00%	8,130,000.00	6,097,500.00	0.00	El proyecto consiste en la sustitución de 1,300 metros de una línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque CTM al Tanque Vicente Guerrero en la Alcaldía GAM, e incluye trabajos preliminares de excavación, tendido de tubería, piezas especiales, relieves, limpieza general, puentes y asfaltado.
006D39002	Rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbra 7 del Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztacalco	0.00%	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.03 kilómetros de cajón de descarga mediante rehabilitación de lumbra adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzamiento del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tipo de la lumbra.
006D39003	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de Toma Gran Canal a la Lumbra 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00%	6,056,000.00	6,056,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.07 kilómetros de cajón de descarga mediante rehabilitación de lumbra adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzamiento del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tipo de la lumbra.
006D39004	Proyecto Eficaz de Saneamiento del Canal Nacional	0.00%	81,303,000.00	12,732,336.73	0.00	Consiste en la realización de ocho estudios de mecánica de suelos, ingeniería básica, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de infraestructura, estructuras hidráulicas, factibilidades y comportamiento de grietas, con los cuales se buscará el saneamiento del Canal Nacional, ubicado en Av. Boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) hasta Av. Río Churubusco (Circuito Bicentenario), Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
006D39005	Instalación, sustitución y rehabilitación de accesorios hidráulicos de drenaje	0.00%	79,100,000.00	22,050,000.00	0.00	Consiste en la instalación, sustitución y rehabilitación de 116 accesorios identificados de la siguiente manera: 20 codoeras pluviales, 36 rejillas estructurales y de piso, 35 boca de tormenta y 25 pozos de visita, los cuales serán instalados en vialidades primarias para eliminar encharcamientos en diferentes pasos a desnivel vehiculares hacia los cárcamos de bombeo.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





ESTADO DE TLAHUACALPAN  
SECRETARÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Descripción del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pasos con dos decimales)			Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)		
006D39006	Construcción de colectores y cárcamos	0.00%	201,390,001.00	28,289,440.93	0.00	0.00	Consiste en la construcción de 6.45 kilómetros de colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: 1) En Coyocacán los colectores Tepetitla en Colonia UH Alianza Popular Revolucionaria y en calles Acapulco y Alillo Universidad; en Venustiano Carranza el Colector de Alvaro en Av. Tlaloc Occidental hacia Lumbrales L-6 del Intercambiador Oriente; en Tlalquilpa colector en UH Ermita Zaragoza y red pluvial en Av. Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Colector Cayetano Andrade; en Tlalhuac la línea de presión del Colector Azevole en Colonia Zacatenango; en Tlalhuac el cárcamo de bombeo y línea a presión en Santa Ursula Xilita, Insurgentes Sur, Colonia La Joya; en Xochimilco la interconexión de los colectores Guadalupe I. Ramirez con Prolongación División del Norte.
006D39007	Construcción de líneas y redes de drenaje	0.00%	36,571,000.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado Consiste en la construcción de cuatro pozos de absorción identificados de la siguiente manera: en Coyocacán se ubicarán tres pozos, dos en Periférico Sur entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica y uno más en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del Estado Azteca, Colonia Santa Ursula Coapa; en Tlalhuac un pozo en la Colonia La Joya.
006D39008	Construcción de pozos de absorción	0.00%	6,000,000.00	3,409,998.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de 13.08 kilómetros de atarjeas identificados de la siguiente manera: en Alvaro Obregón 1.90 Km. para atarjeas de 0.15 A 0.76 m. en las calles Pralín, Itacos, Palenque, Esperanza y Dr. Veliz, entre Obregon Miranda y La Morena, Colonia Unidad Esperanza y atarjeas en las Colonias Ermita y Miravalle; en Cuauhtémoc 1.85 Km. para atarjeas de 0.36 m. de diámetro en Calle Rejina, entre Aldaco y 20 de Noviembre, Calle Arandas entre Arcos de Belén y Ayuntamiento, Calle Lopez entre Arcos de Belén y Vircañas, Arcos de Belén entre Balderas y Gabriel Hernández.
006D39009	Sustitución de atarjeas	2.46%	91,020,000.00	26,747,894.27	0.00	650,194.33	Consiste en la rehabilitación de 67 pozos de absorción, 59 ubicados en Tlalhuac en las colonias Héroes de Padriera, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1A, Lomas de Padriera, Ejidos de Padriera, Torres de Padriera y 2a Sección Torres de Padriera, así como 8 pozos más en Alvaro Obregón.
006D39010	Rehabilitación de Pozos de Absorción	0.00%	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ciudad INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
006D39011	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento	0.00%	99,150,000.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 3 plantas identificadas de la siguiente manera: En GAM Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Juan de Aragón, en Iztapalapa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Lorenzo 2a etapa y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella.
006D39012	Construcción de plantas potabilizadoras	0.00%	209,000,000.00	49,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de dos plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora en Pozo Popoila, Calle Uranio y Albaniles, Colonia Rosario en Azcapotzalco y Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella en Iztapalapa.
006D39013	Construcción de pozos de agua potable	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39014	Rehabilitación de pozos y manantiales de agua potable	0.00%	34,000,000.00	12,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 26 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Pozo Mateo CU, Prados Churubusco, Issiste Coapa 3, Periférico 14, Altillo Universidad, Xochimilco No.28, San Francisco Culhuacán, Country Club, Ruiz Cortez, Nahuatlacas, Pedregal de Santa Ursula, Viviéros del Reloj No.1, Viviéros del Reloj No.2 y Tecomil No.5 en Alcaldía Coyoacán, Pozo La Libertad en GAM, Pozo R-26, Pozo Santa Catalina en Alcaldía Tlalhuac, Pozo R-8, Periférico 7 e ISSSTE Coapa No.3 en Tlalpam, Pozo Tepepan 2 en Xochimilco, Peñon No.8 en Iztapalapa. Además se prevé la rehabilitación de seis manantiales, dos en Alvaro Obregón, dos en Cuajimalpa y dos en Magdalena Contreras.
006D39015	Otra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable	0.00%	50,500,000.00	9,500,000.00	0.00	Consiste en otra civil y equipamiento electromecánico de 5 pozos identificados de la siguiente manera: Jardines del Pedregal No.5 y La Libertad en GAM, Pozo Profundo Deportivo San Sebastián en Iztapalapa, San Luis No.14 y S-1 en Xochimilco.
006D39016	Construcción de plantas de bombeo de drenaje	0.00%	45,000,000.00	5,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de cuatro plantas de bombeo de drenaje identificadas de la siguiente manera: Planta de Bombeo San Gregorio Atlapalco, 2) Construcción y rectificación del influente de cárcamo de bombeo Piro y San Esteban en Xochimilco, planta para trasladar el agua al Colector División del Norte Las Bombas, Colonia Girasoles y Planta de Bombeo Las Bombas en Colonia CTM Culhuacán en Coyoacán.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO FEDERAL  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (2)	Descripción del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pasos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
006D39017	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombío de drenaje	0.00%	150,850,000.00	27,400,120.19	0.00	Consiste en la rehabilitación de 158 plantas de bombeo y rebombío de drenaje mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, sustitución de compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de tuberías del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
005D39018	Sustitución de colectores	0.18%	84,700,000.00	52,733,333.34	92,870.43	Consiste en la sustitución de 8.73 kilómetros de colectores identificados de la siguiente manera: 0.65 Km en Colector Puente 44 en Azcapotzalco; 0.90 Km en colector sobre Av. Dolores Hidalgo 3a etapa, Colonia San Felipe de Jesús en GAA; 0.25 Km. en Colector Zaragoza Sur de 1.22 m. de diámetro en Colonia Juan Escutia, Iztapalapa; 0.15 Km en colectores sanitarios sobre Av. Adolfo Ruiz Cortines, con descarga al Colector Marginal Río Magdalena en Magdalena Contreras; 0.30 Km para Colector Benjamín Franklin, de 1.22 m. de diámetro en Calle Romero a Av. Nuevo León Colonia Sindicatismo en Miguel Hidalgo; 2.18 Km para Colector de Alvaro Juan de Dios Peza, Rafael Alizco y Miguel Negrete y Colector La Conchita 2a etapa, con diámetro de 0.61 m. en Calle Ramón Rodríguez, Colonia Salgado Zapotilla, Alcaldía Tláhuac; 4.30 Km para Colector Xochitlapec, 2a etapa en Pueblo Santa Cruz Xochitlapec y Colector en diversas calles de la Colonia Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco. 4) recuperación de la Laguna San Lorenzo en Tláhuac (30,000m <sup>3</sup> ), 5) Recuperación del vaso regulador Ciénega Chica (55,000m <sup>3</sup> ), vaso regulador Ciénega Grande (42,500m <sup>3</sup> ) y saneamiento del Río San Buenaventura (40,000m <sup>3</sup> ) en Xochimilco.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (5)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (6)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)		
006D39019	Recuperación de presas, ríos, lagunas y plataformas	56.48%	950,000,000.00	102,832,840.68	58,079,502.74	Consiste en la recuperación de las obras del SACMEX, ubicado en a Zona Federal del Vaso de Texcoco-Tiro Fusible, se recuperará el Río Hondo y el cárcamo de la Planta de Bombeo del Río Hondo en el Estado de México. La recuperación de la capacidad de conducción de Laguna Mayor de Izapala, Laguna El Salado y construcción del vaso regulador en el Deportivo de la Colonia Santa Matilla Acatilla en Izapalapa; 3) recuperación de la Laguna de regulación Cuautlepec, Río San Javier, Río Taltepepala, Gran Canal del Cadenamiento 9+400 al 11+600 en GAM.	
006D39020	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje	34.63%	66,000,000.00	11,051,613.95	3,826,755.27	Consiste en la elaboración de 16 estudios básicos de mecánica de suelos, ingeniería básica, costo-beneficio, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de la infraestructura, estructuras hidráulicas, topográficos, facilidades, comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes y recuperación de la capacidad de regulación.	
006D39022	Instalación de nuevas conexiones de drenaje	66.31%	5,000,000.00	1,956,666.68	1,105,121.02	La instalación de nuevas conexiones de drenaje consiste en la colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación de válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o aljofas, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, relleno de zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto del tramo de zanja realizada.	
006D39023	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	La rehabilitación de campamentos y estructuras de drenaje se realizará en 22 instalaciones de desazolve y drenaje e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-sanitaria.	
006D39024	Rehabilitación de pasos a desnivel	0.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	La rehabilitación de pasos a desnivel se realizará en 18 kilómetros distribuidos en todas las alcaldías de la Ciudad de México y consisten en rehabilitación de aljofas y rejillas, ruptura de pavimento, excavación, reposición de la red con tubería de PVC para descargas, base hidráulica, relleno de zanja y reposición de carpeta asfáltica.	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proveedor de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pasos con dos decimales)				Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejecutado (6)		
008D39025	Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje del SACMEX	0.00%	4,000,000.00	1,333,333.32	0.00	Consiste en la reposición de 12.80 kilómetros de carpeta asfáltica en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante los siguientes trabajos: acondicionamiento de zona de trabajo, trazo para cortador de pavimento, retiro de material alcatrón, sopletes de hueco del bache, retiro de polvo de fondo y paredes verticales, riego de liga, depósito de mezcla de bacheo con rasillo o alfilerador, compactación con rodillo o placa vibradora a densidad necesaria, retiro de material y apertura de vialidad.	
008D39026	Rehabilitación del drenaje profundo	0.00%	109,999,999.00	13,903,234.29	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.64 kilómetros de drenaje profundo con las obras que a continuación se señalan: segunda etapa de rehabilitación de 0.55 kilómetros de la obra de Toma del Gran Canal en GAA; rehabilitación de 1.5 kilómetros de la Lumbreira 7 I.O.S. del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbreira 7 I.O.S.; Colonia Ampliación Civil, Alcaldía Iztacalco y rehabilitación Integral de 7.50 kilómetros para incrementar la capacidad de desahogo del Interceptor Oriente Sur, del Tonal de la Lumbreira 5 I.O.S.-I-5I.O. en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Asimismo se prevé la rehabilitación de 31 compuertas de las captaciones del sistema de drenaje profundo, lumbreras, lagunas de regulación, plantas de bombeo y cajas en varias alcaldías.	
008D39027	Rehabilitación de colectores y cárcamos	0.00%	25,800,000.00	1,787,021.39	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.87 kilómetros de colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: Construcción de la interconexión de los colectores Prolongación División del Norte nuevo y viejo para regular el gasto en las calles Clavel y Rosellín, Colonia Portero San Bernardino y adecuación de caja de captación de los colectores Prolongación División del Norte y Av. Murguía en Calle Majuelos, Colonia San Lorenzo la Cabada, ambos en Alcaldía Xochimilco y Colector Pluvial en Calzada Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Caja del Colector Cayetano Andrade en Iztapalapa.	
008D39028	Perforación de pozos de agua potable	0.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la perforación de dos pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: en Iztapalapa la perforación del Pozo Profundo de Agua Potable en Calle Cacama y en Xochimilco la perforación del Pozo Deportivo Popular Santa Cruz Xochitlapac, en Pueblo de Santa Cruz Xochitlapac y Ampliación Tepapan.	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PR1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance físico % (5)	Presupuesto (Pasos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejecutado (6)	
006D39029	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable	0.00%	726,600,000.00	32,820,330.17	0.00	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 157.23 kilómetros de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por cumplimiento de tuberías.
006D39030	Rehabilitación de plantas potabilizadoras	0.00%	2,340,000.00	24,293,366.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 14 plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora Perdon No. 2, Partidón Civil, Granjas San Antonio, Purísima 3-7 y Viga No. 4 en Iztapalapa; Planta Francisco Garay al Reborneco Zapotiltán y La Caldera en Tláhuac; Planta Deportiva Los Galeana y Jardines del Pedregal Nód en GAMA; Deportivo Refinería, Panamericana y Vista Alegre en Venustiano Carranza; Trabajadores de Hierro y Aluminio del Río en Xochimilco.
006D39031	Reposición de pozos de agua potable	0.00%	229,500,000.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición de 20 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Diagonal San Antonio en Benito Juárez; Dirección 21, Dirección 24, Profronda Zapata 17 y Profronda Dirección 19 en Coyoacán; Alotrán 5 en GAMA; Iztapalapa No. 12 en Iztapalapa; Miguel Alemán en Miguel Hidalgo; Profronda Toluquehuaco Sur No. 5; Toluquehuaco Sur No. 8 y Toluquehuaco Sur No. 9 en Tlalpan; Barbareña No. 1 y Cobre y Cananea en Venustiano Carranza; Reborneco San Andrés Ahuayucan, Pozo S-12, San Luis No. 1 y Pozo Neria No. 3 en Xochimilco; Tepexpan Sur 1 (TS-1), Tepexpan Sur 2 (TS-2) y Santiago Tejococillos en Estado de México.
006D39032	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	0.00%	28,960,000.00	6,011,548.53	0.00	Consiste en la rehabilitación de 9 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable identificadas de la siguiente manera: Reborneco Viveros del Riel y Reborneco Estuero y Tlaxpaxca en Coyoacán; Bombeo Juan Escutia en Iztapalapa; Bombeo La Luz en Mapa Alt; Subestación Eléctrica Santa Catarina en Tláhuac; Bombeo TC-13 y Bombeo TC-9 en Tlalpan; Reborneco Perón en Venustiano Carranza y Reborneco Monte Sur en Xochimilco.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Positivo con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejecutado (6)	
006D39033	Implementación de sistemas de medición y automatización en la infraestructura hidráulica	46.27%	315,000,000.00	83,549,728.12	38,659,232.19	Consiste en la actualización de 20 de licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA, implementación y rehabilitación de 60 estaciones de medición, rehabilitación de estaciones de transferencia, incorporación de mecanismos de monitoreo y control, instalación de válvulas especiales, implementación de estaciones pluviométricas, implementación de macromedidores con telemetría y rehabilitación de equipos de telemetría y estaciones hidrométricas, así como instalación y automatización de 56 sistemas de monitoreo y conformación de sectores.
006D39034	Rehabilitación de campaneros e instalaciones de agua potable	0.00%	5,800,000.00	5,150,000.00	0.00	La rehabilitación de campaneros se realizará en 54 instalaciones hidroneumáticas e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidrosanitaria.
006D39035	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	17.11%	150,910,000.00	35,959,834.72	6,152,122.59	Consiste en la elaboración de 30 estudios y 34 proyectos básicos de mecánica de suelos, calidad del agua, geotecnia de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, inspección de estructuras hidráulicas, medición de consumos, modelación de red primaria de agua potable, impacto ambiental, factibilidad técnica, topográficos, evaluación de uso eficiente de agua, productividad y capacidad específica de pozos, comportamiento de las grúas, introducción de nuevas redes de agua potable y recuperación de la capacidad de regulación que permita desarrollar proyectos enfocados a resolver la problemática de abastecimiento de agua potable.
006D39036	Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	0.00%	62,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39037	Construcción de líneas y redes de agua potable	0.00%	74,400,000.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de 2.58 kilómetros de líneas y redes de agua potable identificadas de la siguiente manera: Interconexión de la línea primaria de agua potable en Av. 100 Metros y Río de los Remedios, Alcaldía GALT, interconexiones de líneas de agua potable para el aprovechamiento de la infraestructura existente en Colonia Xaxcalco 2 en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan; construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro en Reconbeo S-6 al Tanque Santa Cecilia Tepetlapa, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa y línea de conducción del Pozo Tulyehualco 6 a la Planta Potabilizadora Seleno, ambas en Alcaldía Xochimilco.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance físico % (5)	Presupuesto (Pasos en dos decimales)			Ejercido (9)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (8)	Programado (6)	Ejercido (9)		
006D39038	Rehabilitación de tanques de agua potable	0.00%	1,000,000.00	7,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de cinco tanques de agua potable identificados de la siguiente manera: Tanque Yaqui en Cuajimalpa, San Lucas Xochimilca No. 1, Monte Sur, Nahuillas y San Gregorio Atlapulco No. 2 en Xochimilco. Los trabajos incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplastado de muros y renovación de trabes para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tablas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.	
006D39039	Construcción de plantas de bombeo de agua potable	0.00%	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado	
006D39040	Proyectos de reforzamiento de drenaje INVI	0.00%	20,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución de 13.60 kilómetros de alcantarías en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de corte con sierra, demolición en carpeta asfáltica, excavación de zanja, cambio de tozonite instalación de tubería, pruebas hidrostáticas, alcargos de concreto, relleno de zanja, reposición de carpeta asfáltica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica y sello con cemento.	
006D39041	Rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia	0.00%	30,000,000.00	20,100,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia, tales como la rehabilitación de 3.50 kilómetros de colectores y alcargos, rehabilitaciones electromecánicas y la sustitución de 30 rejillas estructurales, bocas de tormenta y pozos de visita.	
006D39042	Trabajos de obra para la detección y reparación de fugas	0.00%	300,000,000.00	0.00	0.00	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 180 kilómetros de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminar, excavación de ventanillas, instalación de tubería, relleno de ventanillas, asfaltado y señalización.	
006D39043	Rehabilitación y/o sustitución de redes de agua potable y drenaje en las colonias Centro y Guerrero	0.00%	0.00	17,600,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de agua potable y drenaje en las calles Soledad y Leonora Vicario en Colonia Centro, así como calles Milva, Gabarrán, 2 de Abril, Violeta, Vicente y Riva Palacio, Santa Veracruz, 2a Cerrada de Juan de Dios, Pensador Mexicano, Plaza 2 de Abril y Andador Blanquita en Colonia Guerrero.	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PR1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejecutado (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
006D39044	Rehabilitación Integral de la red de drenaje de la Central de Abastos, Alcaldía de Iztapalapa	97.37%	0.00	53,314,310.17	51,914,310.17	Consiste en la rehabilitación de 8.02 kilómetros de una red de drenaje mediante corte y demolición de pavimento existente, excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención, instalación de tubería de concreto y polietileno, construcción de un colector de 1.83", 1.52", 1.22", 91", 45" y 38" de diámetro, cambio de bajadas de tuberías de agua pluvial con tubería de fibra cemento, retiro y disposición de los residuos de la excavación y demolición de pavimento.
006D39046	Proyecto Integral de ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional	0.00%	0.00	41,542,832.69	0.00	Los trabajos se realizarán en 8.80 kilómetros y consisten en rehabilitación de bordos, desazolve del cauce, retiro de lodo, maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción de la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y colocación de mobiliario urbano.
006D39047	Construcción de atarjea y cárcamo de bombeo en la U.H. Aztlán, Alcaldía Xochimilco	0.00%	0.00	4,200,000.00	0.00	La construcción de 0.77 kilómetros de atarjea en Xochimilco se realizará mediante instalación de tubería de PEAD con diámetros de 30 y 35 cm., excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención, instalación de tubería, retiro y disposición de los residuos de la excavación y demolición de pavimento, acostillado con tezontle o arena, relleno y compactación de la zanja con tepalcates, reposición de carpeta, desmantelamiento, retiro de las obras y retiro de maquinaria.
006D39048	Sustitución y/o rehabilitación de rejas y accesorios de drenaje	0.00%	0.00	16,164,881.86	0.00	Consiste en la rehabilitación y sustitución de 10 rejillas estructurales, 15 boca de tormenta y atenuación de 10 topes hidráulicos en la Carretera Picacho Ajusco, Alcaldía de Tlalpa, así como la sustitución de 2.40 kilómetros de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo (Avenida Ceylan) en la Alcaldía Azcapotzalco.
006D39049	Rehabilitación de red de drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa	0.00%	0.00	902,978.61	0.00	Consiste en la rehabilitación de 2.50 kilómetros de la red de drenaje en Iztapalapa utilizando tubería de Poliolefino de Alta Densidad (PEAD) interior liso, exterior corrugado 0.30, 0.38 y 0.45 metros de diámetro.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PRI-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pasos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O06D39050	Instalación de nuevas conexiones de agua potable	0.00%	0.00	5,000,000.00	0.00	Consiste en la instalación de 3.50 kilómetros de nuevas conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (50", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la conexión de agua, relleno de la zanja, excavación, compactación por capas y repavimentación con asfalto al trazo de zanja realizada.
O06D39053	Construcción de red de drenaje para captar escurrimientos pluviales en la Carretera Picacho Ajusco	0.00%	0.00	4,000,000.00	0.00	Consiste en la construcción de 0.18 kilómetros de redes de drenaje para captar los escurrimientos pluviales en la carretera Picacho Ajusco y derivar al resanadero natural (al interior del estacionamiento de Six Flags). Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
			5,976,999,999.00	957,126,939.24	205,961,108.74	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CIUDAD DE MÉXICO

**INFORME DE AVANCE**  
**TRIMESTRAL** ENERO-JUNIO 2019

Programa Presupuestario 3) Implementación de Asedados y Programas Presupuestarios

Unidad Responsable de Gestión: CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

Programa Presupuestario: 3)

Actividad (A)	Objetivo (B)	Medio de Ejecución (C)	Tipo de Proyecto (D)	Método de Trabajo (E)	Unidad de Medida (F)	Indicador (G)	Definición (H)	Forma de Medir (I)	Procedimiento de Medición (J)	Unidad de Medida (K)	Una Vez (L)	Meta Programada al Periodo (M)	Meta Actualizada al Periodo (N)

**NO APLICA**

CIUDAD INNOVADORA  
 Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

## REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte

2do Trimestre

### DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

Sistema de aguas de la Ciudad de México

### Clasificación Funcional

Finalidad (3)

Función (4)

Subfunción (5)

Actividad Institucional (6)

### RESULTADOS

### INDICADORES

NIVEL (7)

OBJETIVOS (8)

Numero del Indicador (9)

Método de cálculo (10)

Unidad de medida (11)

Indicador (12)

Meta al periodo de reporte

Realizado al periodo de reporte

% de cumplimiento (19)

Propósito

Componente

Actividad

Meta al periodo de reporte

Realizado al periodo de reporte

Meta al periodo de reporte

Realizado al periodo de reporte

% de cumplimiento (19)

### PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

### JUSTIFICACION QUE DIFERENCIA EL AVANCE CON PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justifican el avance que lo harían de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## EAF EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)						
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	MODIFICADO (5)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)/100) (6)
17,063,804,467.00	17,445,344,629.81	381,540,162.81				2.2
PROYECTOS, ADOCIÓN DE PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)				







# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
APORTACIONES A FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS. FIDEICOMISO-1928	944,949,388.00	0.00	0.00	0.00	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.  ACCIONES: CUBRIR LOS DESABASTOS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  PROBLEMÁTICA: DESABASTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  POBLACIÓN: EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TOTAL URG (9)	944,949,388.00	0.00	0.00	0.00	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

DENOMINACION DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION (4)	ALCALDIA (6)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
NO APLICA						
TOTAL URG (9)						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## FIG FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
Periodo: Enero-Junio 2019

### DATOS GENERALES DEL FIDELCOMISO

Denominación del Fidelcomiso: (3)	CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE SANAMIENTO Y ABASTECIMIENTO		
Fecha de su constitución: (4)	25 DE FEBRERO DE 1997		
Fidelcomitante: (5)	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL ESTADO DE MEXICO		
Fidelcomisario: (6)	NO SE ESTABLECIO		
Fiduciario: (7)	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S. N. C.		
Objeto de su constitución: (8)	ESTABLECER LAS BASES Y ALCANCES DE LA COOPERACION Y APOYO ENTRE LAS PARTES, TANTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS EN MATERIA DE SANAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, COMO PARA EL NEGOCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y SISTEMAS DE AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ASIMISMO DEFINIR LOS TERMINOS DEL APOYO TECNICO Y FINANCIERO QUE BRINDARA EL GOBIERNO FEDERAL AL DISTRITO FEDERAL Y LAS OBLIGACIONES QUE ESTE ADQUIERE. EN EL SEGUNDO CONVENIO DE MODIFICACION SE TOMARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, LAS CUALES AFECTARON EL OBJETIVO ORIGINAL DEL CONVENIO: * TERMINACION DEL MEMORANDUM * TERMINACION DEL CONVENIO DE COOPERACION DEL ESTADO DE MEXICO * TERMINACION DEL CONVENIO DE COOPERACION DEL DISTRITO FEDERAL * VIGENCIA DEL FIDELCOMISO 1928 * TERMINACION DE LOS PRESTAMOS CON EL "BID" Y EL "UBIC" ESTABLECER LOS MECANISMOS JURIDICOS Y FINANCIEROS EFICACES Y EFICIENTES PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2004 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.		
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)			
Objeto actual: (10)			

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDELCOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestro Anterior: (11)	944,949,388.00	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestro de Referencia: (12)	944,949,388.00	Variación de la Disponibilidad: (13) - (12)-(11)	0.00
<b>ESTADO FINANCIERO DEL FIDELCOMISO</b>					
Activo: (14)	944,949,388.00	Pasivo: (15)	N. D.	Capital: (16)	944,949,388.00
<b>AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDELCOMISO</b>					
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)		Monto Ejercido (19)		
	LOS RECURSOS FINANCIEROS SON TRANSERIDOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y SON INTEGRADOS AUN FONDO COMUN JUNTO A RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DE MEXICO Y EN SU CARACTER DE ORGANICO TECNICO DEL FIDELCOMISO, LA CONAGUA SE ENCARGA DE DISTRIBUIR DICHS RECURSOS.		0.00		

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Periodo: Enero-Junio 2019

COLUMNA DE RUBRO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCION (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pasos con datos de columna 6)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (M) 31/6/19
TOTAL URG (11)							

NO APLICA

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS











GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2019  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,989,546,923.00	0.00	2,989,546,923.00	1,339,677,383.25	1,339,677,383.25	1,649,869,539.75
B. Magisterio	2,984,406,923.00	0.00	2,984,406,923.00	1,339,677,383.25	1,339,677,383.25	1,644,729,539.75
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	5,140,000.00	0.00	5,140,000.00	0.00	0.00	5,140,000.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>2,989,546,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989,546,923.00</b>	<b>1,339,677,383.25</b>	<b>1,339,677,383.25</b>	<b>1,649,869,539.75</b>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





**EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

No.	DENOMINACIÓN	CLAVE FUNCIONAL			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
		FI	F	SF - AI		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO		
65	Diseñar, hacer pública e implementar un programa para la sustitución progresiva de la tubería por una de mayor calidad y flexibilidad. Definir metas claras de sustitución, a corto, mediano y largo plazo, y hacer pública toda la información que no sea reservada en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para la implementación del programa, se debe capacitar técnicamente al personal y estrechar la coordinación con las delegaciones de la CDMX.	2	2	3	350	Mantenimiento de infraestructura del sistema de agua potable	\$49,909,332.00	\$37,826,479.00	\$37,826,479.00	Se ha realizado la sustitución de 2.07 kilómetros de red de agua potable
76	Atender y limpiar aquellos Pozos de Absorción existentes que no reciben Mantenimiento y mejorar la eficiencia de las bombas para reducir el impacto ambiental	2	1	3	318	Mantenimiento de infraestructura del sistema de drenaje	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$9,281,647.00	Se tiene un avance en 25 pozos de absorción de los 70 programados para rehabilitación, los demás se encuentran en proceso de contratación.
85	Reducir el consumo de Energía Eléctrica asociado a la operación del recurso Hídrico, incluyendo la mejora de la eficiencia energética electromecánica de las Bombas, ya que de los equipos de bombeo depende en gran parte el abastecimiento de la ciudad. Explorar los mecanismos de desarrollo limpio de los Equipos de Bombeo.	2	2	3	350	Mantenimiento de infraestructura del sistema de agua potable	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$0.00	Se encuentra pendiente de contratación la rehabilitación de equipos electromecánicos en pozos
88	Incluir en los planes de rehabilitación la meta a un año de rehabilitar y re-nivelar liguinas de regulación y en cinco años la meta de sanear las barrancas del poniente.	2	1	3	317	Dosazolve	\$889,261,292.00	\$1,053,350,000.00	\$481,127,769.68	Se tiene programado la extracción de 580,384 m³ de azolve para incrementar la capacidad de regulación y desajuste de las aguas pluviales. Al cierre del periodo se extrajeron 575,095 m³ de azolve.
80	Revisar la cobertura actual de la red de distribución de agua potable y promover un sistema equitativo de dotación entre las delegaciones del D.F., en particular, superar la inequidad en la cantidad y calidad del agua suministradas en la zona norte y sur de la ciudad.	2	2	3	350	Mantenimiento de infraestructura del sistema de agua potable	\$334,700,000.00	\$334,700,000.00	\$249,000,000.00	Se realizan obras de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de asadores, obras de implementación y ampliación de mecanismos de monitoreo, además de mecanismos de paro y arranque en rebombos
TOTAL URG							\$1,315,870,624.00	\$1,467,876,479.00	\$1,177,835,995.68	





**IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FII/FI/SE/Al	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	76	2-1-3-318					X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.						
Nombre del Indicador:	Número de Pozos de Absorción a atender y Limpiar						
Método de Cálculo:	(Número de Pozos a Rehabilitar en el periodo / Número de Pozos programados) x 100						
Sustitución de Valores:	125 / 70) X 100 = 35.71 1						
Frecuencia del Indicador:	Trimestral						
Línea Base:	0						
Meta:	70 pozos						
Valor al concluir el periodo de estudio:	35.711						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0.001						
Interpretación al cambio de valores:	Se tienen un incremento a los pozos a rehabilitar respecto al año pasado.						
Medios de Verificación:	Reporte programático - presupuestal (RPP)						

SEXO	Población Objetivo	GRUPOS DE ATENCIÓN					TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	Población Beneficiada	
Mujeres	364,000	80,080	91,000	152,880	40,040	364,000	
Hombres	336,000	73,920	84,000	141,120	36,960	336,000	
TOTAL	700,000	154,000	175,000	294,000	77,000	700,000	





IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/FS/FAI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA		76	2-1-3-318				X
DERECHO AL AGUA		85	2-1-3-317				X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.						
Nombre del indicador:	Número de Equipos que se rehabilitan para el uso eficiente de la energía eléctrica						
Método de Cálculo:	(Número de Equipos a Rehabilitar en el periodo / Número de Equipos programados a rehabilitar) X 100						
Sustitución de Valores:	( 0 / 55) X 100 = 0 %						
Frecuencia del indicador:	Trimestral						
Línea Base:	0						
Meta:	55 Equipos a rehabilitar en el año.						
Valor al concluir el periodo de estudio:	0.001						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0.001						
Interpretación al cambio de valores:	Se encuentran pendientes de contratación.						
Medios de Verificación:	Reporte programático - presupuestal (RPP)						

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada					TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60		
Mujeres	21,970	4,833	5,493	9,227	2,417	21,970	
Hombres	20,280	4,462	5,070	8,518	2,231	20,280	
TOTAL	42,250	9,295	10,563	17,745	4,648	42,250	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





**IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FII/FS/FAI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	76	2-1-3-318	Indicador:				X
DERECHO AL AGUA	88	2-1-3-317	Indicador:				X

Objetivo de la Estrategia o Derecho: Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.

Nombre del Indicador: Desazolve de presas presas, lagunas y rios

Método de Cálculo: (Volumen desazolvado en presas, lagunas y rios al periodo/Volumen por desazolver en presas, lagunas y rios programado) \*100

Sustitución de Valores: (575,085 / 580,394) \*100 = 99.06%

Frecuencia del Indicador: Trimestral

Línea Base: 0

Meta: 100.00%

Valor al concluir el periodo de estudio: 99.06%

Valor en el mismo periodo del año anterior: 2.06%

Interpretación al cambio de valores: Se observa que el volumen desazolvado aumentó con respecto al año anterior por consideraciones en la programación de las obras.

Medios de Verificación: Reporte programático - presupuestal (RPP)

GRUPOS DE ATENCIÓN							
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada					TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60		
Mujeres	482,888	106,235	120,722	202,813	53,118	482,888	
Hombres	445,743	96,063	111,436	187,212	49,032	445,743	
TOTAL	928,630	204,299	232,158	390,025	102,149	928,630	





**IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FII/F/SE/Al	Nivel del Indicador	Fin [Impacto]	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	76	2-1-3-318					X
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FII/F/SE/Al	Nivel del Indicador	Fin [Impacto]	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	80	2-2-3-350					X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.						
Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes por afectaciones en el abastecimiento de agua potable						
Método de Cálculo:	(Reportes atendidos de queja por afectaciones al abastecimiento continuo y suficiente de agua / Total de reportes recibidos en materia de agua) X 100						
Sustitución de Valores:	(50,463 / 57,418) X 100 = 87.89%						
Frecuencia del indicador:	Trimestral						
Línea Base:	0						
Méa:	100%						
Valor al concluir el periodo de estudio:	87.89%						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	81.27%						
Interpretación al cambio de valores:	Aumentó la atención a los reportes en materia de agua potable debido a ser una prioridad de Gobierno						
Medios de Verificación:	Centro de Información - SACHEX						

SEXO	Población Objetivo	GRUPOS DE ATENCIÓN					TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	Población Beneficiada	
Mujeres	94,467	20,783	23,417	39,676	10,391	94,467	
Hombres	87,200	19,184	21,800	36,624	9,592	87,200	
TOTAL	181,667	39,967	45,417	76,300	19,983	181,667	





IDH - INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:		Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/S/F/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA			76	2-1-3-318				X
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:		Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/S/F/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA			85	2-2-3-350				X
Objetivo de la Estrategia o Derecho: Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.								
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la rehabilitación de redes								
Método de Cálculo: (km de redes rehabilitadas / km de redes programados por rehabilitar) X 100								
Sustitución de Valores: (2.07 / 2.08) X 100= 99.52 %								
Frecuencia del Indicador: Trimestral								
Línea Base: 0								
Meta: 100%								
Valor al concluir el periodo de estudio: 99.52%								
Valor en el mismo periodo del año anterior: 67.20%								
Interpretación al cambio de valores: Se tiene un aumento considerable en la ejecución								
Medios de Verificación: Reporte programático - presupuestal (RPP)								
GRUPOS DE ATENCIÓN								
SEXO		Población Beneficiada						
Población Objetivo		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL		
Mujeres	1,205	265	301	506	133	1,205		
Hombres	1,112	245	278	467	122	1,112		
TOTAL	2,317	510	579	973	255	2,317		