



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, 8 de julio de 2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAF-DF-**01211/DGAF/2021**

Asunto: **Entrega de Informe Trimestral enero - junio 2021**

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DE GASTO
PRESENTE

En atención a la circular SAF/SE/003/2021, mediante la cual se solicita el Informe Avance Trimestral de enero – junio 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a la disposición indicada en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México artículo 71, fracción VIII del Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y considerando los lineamientos y formatos de la Guía para la Elaboración del Informe de Avances Trimestral enero – junio 2021, por lo anterior le envío la información correspondiente al apartado “B” en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico:

Informe.trimestral.dgppceg@gmail.com

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FERMÍN SALVADOR GÓNZALEZ GARCÍA

C.c.c.e.p

- Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes- Coordinador General
- Lic. Raúl Othón San Martín Silva – Gerente General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios
- M.I. Claudia Lucía Hernández Martínez – Directora General de Apoyo Técnico y Planeación
- Lic. Melquíades Guadalupe Fonseca Huerta – Director de Finanzas
- Ing. Héctor González Broc – Director de Planeación
- Lic. Antonio Carrillo Chirinos – Subdirector de Planeación y Programación de Obras de Drenaje, Tratamiento y Reúso

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Informe de Avance Trimestral

Período: Enero-Junio 2021

APARTADO B



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL**

ENERO
JUNIO
2021

Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México**

Período: Enero-Junio 2021

Titular:


DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA
PAREDES
COORDINADOR GENERAL

Responsable:


FERMIN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:				Sistema de Aguas				Clave Centro Gestor:				Periodo:				2do. Trimestre			
				06CD03															
RESULTADOS																			
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Medio Ejecutada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er TMP	2do TMP	3er TMP	4to TMP	Avance en los Indicadores	Monto de Presupuesto Programado Ejecutado	Porcentaje del Presupuesto Programado Ejecutado	Semifortalecimiento Avance en los Indicadores
2	3	2	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	FORNEMENTO DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ATENCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS.	(AVANCE DE OBRA EJECUTADA / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.MX/ X/ HTTPS://DATA.FINANZAS.CDMX.GOB.MX/DOCUMENTOS/APP-HTML	Porcentaje	0.04	0.15	0.52	1	0.15	366,398,057.59	100%	
2	2	3	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	171	Trabajos de rehabilitación de obra civil y electromecánica en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	Rehabilitación	visitas	Proyecto	0.12	0.71	0.824	1	7.1	\$ 22,577,431.54	100%	
2	2	3	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	34	Construcción de obras nuevas para incremento y mejora de la calidad y distribución del suministro de agua potable (de las primeras y secundarias) en las zonas de tratamiento y plantas de bombeo, tanques, reposición de pozos).	Proyecto	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.MX/ X/ HTTPS://DATA.FINANZAS.CDMX.GOB.MX/DOCUMENTOS/APP-HTML	Porcentaje	0	0.5	0.5	1	80	\$ 7,271,189.82	100%	
2	2	3	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	Servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos y licitación de obras para la construcción de las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	Proyecto	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.MX/ X/ HTTPS://DATA.FINANZAS.CDMX.GOB.MX/DOCUMENTOS/APP-HTML	Porcentaje	0	0.12	0.42	1	42	\$ 2,458,818.24	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.4	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO EN DIFERENTES ALCALDÍAS, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA LUZ, PUEBLO DE VILLA MILPA ALTA, ALCALDÍA MILPA ALTA.	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.4	0	0.52	1	100	\$ 5,189,369.99	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.7	CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE LA PLANTA EL SIFÓN DE LA PLANTA IZTAPALAPA 4.	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.15	0.4	0.52	1	57.14	\$ 15,307,151.40	57%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.4	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA IZTAPALAPA 4.	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.1	0.3	0.52	1	75	\$ 8,028,085.59	75%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.4	CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE LA PLANTA IZTAPALAPA 1.	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.1	0.3	0.52	1	75	\$ 9,305,121.70	75%	



IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		Sistema de Aguas										Clave Centro Gestor:		Periodo:		2do. Trimestre			
Eje	Sub Eje	Sub Eje	Clasificación Programática del Gasto	COG	Código PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. T.M.P	2do. T.M.P	3er. T.M.P	4to. T.M.P	Avance en los Indicadores	Monto de Presupuesto Programado Ejercido	Porcentaje del Presupuesto Programado Ejercido	Sematización Avance en los Indicadores
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.4	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS A TORONES 2 Y 6 DE	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.1	0.3	0.52	1	75	\$ 17,862,905.39	75%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.4	CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0.1	0.3	0.52	1	75	\$ 12,357,472.80	75%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5	REPOSICIÓN DE POZOS	POZO	VISITAS	PROYECTO	0.2	1.85	0.52	1	37	\$ 28,207,251.20	37%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.3	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 508 MM (287) DEL TANQUE LA CALDERA A CALDERA A CALDERA EN EL TRAYECTO DEL CAMINO DE LOS ALIMENTA AL REBONDO TCA-8 ALCALDÍA IZTAPALAPA.	KM	VISITAS	PROYECTO	0.3	0	0.52	1	100	\$ 8,009,865.27	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.23	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL REBONDO TERPETAL AL GM-19 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO.	KM	VISITAS	PROYECTO	0.1	0.23	0.52	1	100	\$ 4,452,000.00	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE COLA DE CONEJO AL TANQUE AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO.	KM	VISITAS	PROYECTO	0	0.2			20	\$ 3,276,889.90	20%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5	CONSTRUCCION Y/O SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS ALCALDIAS	KM	VISITAS	PROYECTO	0	0.25			5	\$ 3,460,519.84	5%	

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:				Sistema de Aguas				Clave Centro Gestor:				Periodo:				2do. Trimestre			
				06CD03															
RESULTADOS																			
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODG	Clave PP	Inventre PP	Meta Eje/ Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. T.M.P.	2do. T.M.P.	3er. T.M.P.	4to. T.M.P.	Avance en los Indicadores	Monto de Presupuesto Programado Ejercido	Porcentaje del Presupuesto Programado Ejercido	Samalización Avance en los Indicadores
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	TERCERA ETAPA DEL ACUEDUCTO LA MONERA	KM	VISITAS	PROYECTO	0	0.15			15	\$ 10,353,017.15	15%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y CARGAMOS DE BOMBEO	PLANTA	VISITAS	PROYECTO	0	0.2			10	\$ 2,603,865.43	10%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	171	Trabajo de rehabilitación de obra civil y electromecánica en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	REHABILITACION	VISITAS	PROYECTO	0.12	0.71	0.624	1	7.1	\$ 32,977,431.56	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	34	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL INCREMENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL DISTRIBUCION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (LINEAS Y PRIMARIAS SECUNDARIAS DE SERVICIOS PARA EL APOYO TECNICO PARA LA CONCLUSION DE OBRAS DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO, REDUCIR EL TIEMPO DE ATENCION DE LAS FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES DE LOS CAUDALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DANDO ATENCION A 10,000 FUGAS DOTAR POR MEDIO DEL TRANSPORTE Y DOTACION DE AGUA POTABLE EN CARROS PIPA DE 10,000 Y 20,000 LITROS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	HTTPS://WWW.SACMEX.CDMX.GOB.MX/DOCUMENTOS/APP.HTML	PROYECTO	0.5	0.5	1	80	\$ 7,271,189.82	100%		
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL APOYO TECNICO PARA LA CONCLUSION DE OBRAS DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO, REDUCIR EL TIEMPO DE ATENCION DE LAS FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES DE LOS CAUDALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DANDO ATENCION A 10,000 FUGAS DOTAR POR MEDIO DEL TRANSPORTE Y DOTACION DE AGUA POTABLE EN CARROS PIPA DE 10,000 Y 20,000 LITROS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	HTTPS://WWW.SACMEX.CDMX.GOB.MX/DOCUMENTOS/APP.HTML	PROYECTO	0.12	0.42	1	42	\$ 2,438,618.24	100%		
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL APOYO TECNICO PARA LA CONCLUSION DE OBRAS DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO, REDUCIR EL TIEMPO DE ATENCION DE LAS FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES DE LOS CAUDALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DANDO ATENCION A 10,000 FUGAS DOTAR POR MEDIO DEL TRANSPORTE Y DOTACION DE AGUA POTABLE EN CARROS PIPA DE 10,000 Y 20,000 LITROS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	SERVICIO	VISITAS	PROYECTO	0.5	0.29	0.75	1	70	\$ 469,628.00	100%	
2	2	3	6000	6. Agua limpia y saneamiento	K003	K003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL APOYO TECNICO PARA LA CONCLUSION DE OBRAS DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO, REDUCIR EL TIEMPO DE ATENCION DE LAS FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES DE LOS CAUDALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DANDO ATENCION A 10,000 FUGAS DOTAR POR MEDIO DEL TRANSPORTE Y DOTACION DE AGUA POTABLE EN CARROS PIPA DE 10,000 Y 20,000 LITROS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	SERVICIO	PROGRAMA DE PIPAS	PROYECTO	0.18	0.25	0.89	1	93	\$ 56,174,500.00	100%	

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:				Sistema de Aguas				Clave Centro Gasto:				Periodo:				2do. Trimestre				
								06CD03												
Eje	Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	OO5	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Propuesta	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP	Avance en los Indicadores	Importe de Presupuesto Programado Ejecutado	Porcentaje del Presupuesto Programado Ejecutado	Semalización Avance en los Indicadores		
2	3	2	2.1.3	M001	M001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1	FORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ.	I = ((ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0.25	0.5	0.75	1	0.5	\$173,812,311.56	23%			
2	3	2	2.13	M001	M001 Actividad de apoyo administrativo	1	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la administración de recursos de manera eficiente y eficaz.	I = ((acciones ejecutadas / total de acciones programadas)) * 100	https://www.sachex.cdmx.gob.m/ https://data.finanzas.cdmx.gob.m/documentos/app.html	Porcentaje	0.25	0.5	0.75	1	0.5	\$173,812,311.56	23%			
2	3	2	1.7.2	N001	N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	1	FORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA LA SALVAGUARDA FÍSICA DE TODOS LOS TRABAJADORES	I = ((ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0	0	0.5	1						
2	3	2	1.3.4	O001	O001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	0.6	FORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS AL SISTEMA	I = ((ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0.1	0.35	0.6	1						
2	3	2	1.2.4	P001	P001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1	FORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS	I = ((ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0.25	0.5	0.75	1						
2	3	2	1.2.4	P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	FORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR QUE LA COLABORACIÓN DE LAS 16 ALCADÍAS DEL ESTADO DE MEXICO TENGA	I = ((ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0.2	0.5	0.8	1						
2	3	2	2.6.8	P004	P004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	1	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONCIENTIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA CONCIENTIZAR	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONCIENTIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA CONCIENTIZAR	N/A	Porcentaje	0	0.5	1	1						
2	3	2	2.1.3	U002	U002_AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	1	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO, DESARROLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS.	I = ((AVANCE DE OBRA EJECUTADA / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA)) * 100	HTTPS://WWW.SACHEX.CDMX.GOB.M/ XDOCUMENTOS/APP.HTML	Porcentaje	0.06	0.32	0.64	1	0.18	\$ 460,477,291.85	20%			

Guadalupe Fonseca Huerta
 NOMBRE: ING. VÍCTOR GONZÁLEZ BROC
 CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: victor.gonzalez@sachex.cdmx.gob.mx
 TELEFONO DE CONTACTO: 657210060 EXTENSION: 0680

Guadalupe Fonseca Huerta
 NOMBRE: LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA
 CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: gfeconfinanzas@gmail.com
 TELEFONO DE CONTACTO: 655131444 EXTENSION: 1000