



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2023

## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Junio 2023

Títular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
COORDINADOR GENERAL

Responsable:

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Período:	ENERO - JUNIO 2023					
Fecha de Elaboración:	6 DE JULIO DE 2023					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	x		x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x		x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		x			
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x			
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AJUSTERIDAD	x		x	x	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

ARQ. CARLOS SALVADOR MATA SOTO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS

Autorizó:

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA  
DIRECTOR DE FINANZAS



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
Fecha de Elaboración:	6 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
<b>1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo</b>	(7,405,153,146.57)	La variación presentada correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023 se debe principalmente a que, aún no se han concluido los procesos administrativos de licitaciones y/o adquisiciones de bienes y servicios para las actividades operativas de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo tanto, el monto de esos recursos aún no han sido comprometidos, devengados ni ejercidos.
<b>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</b>	5,361,706,009.08	Se llevó a cabo la adquisición de sustancia química para potabilización (Hipoclorito y sustancias para potabilización). Hipoclorito de sodio en solución al 13% de concentración y sustancia química para potabilización (Cloro Líquido Anhidro). Se realizaron pagos para la adquisición de materiales y útiles para las áreas operativas y administrativas, pagos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, servicio de limpieza, servicio de vigilancia, servicios de instalación eléctrica, servicios de mantenimiento a maquinaria y servicios de impresión correspondientes a este Órgano Desconcentrado. Aunado a ello, se efectuaron pagos para la perforación de los Pozos Noria 5, Nativitas No. 1, Tepexpan y Charco CH3. Se cubrieron pagos por el servicio de transporte de Agua Potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros de capacidad. Se realizaron pagos por el suministro de Agua en Bloque de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2023 del Sistema Cutzamala, Pozos y PAI, así como, el pago por los Derechos de Uso de Fuentes Federales correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023. Se realizaron pagos por el arrendamiento de las diferentes Áreas de Atención situadas en diversos puntos de las Alcaldías en la Ciudad de México, para una atención integral a la demanda de servicios de Usuarios.



Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
Fecha de Elaboración:	6 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
<b>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</b>	3,794,434,960.82	<p>Se realizaron al periodo obras para el acondicionamiento de la infraestructura de Agua Potable para la conformación de sectores en las Alcaldías Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Xochimilco (1ra etapa), Iztapalapa Zona Oriente (2da etapa), Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) en la Ciudad de México.</p> <p>Se elaboraron los trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México así como, la obra civil y equipamiento de pozos en diversas Alcaldías (1ra etapa).</p> <p>Se realizaron trabajos de desazolve y rectificación en el Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes.</p> <p>Se llevaron a cabo los trabajos en la construcción de red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante la instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).</p> <p>Se realizaron trabajos para la recuperación de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo.</p>

Fotografía para el control interno de la EGI/PC

Elaboró:

ARQ. CARLOS SALVADOR MATA SOTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS

Autorizó:

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA

DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:											06CDD3 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Período:											ENERO-JUNIO 2023	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO				
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	11,511,221,044.00	11,734,877,426.91	6,141,882,627.27	5,309,220,016.78	815,495,625.26	5,309,220,016.78	5,309,220,016.78	6,324,715,642.04	-5,610,161,784.87			
1000	3,491,369,244.00	3,492,738,096.38	1,876,743,551.28	1,747,410,926.30	28,061,359.37	1,747,410,926.30	1,747,410,926.30	1,776,372,285.67	-1,716,365,810.71	100	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado corresponde a los procesos administrativos de rúbrica, las deducciones y retenciones que se generan de la relación laboral por montos que no han sido cobrados por incidencias e incapacidades. Aunado a ello, se realizaron las previsiones de liquidaciones por indemnizaciones y prestaciones de haberes de retiro para el cumplimiento de dichos conceptos.	
2000	329,919,361.00	418,001,345.39	253,732,205.11	104,378,153.67	150,134,760.76	104,378,153.67	104,378,153.67	254,512,914.43	-163,488,430.96	100	La variación obedece a que, aún no se han llevado a cabo en su totalidad los procesos administrativos de las Áreas que integran el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que se tengan las condiciones de establecer compromisos por concepto de materiales y suministros que requiere la operación de este Sistema.	
3000	7,682,932,439.00	7,818,458,998.19	4,011,359,031.55	3,457,383,097.48	636,399,505.13	3,457,383,097.48	3,457,383,097.48	4,093,782,602.61	-3,724,616,395.58	100	La variación se originó porque aún no se han cubierto la totalidad de los recursos derivado a que, algunos de los servicios son programados y pagados de manera mensual. Además, existe ausencia de compromisos de recursos con cargo al presente capítulo, derivado a procesos administrativos no concluidos.	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7000	7,000,000.00	5,631,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,631,147.62	100	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado, corresponde a que en este capítulo se contempla el recurso a ejercer para cubrir sentencias y laudos derivados de acciones laborales a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y éstos son trasladados a la partida de gasto correspondiente.	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9000	0.00	47,839.33	47,839.33	47,839.33	0.00	47,839.33	47,839.33	47,839.33	0.00	100	El presente capítulo no presenta variación.	
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	1,520,000,000.00	1,898,231,291.42	52,487,054.87	52,485,992.30	50,753,937.42	52,485,992.30	52,485,992.30	103,239,929.72	-1,794,091,361.70			
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5000	200,000,000.00	253,093,781.42	211,068.95	210,006.40	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	-252,883,775.02	100	La variación obedece a que, aún no se concluyen los procesos de adquisición de diversos bienes como muebles de oficina, equipo de cómputo, aparatos y accesorios eléctricos, equipo de construcción así como, los activos intangibles de software y licencias informáticas.	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período: ENERO-JUNIO 2023											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	
6000	1,320,000,000.00	1,645,137,510.00	52,275,985.91	52,275,985.90	50,753,937.42	52,275,585.90	52,275,985.90	103,029,923.32	-1,542,107,586.68	100	La variación se debe a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no han concluido. Aunado a que, únicamente se han realizado los compromisos por las Obras Públicas que su ejecución comprenden más de un año fiscal.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL URG</b>	<b>13,031,221,044.00</b>	<b>13,633,108,718.33</b>	<b>6,194,369,682.14</b>	<b>5,361,706,009.08</b>	<b>866,249,562.68</b>	<b>5,361,706,009.08</b>	<b>5,361,706,009.08</b>	<b>6,227,955,571.76</b>	<b>-7,405,153,146.57</b>		





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	151230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	179,508,938.00	160,508,938.00	53,302,416.00	87,206,522.00	87,206,522.00	87,206,522.00	0	49	0	78

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizó el pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al período de Abril del presente año.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150125 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2022-LÍQUIDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	63,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al período del segundo trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
5,100,235,046.00	4,920,726,108.00	2,201,534,902.98	758,489,312.63	1,731,935,886.92	1,731,935,886.92	1,731,935,886.92	34	35	34	51

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al presente período se realizaron pagos por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios del personal adscrito a este Sistema, así como apoyos para la capacitación de servidores públicos y premios otorgados por antigüedad para los trabajadores. Se llevó a cabo la adquisición de sustancia química para potabilización (Hipoclorito y sustancias para potabilización). Hipoclorito de sodio en solución al 13% de concentración y sustancia química para potabilización (Cloro Líquido Anhidro). Se cubrió el pago por el concepto de energía eléctrica para las áreas administrativas y operativas, así como el pago por el concepto de arrendamiento de las Áreas de Atención para los Usuarios: OAPS Benito Juárez, Gutenberg Anzures, Castorena Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, OAPS Plaza Inn, OAPS Estrella Cefelda, Isabel la Católica en la Alcaldía Cuauhtémoc, OAPS Eje Central en la Colonia Portales Sur, OAPS San Bernabé, OAPS Xochimilco y San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se realizaron pagos para la adquisición de materiales y útiles para las áreas operativas y administrativas, pagos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, servicio de limpieza y servicio de vigilancia correspondientes a este Órgano Desconcentrado. Aunado a ello, se efectuaron pagos para la perforación de los Pozos Noria 5, Nativitas No. 1, Tepexpan y Charco CH3 así como, el pago del servicio de transporte de Agua Potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros de capacidad.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150430 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,256,296,855.00	1,256,296,855.00	666,833,758.00	0.00	666,833,758.00	666,833,758.00	666,833,758.00	53	53	53	53

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos corresponden al ejercicio del gasto con respecto al servicio de Agua en Bloque del mes de Enero, Febrero, Abril y Mayo 2023 así como, el pago por el Derecho de Uso de Fuentes Federales correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2022.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CDD3 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150B30 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,665,804,317.00	1,665,804,317.00	918,825,639.00	0.00	756,004,280.00	756,004,280.00	756,004,280.00	45	45	45	45

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos corresponden al ejercicio del gasto con respecto al suministro de Agua en Bloque del mes de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2023.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150C30 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2023-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
564,684,826.00	564,684,826.00	319,823,858.00	0.00	315,770,636.00	315,770,636.00	315,770,636.00	56	56	56	56

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos corresponden en al ejercicio del gasto con respecto al servicio de Agua en Bloque del mes de Febrero y Mayo 2023 así como, el pago de Fuentes Federales correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2023, el pago correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022 y por el Derecho de Descargas de Aguas Residuales y Tránsito correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2022.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	150I30 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS -INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
300,000,000.00	300,000,000.00	184,407,892.00	0.00	184,407,892.00	184,407,892.00	184,407,892.00	61	61	61	61

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizó el pago por el Derecho de Descargas de Aguas Residuales correspondientes al Cuarto Trimestre del ejercicio 2022 y al Primer Trimestre del ejercicio 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	251233 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)-2023-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	597,363,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo del segundo trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	251330 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-SUBSIDIO ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y AGUA POTABLE-2023-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
80,700,000.00	80,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo del segundo trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	251730 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-SUBSIDIOS HIDROAGRÍCOLAS-2023-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
63,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo del segundo trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2023
FONDO	25P230 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,000,000,000.00	743,988,281.00	52,275,985.91	50,753,937.42	52,275,985.90	52,275,985.90	52,275,985.90	5	7	5	14

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron trabajos de desazolve y rectificación en el Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes.  
 Se elaboraron trabajos en la construcción de red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante la instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).  
 Se realizaron trabajos para la recuperación de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo.  
 Se llevaron a cabo las obras para el acondicionamiento de la infraestructura de Agua Potable para la conformación de sectores en las Alcaldías Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Xochimilco (1ra etapa), Iztapalapa Zona Oriente (2da etapa), Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) en la Ciudad de México.  
 También, se ejecutaron los trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México así como, la obra civil y equipamiento de pozos en diversas Alcaldías (1ra etapa).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - JUNIO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0175	Adquisición de equipo para análisis de agua residual tratada.	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0176	Adquisición de stetco y recolector de sólidos almeja (brazo articulado).	0%	36,262,500.00	29,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0177	Adquisición de unidades de emergencia con equipo de bombeo.	0%	20,000,000.00	15,059,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0178	Adquisición de lanchas de fibra de vidrio y con remos.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0179	Adquisición de equipo de sonorización.	0%	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0180	Adquisición de equipo de mobiliario para biblioteca y mapoteca del SACMEX.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0181	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el control de calidad de agua del SACMEX.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0182	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Refrigerador para laboratorio).	0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0183	Adquisición de equipo balanceador de carga.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0184	Adquisición de equipo dron para captura de fotografías y videos de inspección por derrames de hidrocarburos aéreos en la CDMX.	0%	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0185	Adquisición de equipo de seguridad perimetral (IPS/D5 de última generación).	0%	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0186	Adquisición de controladora Wireless y 6S AP'S.	0%	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0187	Adquisición de un sistema de seguimiento territorial (reportes ciudadanos de fallas referente a la infraestructura hidráulica de la CDMX).	0%	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0188	Actualización de licencias para los sistemas de adquisición de información para estaciones remotas de medición y control.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0189	Adquisición de licencias informáticas y renovación de antivirus.	0%	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0190	Adquisición de equipo y mobiliario para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	9,820,000.00	1,455,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0191	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	35,000,000.00	21,503,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0192	Adquisición de camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0193	Adquisición de medidores de agua para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	28,580,000.00	68,644,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0194	Adquisición de licencias informáticas y softwares para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

A23NR0233	Adquisición de herramientas y máquinas herramientas.	99%	0.00	211,068.96	211,068.96	210,006.40	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	Adquisición de dos cortasetos, cuatros desmalezadoras, dos motosierras, dos motosierras telescópicas y dos podadoras.
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	60%	8,111,098.00	8,111,098.00	4,867,540.09	4,867,540.09	2,681,534.64	4,867,540.09	4,867,540.09	7,549,074.73	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos para el establecimiento de los (10) sectores que incluye construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	58%	7,318,532.00	7,318,532.00	4,271,420.47	4,271,420.47	1,472,440.84	4,271,420.47	4,271,420.47	5,743,861.31	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de instalación y conformación de nueve sectores en la Alcaldía Iztapalapa mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	59%	2,396,583.00	2,396,583.00	1,418,988.24	1,418,988.24	646,488.33	1,418,988.24	1,418,988.24	2,065,476.57	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de conformación de seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	57%	7,400,000.00	7,400,000.00	4,191,612.28	4,191,612.28	2,266,303.63	4,191,612.28	4,191,612.28	6,457,915.91	No existe avance físico en este segundo trimestre en los trabajos de conformación de diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	99%	5,132,762.00	5,132,762.00	5,086,876.62	5,086,876.62	0.03	5,086,876.62	5,086,876.62	5,086,876.65	Se concluyeron los trabajos en la implementación de cinco sectores hidrométricos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante los trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales.
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México.	51%	15,883,243.00	15,883,243.00	8,033,983.65	8,033,983.65	3,476,800.65	8,033,983.65	8,033,983.65	11,510,784.30	Se realizaron los trabajos de implementación de 20 sectores hidrométricos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos.
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en diversas Alcaldías (1ra Etapa)	29%	28,000,000.00	28,000,000.00	8,029,074.63	8,029,074.63	17,221,566.36	8,029,074.63	8,029,074.63	25,250,640.99	Se realizó la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, caseta de cloración, barda perimetral, patio de maniobras, preparadores para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga, subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas así como, obras auxiliares.
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México.	0%	15,450,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	11,971,780.59	0.00	0.00	11,971,780.59	Se realizaron trabajos de implementación de 21 sectores hidrométricos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Xochimilco, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



O22ML0032	Desazolve y rectificación del Canal de Chako en una longitud de 3.2 Km.	22%	13,000,000.00	13,000,000.00	2,893,003.29	2,893,003.29	1,865,733.66	2,893,003.29	2,893,003.29	4,758,736.95	Se concluyeron los trabajos consistentes en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chako mediante los trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas, con lo cual se logró garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desazolve de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.	8%	8,000,000.00	8,000,000.00	639,531.90	639,531.90	6,146,060.24	639,531.90	639,531.90	6,785,592.14	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la construcción de 580 metros de una red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos consistieron en preliniarse, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	83%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,138,275.01	4,138,275.00	0.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo, mediante los trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de lepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general.
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la Infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Arcañobalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México.	61%	14,200,000.00	14,200,000.00	8,705,679.73	8,705,679.73	3,005,228.45	8,705,679.73	8,705,679.73	11,710,908.18	Se instalaron y conformaron 20 sectores en la Alcaldía Arcañobalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEK e informe final.
O23NR0166	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0167	Recuperación de presas, ríos, lagos, lagunas y plataformas.	0%	63,871,508.00	63,871,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0168	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0169	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes Alcaldías.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0170	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0171	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0172	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0177	Rehabilitación de plantas potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX.	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0178	Obras civiles y eléctricas de pozos.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0179	Trabajos de bacheo y reencarpamiento.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0180	Rehabilitación de cajas de válvulas en red primaria en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0181	Rehabilitación de campamentos en diferentes instalaciones.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



O23NR0182	Rehabilitación de líneas eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0183	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0184	Rehabilitación de pozos en el Sistema Lerma.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0185	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México.	0%	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0187	Rehabilitación de sistema de fuerza.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0188	Rehabilitación de tanques en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0189	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	19,988,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0190	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del acueducto Lerma y Acuaférico en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0191	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0192	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0193	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México.	0%	226,236,274.00	226,236,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0194	Proyectos de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0195	Rehabilitación de estaciones hidrométricas con telemetría de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0196	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control) de la Ciudad de México.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0197	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en agua en bloque (caudal y presión).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0198	Obras para la conservación del centro de monitoreo del agua del SACMEX y fortalecimiento de sus módulos analíticos y migraciones.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0199	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura redundante del centro de datos del SACMEX.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0200	Proyectos ejecutivos de agua potable: Elaboración del libro blanco del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2019-2023.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0201	Proyectos ejecutivos de agua potable: Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0202	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en tanques y rebombos (caudal, presión y control).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0298	Adquisición de transformador trifásico de distribución tipo poste y tipo estación y de arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido de diferentes capacidades	0%	0.00	50,804,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0299	Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla de diferentes HP y bombas con motor eléctrico sumergible tipo para profundo con válvulas check integrada.	0%	0.00	41,911,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



A23NR0372	Adquisición de motocicletas de dos cilindros.	0%	0.00	3,403,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0275	Reposición del Pozo Pantaco 2, Colonia Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0276	Reposición del Pozo La Palma, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0277	Reposición del Pozo Pantaco 3, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0278	Reposición del Pozo Valle Verde, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0279	Reposición del Pozo Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0280	Reposición del Pozo Santa Lucía No. 1, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0281	Reposición del Pozo Barranca del Muerto, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0282	Reposición del Pozo Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0283	Reposición del Pozo Campestre Coyoacán, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0284	Reposición del Pozo Ruiz Cortines, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0285	Reposición del Pozo Agrícola Oriental 2, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0286	Rehabilitación de Ramal Tláloc 2, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0287	Rehabilitación de Ramal Tlazala, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0288	Construcción de la Planta de Bombeo Chiconautla (Auxiliar), Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0289	Obra Civil, Equipamiento Electromecánico de los Pozos de agua potable Santa Lucía No. 1 Barranca del Muerto, Pozo Merced Gómez 1, Pozo Ruiz Cortines y Pozo Agrícola Oriental No. 2, Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón.	0%	0.00	27,849,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0290	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Carlos L. Gracidas con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0291	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Sierra Santa Catarina con capacidad de 250 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0292	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2 con capacidad de 200 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0293	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Pantón Civil con capacidad de 180 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0294	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora San Lorenzo Tezorca Nuevo con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0295	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Escudo Nacional 2 con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

023NR0296	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 2, con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0297	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Purísima Iztapalapa 1 con capacidad de 50 L/S, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0298	Rehabilitación de cajas de válvulas, para el control de presiones en la red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacaco, V. Carranza e Iztapalapa, Ciudad De México.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0299	Rehabilitación de cajas de válvulas en red secundaria, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0300	Rehabilitación de cajas de válvulas y actuadores en red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México de la zona Centro-Oriente de la CDMX.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0301	Rehabilitación de subestación eléctrica Xotepingo, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0302	Rehabilitación de subestación eléctrica Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Estado de México.	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0303	Rehabilitación de Planta Cloradora Canal Nacional, Municipio de Huixquilucan, Estado de México.	0%	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0304	Rehabilitación de manantiales en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0305	Rehabilitación de los Pozos de Agua Potable Ferreira 2, San Juan Tihucsa, Santa Úrsula Xitla, Topilejo R-6, Cicerón, Salesiano, Chapultepec 7 y Santa Lucía 1 pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0306	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia 2 De Octubre, Alcaldía Iztacaco.	0%	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0307	Sustitución de líneas de conducción de Agua Potable al Tanque la Lengüeta, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0308	Rehabilitación del sistema de fuerza de Plantas, Pozos e instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0309	Rehabilitación de la planta de bombeo El Peñón, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0310	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Zacaterco, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0311	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia San Nicolás, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0312	Sustitución de línea de conducción del Tanque San Pablo Ortotepec al Tanque San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0313	Adecuación de la red de Agua Potable, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0314	Adecuación de la red de Agua Potable en la Colonia Volcanes, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0315	Construcción de línea de interconexión del Tanque Hueyatlaco a la Calle La Palma, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0316	Proyecto Ejecutivo de la Planta Potabilizadora El Porvenir.	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
023NR0317	Proyecto Ejecutivo para la adecuación de diseños electromecánicos.	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

O23NR0318	Proyecto Ejecutivo de cruce de tuberías de red primaria en Insurgentes Norte-Tarque Santa Isabel y líneas de conducción para conectar los Pozos Sector Popular 1, Sector Popular 2 y Agrícola Oriental 4 a la Potabilizadora Sector Popular.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0319	Proyecto ejecutivo de equipamiento electromecánico y de obra civil para reposición de Pozos en la Zona Metropolitana del Valle de México.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del segundo trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
<b>TOTAL URG</b>			<b>1,520,000,000.00</b>	<b>1,898,231,291.42</b>	<b>52,487,054.87</b>	<b>52,485,992.30</b>	<b>50,753,937.42</b>	<b>52,485,992.30</b>	<b>52,485,992.30</b>	<b>103,239,929.72</b>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

## ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - JUNIO 2023

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:  
((MODIFICADO/APROBADO)-1)\*100

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
<b>NO APLICA</b>					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
Período:		ENERO - JUNIO 2023			
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
<b>NO APLICA</b>					
<b>TOTAL URG</b>					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Período:		ENERO - JUNIO 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
<b>NO APLICA</b>							
	TOTAL URG						

<sup>1/</sup> Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

*dr*

*JP*



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Período:	ENERO - JUNIO 2023	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:	<b>NO APLICA</b>	
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:		
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: \_\_\_\_\_  
Período: \_\_\_\_\_

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)* 100
<b>NO APLICA</b>													
				<b>TOTAL URG</b>									

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

\_\_\_\_\_



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	
Período:	
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO Y COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
<b>NO APLICA</b>															
<b>TOTAL URG</b>															





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3,603,548,393</b>	<b>1,368,852</b>	<b>3,604,917,245</b>	<b>1,792,780,720</b>	<b>1,792,780,720</b>	<b>1,812,136,525</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,603,548,393	-	3,603,548,393	1,791,411,868	1,791,411,868	1,812,136,525
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	1,368,852	1,368,852	1,368,852	1,368,852	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>3,603,548,393</b>	<b>1,368,852</b>	<b>3,604,917,245</b>	<b>1,792,780,720</b>	<b>1,792,780,720</b>	<b>1,812,136,525</b>