



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, 7 de julio de 2020

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DGAAF- 0850 /2020

Asunto: Informe Trimestral Enero - Junio 2020

**MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN**  
**CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS - SAFCDMX**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/1744/2020, mediante el cual solicita el Informe de Avance Trimestral de Enero – Junio 2020 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por tal motivo, adjunto y envío de forma impresa y respaldada en disco compacto en archivos PDF y Excel, con la información solicitada.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**LIC. JOSÉ MARÍA CASTAÑEDA LOZANO**

**C.c.c.e.p**

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes – Coordinador General – SACMEX  
Lic. Raúl Othón San Martín Silva – Gerente General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios – SACMEX  
Mtro. Sergio Ramos Tapia – Director General de Agua Potable – SACMEX  
Ing. Santiago Maldonado Bravo – Director General de Drenaje – SACMEX  
M.I. Claudia Lucía Hernández Martínez – Directora General de Apoyo Técnico y Planeación – SACMEX  
L.C. Juan Manuel Núñez Sánchez – Director de Finanzas – SACMEX  
Ing. Héctor González Broc – Director de Planeación – SACMEX  
Lic. Antonio Carrillo Chirinos – Subdirector de Planeación y Programación de Obras de Drenaje, Tratamiento y Reúso – SACMEX  
Ing. Romualdo Bautista Lucio – Jefe de la Unidad Departamental de Planeación de Obras de Tratamiento y Reúso – SACMEX  
Archivo de la Dirección General de Administración y Finanzas – SACMEX  
JMCL\*ACCH\*RBL\*vemp  
Oficio trimestral enero-junio 2020 entrega

Calle Nezahualcóyotl No. 109, 6to Piso, Col.  
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06080,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Enero-Junio 2020

FORMATO	NOMBRE <sup>4)</sup>	ENTREGABLE <sup>5)</sup>			OBSERVACIÓN <sup>6)</sup>
		FORMATOS FÍSICOS APLICA	NO APLICA	MEDIO MAGNÉTICO EXCEL PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	
ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X		X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X		X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	
APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X	X	X	
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	X		X	
AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	X		X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X	
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF. (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	
<b>TOTAL</b>				X	

Elaboró<sup>1)</sup>:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
COORDINADOR GENERAL  
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Autorizó<sup>2)</sup>:

LIC. ROSEMARÍA CASTAÑEDA LOZANO  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2020

# Informe de Avance Trimestral

## 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

Titular :

  
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
COORDINADOR GENERAL  
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Responsable :

  
LIC. JOSÉ MÁRIA-CASTAÑEDA LOZANO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



<p>Unidad Responsable del Gasto:<sup>1)</sup></p> <p>Periodo:<sup>2)</sup></p> <p>Fecha de Elaboración:<sup>3)</sup></p>	<p>06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p> <p>ENERO-JUNIO 2020</p> <p>30 de Junio de 2020</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>EXPLICACIÓN</p> <p>Rehabilitación de la planta potabilizadora "Ciudad Deportiva 2", adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora "Ciudad Deportiva 2".  Rehabilitación de la planta potabilizadora "Viga 4", adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora "Viga 4".  Adecuación tecnológica y obra civil de la planta potabilizadora "La Libertad".  La Variación se debe principalmente a la contingencia sanitaria que se presentó debido al COVID-19, que afectó a toda la población a nivel mundial y, por consecuencia a México y por ende a la CDMX. Esta situación hizo que el Gobierno de la Ciudad de México tomara medidas para su control, entre estas medidas fue reducir el número de personas que asisten a los centros de trabajo para reducir el riesgo y el número de contagios. Sin embargo, estas medidas han afectado en la agilitación de los procesos y ocasionó un retraso en la preparación de los paquetes de concurso, así como al asistir a las vistas necesarias para llevar a cabo los levantamientos de campo, que se requirieron para detallar los alcances y presupuesto de referencia de cada una de las instalaciones propuestas en la cartera de obras. Adicionalmente, se han tenido casos en que algunos procesos de licitación se declararon desiertos, toda vez que las propuestas presentadas por los proveedores no cumplieron con los requerimientos del documento de convocatoria. Los eventos antes descritos han impactado de manera relevante, provocando un retraso en la contratación de los trabajos; es importante señalar que a pesar de la situación se ha avanzado en los procedimientos licitatorios para la contratación de las obras y servicios, los cuales se han adjudicado durante el primer y segundo trimestre y los que se tienen programados, se harán en los trimestres restantes. Cabe mencionar que algunas obras concluirán hasta el próximo año, es decir, serán BIANUALES, y concluirán en el 2021, por lo que recién se están presentado estimaciones por parte de las empresas adjudicatadas.</p> <p>5) Al cierre del trimestre enero - Junio 2020 se concluyeron varios trabajos de rehabilitación 2019 - 2020 en las plantas potabilizadoras, pero no fueron pagadas quedando como registradas como un compromiso de pago, en relación de las obras de drenaje de igual forma se concluyeron obras bianuales 2019 / 2020 como: Construcción de caja de conexión para colector en Bosques de las Lomas (radiatas), alcaldía Cuajimalpa, Construcción de colector de alivio en av. Tahel-Oceania, hacia lumbreira 1-6 del interceptor oriente, alcaldía Gustavo a. Madero y Venustiano Carranza (primera etapa) Construcción de red de drenaje sobre las calles circuito Parque la Duquesa, Iris y av. De las Dalias colonia Parque Coyocacán, Alcaldía Coyocacán, Sustitución de Atarjea sobre la Calle Matz, Alcaldía Xochimilco, Rehabilitación de Cajón de Descarga de la Obra De Toma Gran Canal a la Lumbreira e Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A Madero,  A fin de atender la compra consolidada de conformidad a lo establecido en el artículo 57 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y toda vez que, a consecuencia de la declaratoria de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al virus COVID-19 el pasado 11 de marzo del año en curso.  Arrendamiento mensual de dormitorios, regaderas, sanitarios, literas y colchones para la Guardia Nacional, que servirá para resguardar las 24 horas del día los pozos de agua que abastecen a las diferentes alcaldías que conforman la Ciudad de México, esto debido a los grupos de saqueo que se han formado a partir de las contingencias sanitarias provocada por el COVID-19, esto garantizará que la ciudadanía no se vea afectada en el suministro de agua en ningún momento y se cuente con un servicio de calidad.  Derivado de las acciones y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir la expansión de contagio de COVID-19, y toda vez que el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México continúa operando desde diversos espacios con la finalidad de no detener el abasto de agua potable, es necesario que se realice una desinfección en las instalaciones del SACMEX.  Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora "Granjas San Antonio" ubicada en Alcaldía Iztapalapa perteneciente al sistema de aguas de la Ciudad de México.</p> <p>6) Al periodo no se comprometieron y ejercieron recursos financieros tipo federal, debido a que el SACMEX no ha concretado la solicitud de adhesión al programa "PRODDER 2020", asimismo las obras financiadas con recursos "FAFEE 2020" al periodo se tienen recurso comprometido que no fueron ejercidos al término del primer trimestre enero - Junio 2020.</p>

2.- Principales acciones realizadas durante el periodo

3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.

Elaboró <sup>7)</sup>: \_\_\_\_\_  
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PÁREDES  
COORDINADOR GENERAL  
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Autorizó <sup>8)</sup>: \_\_\_\_\_



LIC. JOSÉ MARÍA CASTAÑEDA LOZANO  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN			A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5		
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>4,332,217,910.44</b>	<b>4,082,677,990.03</b>	<b>3,702,072,664.29</b>	<b>3,702,072,664.29</b>	<b>249,599,920.41</b>	<b>380,605,325.74</b>		
1000	1,272,121,095.00	1,167,009,490.21	1,167,009,490.21	1,167,009,490.21	105,111,608.79		A) En la integración original del presupuesto para 2020, se contempló incremento salarial en el segundo trimestre, sin embargo, esa aplicación aún no se anuncia Se registró vacancia a lo largo del periodo enero-junio del año en curso. B) Sin Variación	
2000	177,923,773.03	61,176,976.46	14,162,073.14	14,162,073.14	116,746,796.57	47,014,903.32	A) La variación del presupuesto devengado respecto al programado obedeció a la reprogramación de procedimientos de adquisición de bienes, motivado por presentación extemporánea de requisiciones por parte de las áreas operativas del Sistema; o que en su momento adolecieron de requisitos indispensables para realizar los procedimientos correspondientes; así como a la reducción de la plantilla de personal que fue motivada por la pandemia con la finalidad de evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS COV-2. Adquisición del hipódromo, gas y material de laboratorio así como productos químicos principalmente B) La variación del presupuesto ejercido respecto al devengado obedece a la recepción tardía de facturas y documentos comprobatorios para pago por parte de proveedores de los bienes suministrados en el periodo.	
3000	2,882,173,038.41	2,854,491,523.36	2,520,901,100.94	2,520,901,100.94	27,681,515.05	333,590,472.42	A) La variación del presupuesto devengado respecto al programado obedeció a la reprogramación de procedimientos de contratación de servicios, motivado por presentación extemporánea de requisiciones por parte de las áreas operativas del Sistema; o que en su momento adolecieron de requisitos indispensables para realizar los procedimientos correspondientes; así como a la reducción de la plantilla de personal que fue motivada por la pandemia con la finalidad de evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS COV-2. B) La variación del presupuesto ejercido respecto al devengado obedece a la recepción tardía de facturas y documentos comprobatorios para pago por parte de proveedores de los servicios suministrados en el periodo. Sistema comercial para los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una boleta, así como erogaciones de y agua en bloque (Cutzamala), y Descarga a la Red de Drenaje.	
4000								



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)		VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO	
PERIODO: Enero-Junio 2020 2)	CAPÍTULO (3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			(9)=5-4
	TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,757,497,751.48	1,193,780,535.43	641,611,338.99	641,611,338.99	563,717,216.05	552,169,196.44	
	1000	-	-	-	-	-	-	
	2000	-	-	-	-	-	-	
	3000	-	-	-	-	-	-	
	5000	36,672,300.23	31,672,300.23	29,521,584.87	29,521,584.87	5,000,000.00	2,150,715.36	

A) En su mayoría no presenta variaciones a lo programado, y en las que los hay, por parte del área responsable se han entregado las requisiciones pertinentes, sin embargo, le corresponde preparar las bases y llevar a concurso las licitaciones a la Dirección de Adquisiciones, y una vez adjudicadas se verán reflejados los avances.

B) No se contó con la documentación para la formalización de pagos de los proveedores y/o contratistas al periodo de proyectos relacionados con el programa de obra pública de agua potable y drenaje.





ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
							<p>A) La Variación se debe principalmente a la contingencia sanitaria que se presentó debido al COVID-19, que afectó a toda la población a nivel mundial y, por consecuencia a México y por ende a la CDMX. Esta situación hizo que el Gobierno de la Ciudad de México tomara medidas para su control, entre estas medidas fue reducir el número de personas que asisten a los centros de trabajo para reducir el riesgo y el número de contagios. Sin embargo, estas medidas han afectado en la agilitación de los procesos y ocasionó un retraso en la preparación de los paquetes de concurso, así como el asistir a las visitas necesarias para llevar a cabo los levantamientos de campo, que se requieren para detallar los alcances y presupuesto de referencia de cada una de las instalaciones propuestas en la cartera de obras. Adicionalmente, se han tenido casos en que algunos procesos de licitación se declararon desiertos, toda vez que las propuestas presentadas por los proveedores no cumplieron con los requerimientos del documento de convocatoria. Los eventos antes descritos han impactado de manera relevante, provocando un retraso en la contratación de los trabajos; es importante señalar que a pesar de la situación se ha avanzado en los procedimientos licitatorios para la contratación de las obras y servicios, los cuales se han adjudicado durante el primer y segundo trimestre y los que se tienen programados, se harán en los trimestres restantes. Cabe mencionar que algunas obras concluirán hasta el próximo año, es decir, serán Bimenuales, y concluirán en el 2021, por lo que recién se están presentado estimaciones por parte de las empresas adjudicadas.</p> <p>Aunado a las siguientes cuestiones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución del personal en las empresas constructoras que llevan a cabo las obras, debido al recorte y contagio de estos por el COVID-19, los cuales se ven afectados en el avance programado.</li> <li>• Modificaciones al proyecto y por consiguiente a la obra, derivado de las condiciones que imperan en sitio.</li> <li>• Coordinación técnica con las diversas dependencias que participan en un proyecto integral, por medio de videoconferencia y no de forma presencial.</li> <li>• Aprobación por el área operativa y técnica en la modificación de los proyectos.</li> <li>• Problemática social en algunas obras por parte de los vecinos, de los servicios prestados por el SACIMEX.</li> <li>• Reposición de instalaciones hidráulicas dañadas por vandalismo o robo no imputables al contratista.</li> </ul>



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8) = 5-4	(9) = 6-5	
							<p>En cuestión Administrativa se tiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Derivado de las medidas tomadas por el COVID-19, los procesos en revisiones de documentos se han visto afectados en tiempo, lo que ha generado que se amplíen tiempos en la corrección de observaciones y en el registro de estos.</li> <li>Tiempo en la afectación presupuestal para la ejecución de los proyectos.</li> <li>Ajustes en la calendarización para la definición del Programa Operativo Anual.</li> <li>Consideraciones en las opiniones públicas emitidas por vecinos, asociaciones, líderes, ambientalistas, partidos políticos, etc., en el desarrollo del proyecto</li> <li>Oposiciones vecinales o de grupos antagonistas para la ejecución de las obras.</li> <li>Aprobación del subcomité de obras derivado de un proceso licitatorio declarado desierto.</li> <li>Selección del proceso derivado de un proceso declarado desierto para el análisis de propuestas técnicas y económicas que retrasa el inicio de la obra.</li> </ul> <p>Es importante señalar que la Dirección General de Agua Potable realiza acciones para acortar y mejorar los tiempos de presentación de estimaciones y facturación.</p> <p>Los Proyectos que con un menor ritmo de Gasto son los que se presentan a continuación por las principales Direcciones Generales que coordinan los trabajos de los proyectos:</p> <p>por Dirección General se presenta a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos coordinados por la Dirección General de Agua Potable</li> <li>Adquisición de maquinaria y equipos</li> <li>Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4</li> <li>Construcción de la Planta Potabilizadora Los Alorones 2 y 6</li> <li>Construcción de líneas y redes de agua potable</li> <li>Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México</li> <li>Construcción de plantas de bombeo de agua potable</li> <li>Construcción de plantas potabilizadoras</li> <li>Construcción de tanques de agua potable</li> <li>Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón</li> <li>Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1</li> </ul>





ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(0)=5-4 (1)=6-5	(2)=6-5	
6000	1,720,825,451.25	1,162,108,235.20	612,089,754.12	612,089,754.12	558,717,216.05	550,018,481.08	<p>Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina</p> <p>Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable</p> <p>Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)</p> <p>Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable</p> <p>Obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable</p> <p>Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y macromedición de líneas</p> <p>Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI</p> <p>Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable</p> <p>Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del sistema de agua potable</p> <p>Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías</p> <p>Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras</p> <p>Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable</p> <p>Rehabilitación de pozos de agua potable</p> <p>Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías</p> <p>Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de México</p> <p>Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y el Estado de México</p> <p>Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México</p> <p>Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos en la Ciudad de México</p> <p>Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable</p>



ECC-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Paso con dos decimales)				VARIACIÓN	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
					(8)=5-4	(9)=6-5	<p>Proyectos coordinados por la Dirección General de Drenaje</p> <p>Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de drenaje  Conformación de plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado dentro de la Zona Federal del Vaso de Texcoco EDOMEX (Tiro Fusible)</p> <p>Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceania, hacia Lumbriera L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y Venustiano Carranza (2a etapa)</p> <p>Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente</p> <p>Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a etapa</p> <p>Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra etapa</p> <p>Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo</p> <p>Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje</p> <p>Construcción semiprofundo Cayetano Andrade</p> <p>Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos</p> <p>Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje</p> <p>Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje</p> <p>Instalación de nuevas conexiones de drenaje</p> <p>Obras para la ampliación del drenaje profundo</p> <p>Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita</p> <p>Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel Semiprofundo Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán</p> <p>Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de conducción del Río de los Remedios</p> <p>Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional</p>





ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pisos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=4-5	(9)=6-5	
							<p>Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas</p> <p>Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y tratamiento</p> <p>Rehabilitación de la Lumbrera 7 I.O.S. (Interceptor Oriente Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera, Alcaldía Iztacalco (2a etapa)</p> <p>Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM</p> <p>Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje</p> <p>Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje</p> <p>Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo cajas de válvulas y piezas especiales en las redes primarias y secundarias de agua residual tratada</p> <p>Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del Ponce</p> <p>Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto, Alcaldía Iztapalapa</p> <p>Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de desajolje del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza</p> <p>Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan</p> <p>Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje</p>



ECG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Período: Enero-Junio 2020 2)						
CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)			VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4 (9)=6-5	
7000						<p>Proyectos coordinado por la Dirección General de Servicios a Usuarios</p> <p>Instalación de nuevas conexiones de agua potable</p> <p>Instalación de nuevas conexiones de drenaje</p> <p>Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores</p> <p>B) En resumen la Variación del Presupuesto Ejercido respecto al Presupuesto Devengado, obedece a que varios trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento se encuentran en proceso de facturación desfasado por el retraso descrito y algunas obras concluyeron al 31 de diciembre.</p> <p>Atraso imputable a las empresas contratista y de supervisión, en la entrega de documentación necesaria para el trámite de pago de trabajos ejecutados, debido a que las estimaciones finales, presentaron errores. Como medida correctiva, se les instruyo para que ingresen con carácter de urgente, la documentación corregida para trámite de pago. Es importante señalar, que la obra fue concluida.</p>
TOTAL URG (12)	6,089,715,661.92	5,276,458,525.46	4,343,684,003.28	4,343,684,003.28	813,257,136.46	932,774,522.18





**ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2**

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	399,150,332.79	312,574,718.58	267,786,487.11	267,786,487.11	86,575,614.21	44,788,231.47	
1000	225,315,712.00	198,581,617.13	173,031,601.59	173,031,601.59	26,734,094.87	25,550,015.54	A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto B) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto
2000	64,687,313.00	44,799,818.00	39,937,358.23	39,937,358.23	19,887,495.00	4,862,459.77	A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto B) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto
3000	109,147,307.79	69,193,283.45	54,817,527.29	54,817,527.29	39,954,024.34	14,375,756.16	A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto B) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto
TOTAL GASTO DE CAPITAL	80,555.00	-	-	-	80,555.00	-	
1000	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	
3000	-	-	-	-	-	-	
5000	80,555.00	-	-	-	80,555.00	-	A) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto B) Los recursos no fueron requeridos por las áreas centralizadoras y/o consolidadas del gasto
TOTAL URG (12)	399,230,887.79	312,574,718.58	267,786,487.11	267,786,487.11	86,656,169.21	44,788,231.47	







APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (1)	PP (2)	ÁREA FUNCIONAL RIF-SP-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
					ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (7)	ALCANZADO (8)	APROBADO (9)	PROGRAMADO (10)	DEVENGADO (11)	EJERCIDO (12)	PAGADO (13)		
1	F001	1-2-4-003	Ignidad y Derechos					859,917.00	286,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres					315,917.00	105,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Transversalización de la perspectiva de género	Acción	108.000	106.000	0.000	315,917.00	105,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos					544,000.00	181,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	R003	1-2-4-004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	108.000	106.000	0.000	544,000.00	181,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Ciudad sustentable</b>					15,562,774,323.00	6,472,334,919.71	5,588,801,244.04	4,611,470,490.39	4,611,470,490.39		
			Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					4,132,253,494.00	1,271,695,253.31	1,073,920,652.86	829,377,239.68	829,377,239.68		
			Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Otra	79.000	3.000	2.600	30,800,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	10,097,151.02	10,097,151.02		
M001	3-9-2-002	2-2-3-002	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	97,240.000	37,241.000	60.000	3,971,463,494.00	1,227,165,974.31	1,029,391,373.86	814,871,966.63	814,871,966.63		
			Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	79.000	19.000	2.660	130,000,000.00	33,229,279.00	33,229,279.00	4,408,122.03	4,408,122.03		
			Actividades de apoyo administrativo	Acción	1.000	1.000	0.300	6,750,000.00	81,395.79	81,395.79	73,194.72	73,194.72		
			Actividades de apoyo administrativo	Persona	3,494.000	1,588.000	1,568.000	540,122,610.00	309,218,593.00	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51		
G001	2-1-2-001	2-2-3-104	Administración de capital humano	Persona	3,614.000	1,643.000	1,554.000	2,558,778,870.00	1,223,575,317.00	1,128,805,958.80	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26		
			Administración de capital humano	Persona	3,614.000	1,643.000	1,554.000	2,558,778,870.00	1,223,575,317.00	1,128,805,958.80	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26		
			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Acción	1.000	1.000	0.000	24,720,362.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00		
			Función pública y buen gobierno	Acción	1.000	1.000	0.000	24,720,362.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00		
U002	1-8-1-094		Agua potable, drenaje y saneamiento				8,300,138,987.000	3,666,556,360.610	3,118,239,091.080	2,411,009,967.220	2,411,009,967.220			
			Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suministro	79.000	35.700	7.000	1	1	1	1	1		



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PP (8)	ÁREA FUNCIONAL F.F.SF-AI (1)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	AVANCE FÍSICO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (7)	APROBADO (9)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
		2-1-3-094	Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suministro	2,558,790.000	1,163,082.766	430,027.100	3,937,729,159.00	1,893,450,319.81	1,394,630,432.62	1,007,515,607.42	1,007,515,607.42
		2-2-3-215	Suministro de agua potable	Suministro	1,240,000.000	563,636.000	563,636.000	4,203,183,623.00	1,731,806,040.80	1,690,308,658.46	1,400,033,998.18	1,400,033,998.18
			<b>Cero agresión y más seguridad</b>				<b>17,440,070.00</b>	<b>17,440,070.00</b>	<b>16,324,992.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Cumplimiento de los programas de protección civil				17,440,070.00	17,440,070.00	16,324,992.00	232,000.00	0.00	0.00
		1-7-2-002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	3,500.000	3,290.000	0.000	17,440,070.00	16,324,992.00	232,000.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL SACHEX</b>				<b>15,581,074,310.00</b>	<b>15,581,074,310.00</b>	<b>6,488,946,549.71</b>	<b>5,589,033,244.04</b>	<b>4,611,470,490.39</b>	<b>4,611,470,490.39</b>





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
IGUALDAD Y DERECHOS 1	1-1-2-4-003-P001	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	ACCIÓN	CURSO

AVANCE FÍSICO DEL PP

ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANIZADO (10)	ICMP (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (17) = (14/13)*100	IARCM (18) = (15/17)*100
108.000	106.000	0.000	0.0	315,917.000	105,306.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo: (19)

El objetivo de esta actividad es que las y los trabajadores conozcan los derechos humanos para garantizar su difusión, ejercicio y respeto

Acciones Realizadas: (20)

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): (21)

Debido a las restricciones impuestas de aislamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.



APP-AR-AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período: Enero-Junio 2020										
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	CURSO	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS				
1	1-1-2-4-004-P002									
AVANCE FÍSICO DEL PP		PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)		ICPPP (%)		EJERCICIO		PAGOADO		IARCM (%)
PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGOADO (16)	(17)=(14/13)*100	(18)=(15/17)*100	(19)=(16/17)*100	(20)=(11/17)*100	
ORIGINAL										
108.000	108.000	0.000	0.0	544.000.00	181.332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Objetivo:

El objetivo de esta actividad es que las y los trabajadores conozcan los derechos humanos para garantizar su difusión, ejercicio y respeto

Acciones Realizadas:<sup>(20)</sup>

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):<sup>(21)</sup>

Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDETE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS													
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
Período: Enero-Junio 2020													
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA ESPECÍFICA (7)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL								ACCIÓN
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(17/17)*100	ACCIÓN	ACCIÓN	
													PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)
3,500,000	3,290,000	0,000	0.00	17,440,070.00	16,324,992.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<p><b>Objetivo:</b> Dentro de las actividades prioritarias de este Órgano Desconcentrado está el de proporcionar el servicio de dirigir los mecanismos de prevención y atención de los riesgos de desastres, mediante la aplicación de planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos, tendiente al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos de desastres, en el SACMEX en materia de Protección Civil.</p> <p>El comité interno de Protección Civil se conforma de un grupo de funcionarios que representan a las principales áreas de la institución, con capacidad de decisión sobre las acciones a seguir en el caso de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y que cuenta con información y capacidad de decisión de los recursos disponibles (humanos, materiales, de seguridad y médicos), para hacer frente a situaciones de emergencia.</p>													
<p><b>Acciones Realizadas:</b><sup>(20)</sup> Recorridos del Comité Interno de Protección Civil al edificio sede y a los diferentes campamentos e instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México e implementado otros recorridos con motivo del virus SARS-COVIT2 (Covid-19) por emergencia Sanitaria, haciendo la entrega de insumos para mitigar el riesgo de contagio entre los empleados del SACMEX. Se lleva un conteo diario de personal que se ha presentado conforme las indicaciones de sus superiores. Además se realizó apoyo a la sanitización de los inmuebles ubicados en la calle de Nezahualcoyotl 109 y 127. Así mismo se llevo la atención a las dos emergencias causadas por fenómenos naturales (sismos) ocurridos recientemente en la Ciudad de México con saldo blanco en todas las instalaciones que conforman este organo desconcentrado.</p>													
<p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):</b><sup>(21)</sup> Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID- 19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.</p>													



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período: Enero-Junio 2020											
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)			DENOMINACIÓN PP (5)			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-2-1-2-0001-0001			ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO			ACCIÓN	ACCIÓN			
AVANCE FÍSICO DEL PP											
PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(17/17)*100		
1.000	1.000	0.000	24,720,362.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
<p><b>Objetivo:</b>            Dentro de las actividades prioritarias de este órgano desconcentrado está el de proporcionar el servicio de dirigir los mecanismos y políticas de prevención y atención de los riesgos de desastres, mediante la aplicación de planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos, tendiente al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos de desastres, en el SACMEX en materia de Protección Civil.</p> <p>El comité interno de Protección Civil se conforma de un grupo de funcionarios que representan a las principales áreas de la institución, con capacidad de decisión sobre las acciones a seguir en el caso de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y que cuenta con información y capacidad de decisión de los recursos disponibles (humanos, materiales, de seguridad y médicos), para hacer frente a situaciones de emergencia.</p> <p>Además de ser la máxima autoridad en la materia al momento de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, todos los miembros del comité y la población en general deben estar informados y capacitados sobre cuál debe ser su actuación en el caso de que ocurra un desastre que afecte al inmueble; por ser la instancia de primer contacto con cuerpos de emergencia, es necesaria la participación de directivos, empleados y visitantes en las tareas de Protección Civil del inmueble de referencia.</p>											
Acciones Realizadas: <sup>(16)</sup>											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): <sup>(18)</sup>											
Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.											





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS														
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO														
Período: Enero-Junio 2020														
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2--2-1-2-001-M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	ACCIÓN	AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP					
					PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/8)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENIGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(14/17)*100
ORIGINAL					1.000	0.300	30.0	6,750,000.00	81,395.79	81,395.79	73,194.72	73,194.72	100.0	30.0

**Objetivo:**  
Realizar las actividades administrativas necesarias para el Sistema de Aguas efectuó las acciones que sean encomendadas a las áreas que conforman este Órgano Desconcentrado respecto a los calendarios físico financiero que fueron autorizados en el presupuesto 2020 y ejercer de manera eficiente estos recursos para dar cumplimiento a las metas planteadas.

**Acciones Realizadas:**<sup>(18)</sup>  
Se incluye el 3000 de acción referente al avance financiero

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):**<sup>(12)</sup>  
Todo se ejerce en el capítulo 3000

**Debido a las restricciones impuestas de alejamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID- 19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.**



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)		UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA ESPECÍFICA (7)					
			PERSONA	PERSONA						
Ciudad Sustentable 2	2-2-1-2-104-M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
			PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENIGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP2 (%) (17) = (14/13) * 100	IARCM (%) (18) = (14/17) * 100
3,494,000	1,588,000	1,588,000	100.0	540,122,610.00	309,218,593.00	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	86.6	115.5

Objetivo: Garantizar se cumpla con el pago de sueldos y salarios de estructura así como el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales de los servidores públicos y trabajadores que laboran en el SACMEX, respetando las Condiciones Generales de Trabajo y disposiciones aplicables.

Acciones Realizadas:<sup>(20)</sup>

Se ejerce en el capítulo 1000, agrupa las remuneraciones de 1,588 personas al servicio de los entes públicos, tales como: Sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, Prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Se ejerce en el capítulo 3000, Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):<sup>(21)</sup>

En la variaciones en el presupuesto programado, respecto al ejercicio no se realizaron metas en obra ya que los ejercicios realizados son en los capítulos 1000 y 3000

En los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales

Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUÉDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEHOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)			
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-2-2-3-104-M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	PERSONA	PERSONA			
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)							
ORIGINAL	ALCANZADO (10)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100
3,614.000	1,643.000	1,223,575,317.00	1,128,805,958.80	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	92.3	102.5

**Objetivo:** Garantizar se cumpla con el pago de sueldos y salarios de estructura así como el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales de los servidores públicos y trabajadores que laboran en el SACMEX, respetando las Condiciones Generales de trabajo y disposiciones aplicables.

Acciones Realizadas:<sup>(20)</sup>

Se ejerce en el capítulo 1000, agrupa las remuneraciones de 1,554 personas al servicio de los entes públicos, tales como: Sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario. Prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):<sup>(21)</sup>

En la variaciones en el presupuesto programado, respecto al ejercicio no se realizaron metas en obra ya que los ejercicios realizados son en lo capítulo 1000

Se ejerce en el capítulo 1000, en donde se agrupa las remuneraciones de los servicios, tales como: Sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario. Prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUÉDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19. a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
Periodo: Enero-Junio 2020												
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)			UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	SUMINISTRO	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) (18) = (17/17)*100
		PROGRAMADO (10)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13)*100	SUMINISTRO	
Ciudad Sustentable 2	2-2-1-3-094-U002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO										
ORIGINAL		PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13)*100	SUMINISTRO	IARCM (%) (18) = (17/17)*100
2,558,790.000		1,163,082.770	429,612.500	36.9	3,937,729,159.00	1,893,450,319.81	1,394,630,432.62	1,007,515,607.42	1,007,515,607.42	73.7		50.1
<b>Objetivo:</b> <sup>(18)</sup> Reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente; con el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario construir atarjes y colectores para su incorporación a la red primaria, continuar la rehabilitación del drenaje profundo y disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento demográfico y disminución de las áreas para infiltración de las aguas pluviales. Realizar las acciones necesarias en época de estiaje (seca), a fin de recuperar la capacidad de almacenaje, regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en la época de lluvias. Llevar a cabo obras de mantenimiento en infraestructura hidráulica de drenaje de la Ciudad de México, que se caracterizan por ser una de las más complejas a nivel mundial desde el punto de vista operativo, debido principalmente a la pérdida gradual de la pendiente hidráulica de las tuberías, producto de los hundimientos diferenciales del subsuelo, término de vida útil y al crecimiento desmedido de la población.												
<b>Acciones Realizadas:</b> <sup>(19)</sup> Se encuentran en proceso de ejecución las obras multi-anales: Construcción de colector de alivio en Av. Tahel-Oceanía, hacia Lumbrales L-6 del Interceptor Oriente, Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (segunda etapa) Construcción de drenaje santa Martha Acatitla Sur, Colector Estuflillo, así como la obra anual Sustitución de red secundaria en la colonia Doctores; Concluyeron las obras multi-anales construcción de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza 2a etapa, Alcaldía Iztapalapa y 3a etapa, Alcaldía Iztapalapa, estas obras realizaron en conjunto 2.7 km de colectores. Se encuentra en proceso de rehabilitación de red de drenaje en la colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco. Segunda Etapa, con un avance a la fecha de 0.2 km. Concluyó la obra multi-annual Rehabilitación de la Lumbrales 71.0.S. (Interceptor Oriente-Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrales 71.0.S.1 (Interceptor Oriente-Sur) Colina Iztacalco (Segunda Etapa). Así mismo, terminaron los trabajos de desazolve, retirando el material producto de azolve y los caminos de penetración antes de la temporada de lluvias y la disposición final del material extraído producto del desazolve y de las excavaciones de las obras que realiza el Sistema de Aguas de La Ciudad de México, el cual opera todo el año. Al periodo se extrajeron 347,758 m <sup>3</sup> de material de azolve de las presas Anzaldo, Texcalatlaco, San Joaquín, Mixcoac, Becerra "C", Becerra "A", Tequilasco, Tecamachalco, San Lucas, La Mina y Las Flores; de las lagunas Cuauhtepac, Ciénega Chica, Ciénega Grande, San Lorenzo, La Quebradora y Mayor de Iztapalapa; de los ríos Hondo, San Javier y de los Remedios; beneficiando el área metropolitana ya que las actividades realizadas permitirán la operación adecuada del sistema superficial de regulación y desalzo de aguas negras y pluviales en la época de lluvias.												
<b>Participaciones</b> Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): <sup>(20)</sup> La variación principal se debe a que las siguientes obras multi-anales se terminaron anticipadamente: En el caso de la construcción de colector en la colonia U.H. Ejército de Oriente, Alcaldía Iztapalapa, por problemas sociales, relacionados con oposición vecinal a la ejecución de los trabajos, para que sean atendidos sus demandas por daños ocasionados a las viviendas en el pasado mismo de 2017 y por necesidades de operación a la obra Rehabilitación Integral para incrementar la capacidad de desalzo del interceptor oriente sur, del túnel de la Lumbrales 51.0.S. - I-51.0., en las Alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Es importante señalar, que existe atraso imputable a las empresas contratistas y de supervisión, en la entrega de documentación necesaria para el trámite de pago de trabajos ejecutados (debido a la conciliación de volúmenes de obra y errores para corrección), necesaria para elaborar y autorizar los generadores que soportan las estimaciones. Como medida correctiva, se les instruyó para que presenten con carácter de urgente, la documentación para el trámite de pago de la obra ejecutada no estimada. Adicionalmente, existen economías generadas por la diferencia entre los montos programados y las propuestas de las empresas ganadoras de los concursos.												
En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de drenaje (albañil), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 105 conexiones de drenaje. Los cuales beneficiaron aproximadamente a 1.050 habitantes de esta Urbe.												





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS												
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
Periodo: Enero-Junio 2020												
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)						SUMINISTRO	
					PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(10)/8]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)		EJERCIDO (15)
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO												
AVANCE FÍSICO DEL PP												
ORIGINAL												
2,558,790.000	1,163,082.770	429,612.500	36.9	3,837,729,159.00	1,893,450,319.81	1,394,630,432.02	1,007,515,607.42	1,007,515,607.42	73.7	50.1		
<p><b>Acciones Realizadas:</b><sup>(20)</sup></p> <p>Se cumplió con la meta física establecida efectuándose acciones de mantenimiento y operación para mantener en operación la infraestructura hidráulica y redes hidráulicas del sistema de drenaje instalado en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y Zona Cuernavaca, las 24 horas de los 305 días del año.</p> <p>Retiro de escombros y basura 5,200 metros cúbicos Mantenimiento operativo 85 acciones Mantenimiento civil 1,100 acciones Mantenimiento mecánico 850 acciones Mantenimiento eléctrico 2,722 acciones Mantenimiento a áreas verdes 8,100 metros cuadrados Aplicación de producto ecológico 1,500 litros</p> <p>Dirección de Operación de Drenaje Limpieza de 1,131.94 km. De la red de drenaje. Limpieza de 48,889.55 de accesorios de la infraestructura hidráulica Se extrajeron 5,368.55 metros cúbicos de azolve. Se extrajeron 1,972 metros cúbicos de basura. Se efectuó mantenimiento operativo 133 acciones Se efectuó mantenimiento civil 814.5 acciones. Se efectuó mantenimiento mecánico 630 acciones Se efectuó mantenimiento eléctrico 53 acciones</p>												
<p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM):</b><sup>(21)</sup></p> <p>2.- Al presupuesto autorizado para el ejercicio 2020, se le efectuaron ajustes presupuestales para dar suficiencia económica a otros programas prioritarios, así como también se efectuaron transferencias de recursos como son adiciones y ampliaciones a partidas presupuestales que no contaban con recursos presupuestales y a otras partidas que no fue suficiente el recurso asignado. Así mismo también se efectuaron las adquisiciones de "Materiales y Suministros", "Servicios" y "Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles", las cuales se encuentran en proceso de adquisición mediante los procesos y lineamientos establecidos.</p> <p>Es importante señalar que la dirección de mantenimiento de maquinaria y equipo de desazolve realizó acciones diferentes a la unidad de medida de trabajos de mantenimiento a las instalaciones de drenaje: Planta de bombeo no. 7 del sistema gran canal. Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje</p>												
<p>Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.</p>												





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período: Enero-Junio 2020											
E/E (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	AVANCE FÍSICO DEL PP			PRESUPUESTO DEL PP (Presup con dos decimales)			UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	SUMINISTRO	
ORIGINAL		PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	(CMPP %) (11) = (10/9) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(CPPP %) (17) = (16/13) * 100	IARCM (%) (18) = (17/17) * 100
Ciudad Sustentable 2	2-3-1-3-094-U002	1,163,982,770	429,612,500	36.9	3,937,729,159.00	1,893,450,319.81	1,394,630,432.62	1,007,515,607.42	1,007,515,607.42	73.7	50.1
<p><b>Objetivo:</b><sup>(19)</sup>  Reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente; con el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario construir atarjeas y colectores para su incorporación a la red primaria, continuar la rehabilitación del drenaje profundo y disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento demográfico y disminución de las aguas pluviales. Realizar las acciones necesarias en época de estiaje (seca), a fin de recuperar la capacidad de almacenamiento y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en la época de lluvias. Llevar a cabo obras de mantenimiento en infraestructura hidráulica de drenaje de la Ciudad de México, que se caracteriza por ser una de las más complejas a nivel mundial desde el punto de vista operativo, debido principalmente a la pérdida gradual de la pendiente hidráulica de las tuberías, producto de los hundimientos diferenciales del subsuelo, término de vida útil y al crecimiento desmedido de la población.</p> <p><b>Acciones Realizadas:</b>  Se encuentran en proceso de ejecución las obras multi-anales: Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa con un avance al periodo de 5.633 km, cuyo objetivo es la rehabilitación integral de la red de drenaje de la central de abasto, de las redes secundarias y primarias del drenaje y alcantarillado, que se encuentra conformada por 32 km de atarjeas y colectores, las cuales en algunas zonas han sufrido graves asentamientos con un deterioro gradual llegando al final de su vida útil, lo que genera inundaciones y derrames de aguas residuales en viaductos principales y accesos a patios de maniobras, afectando directamente a locatarios y visitantes a la Central de Abasto y la ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional, con un avance acumulado a la fecha del 87%. En esta obra hidráulica de gran valor histórico y medioambiental para la Ciudad de México, se atenderán las zonas con deterioro ambiental, urbano y social, dadas las condiciones que presenta la infraestructura debido a su vida operativa y a las condiciones a que ha sido sometida contemplando acumulación de basura, crecimiento de lirio, diversos tipos de perforaciones en los taludes, hundimientos diferenciales que ha registrado el subsuelo dentro de la zona y fallas geológicas, que indican una clara necesidad de renovación, para evitar el fin de su vida útil. Esta Acciones fomentaran actividades de esparcimiento, recreativas, deportivas y turísticas que derivarán básicamente en el mejoramiento ambiental y bienestar social.</p> <p>Se encuentran en proceso de ejecución las obras: Construcción de atarjeas y colectores en la colonia Barrio 18, con un avance al trimestre de 0.168 km, cuyo objetivo es eliminar encharcamientos en la zona; 2da. Etapa de la rehabilitación del colector sanitario del Río Santiago y Sustitución de colectores en la Colonia del Mar, Alcaldía Tlalhuac, con un avance en conjunto de 0.209 km de instalación de tubería y continuar la ejecución de actividades para la disposición final del material extraído producto del desazolve y de las excavaciones de las obras que realiza el Sistema de Aguas de La Ciudad de México, el cual opera todo el año.</p> <p>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):  La variación negativa se debe a atrasos de obra imputable a las empresas; sin embargo, debe considerarse también, que durante el proceso de los trabajos se han presentado problemas sociales con comerciantes y el evento por lluvia atípica con granizo que causo el colapso de dos naves en el caso de la Central de Abastos y de igual manera, interrupciones constantes por vecinos y pérdida de la fuerza de trabajos por la contingencia sanitaria en el caso de Canal Nacional. Es importante señalar, que existe atraso imputable a las empresas, en la presentación e ingreso de estimaciones para trámite de pago.  Adicionalmente en la obra Sustitución de colectores en la Colonia del Mar, existe variación debido a que la empresa contratista realizó un convenio para el transporte de materiales con el sindicato La Libertad y no se ha podido realizar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  Se ejerce en el capítulo 2000, agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.  En las variaciones en el presupuesto programado, respecto al ejercicio no se realizaron metas en obra ya que los ejercicios realizados son en los capítulos 1000 y 3000  Se ejerce en el capítulo 3000, Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.  Las causas de la variación para el índice de aplicación de recursos para el primer trimestre en esta actividad institucional, corresponden a otras áreas con las que se comparte el presupuesto por tal motivo la variación de metas programadas corresponden a otra área.</p>											





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS															
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
Período: Enero-Junio 2020															
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)		UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)									
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-1-8-1-094-U002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SUMINISTRO	PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10)/(1)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICRPP (%) (17)=(16)/(13)*100	IARCV (%) (18)=(11)/(17)*100
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICRPP (%) (11)=(10)/(1)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICRPP (%) (17)=(16)/(13)*100	IARCV (%) (18)=(11)/(17)*100					
79.000	35.700	2.000	5.6	159,226,205.00	41,300,000.00	33,300,000.00	3,460,361.00	3,460,361.00	80.6	6.9					
FAFEF															
<p><b>Objetivo:</b><sup>(19)</sup>  Reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente; con el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario construir atarjeas y colectores para su incorporación a la red primaria, continuar la rehabilitación del drenaje profundo y disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento demográfico y disminución de las áreas para infiltración de las aguas pluviales. Realizar las acciones necesarias en época de estiaje (seca), a fin de recuperar la capacidad de almacenamiento y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en la época de lluvias. Llevar a cabo obras de mantenimiento en infraestructura hidráulica de drenaje de la Ciudad de México, que se caracteriza por ser una de las más complejas a nivel mundial desde el punto de vista operativo, debido principalmente a la pérdida gradual de la pendiente hidráulica de las tuberías, producto de los hundimientos diferenciales del subsuelo, término de vida útil y al crecimiento desmedido de la población.</p>															
<p><b>Acciones Realizadas:</b><sup>(20)</sup>  Se encuentran en proceso de ejecución obras para la rehabilitación de red drenaje por presencia de grietas en el Alcaldía Iztapalapa (Zonas 1,2, 3, 4 y 5)</p>															
<p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):</b><sup>(21)</sup>  Existe variación debido a que se declaró desierto el concurso para adjudicar la rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, alcaldía Gustavo A Madero, adicionalmente, debido a que el cajón opera en temporada de lluvias, la obra será adjudicada para su ejecución en época de estiaje (seca) con ejecución multiannual. Asimismo, existe atraso imputable a las empresas contratista y de supervisión, en la entrega de documentación necesaria para el trámite de pago de trabajos ejecutados, debido a la conciliación de volúmenes de obra, necesaria para elaborar y autorizar los generadores que soportan las estimaciones. Como medida correctiva, se les instruyó para que presenten con carácter de urgente, la documentación para el trámite de pago de la obra ejecutada no estimada.</p>															
<p>Se ejerce en el capítulo 1000, agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: Sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.</p>															
<p>Se ejerce en el capítulo 300, Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.</p>															
<p>Debido a las restricciones impuestas de alejamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.</p>															









APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero - Junio 2020

EJE (1)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	SUMINISTRO
CUIDAD SUSTENTABLE 2		AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	SUMINISTRO
2-2-2-3-215-U002		PRESUPUESTO DEL PP (Pasos con dos decimales)	ICPPP (%) (11)=[10/9]*100	ICPPP (%) (17)=[14/13]*100
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)
1,240,000.000	563,636.000	563,636.000	4,203,183,623.00	1,731,725,485.80
			DEVENGADO (14)	PAGADO (16)
			1,690,309,658.46	1,400,033,998.18
			EJERCIDO (15)	97.6
			1,400,033,998.18	102.5

Objetivo:

Emisión y distribución de boletas de derechos por el suministro de agua  
Emitir y distribución de boletas de derechos por el suministro de agua  
Pago por el suministro de aguas nacionales, pago por el aprovechamiento por conducción y entrega de agua en bloque, pago de los derechos por el aprovechamiento de fuentes propias y federales, pago por el trasvase de fuentes federales así como el pago por contribución de mejoras (Chiltesdo).  
Llevar a cabo las acciones y programas de potabilización y desinfección del agua potable autorizados en la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable en dependencias gubernamental, estatal, federal y particular, para mejorar en los servicios de la Ciudad de México y cumplir con la norma oficial vigente, suministrada a través de la red de distribución de agua potable, para su buen funcionamiento, supervisar la aplicación de los procesos a la infraestructura hidráulica de agua potable como son: control y calidad de los componentes de los equipos de cloro líquido anhidro en las instalaciones del sistema de agua potable, para su buen funcionamiento, supervisar la aplicación de los procesos a la infraestructura hidráulica de agua potable como son: control y calidad del agua, clasificación, monitoreo de sustancias químicas para control de calidad en el proceso de potabilización del agua.

Acciones Realizadas:

La ejecución de los trabajos relacionados con el sistema comercial para los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una boleta (de acuerdo a la Quinta Prórroga al Título de Concesión de fecha 30 de mayo de 2016), permite conocer el consumo de agua de los usuarios del servicio en la Ciudad de México y con esto determinar los derechos a pagar según el consumo de cada uno de ellos, esto de acuerdo a las tarifas establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente. Emitir y Distribuir boletas para el Pago de Derechos por Suministro de Agua y los Derechos de Descarga a la Red de Drenaje cada bimestre a todos los usuarios activos registrados en el padrón de usuarios, con las siguientes estrategias:

- Asegurar que a los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una boleta para el pago de derechos a través de los aparatos medidores instalados o no en los predios, se lleven a cabo mediante un consumo medido, promedio, histórico o mediante la cuota fija según corresponda al uso de la toma, esto apégandose a las tarifas establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente.
- Garantizar la entrega oportuna de la boleta en el domicilio del usuario de la toma, a fin de que efectúe en tiempo el pago de los derechos por suministro de agua por el importe emitido en la boleta de pago.
- La implementación de estrategias para el ahorro y aprovechamiento del agua, mediante mensajes dirigidos a la ciudadanía en la parte posterior de las boletas de derechos por suministro de agua, así como una campaña del adecuado uso y aprovechamiento del vital líquido en todas y cada una de las oficinas de atención al público (OAP's) de la Ciudad de México.

Durante el periodo de enero - junio del año 2020, se emitieron 5,746,344 boletas a los usuarios registrados en el padrón a los cuales se les emite y distribuye una boleta por derechos de suministro de agua, así como por los derechos de descarga a la red de drenaje para las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Con el fin de llevar un control físico - financiero de esta actividad, se celebraron 4 órdenes de trabajo para la prestación de servicios relacionados con el servicio público de agua potable, esto con base en el Título de Concesión de fecha 01 de mayo de 2004 y de sus modificaciones y prórrogas para el complemento del ejercicio 2019, mismas que concluyeron el 10 de febrero de 2020; asimismo, para el finiquito de las órdenes de trabajo que se formalizaron para este periodo, se llevaron a cabo 6 convenios modificatorios de reducción de volumen y monto para las concesionarias Veolia Agua de México, S.A. de C.V. y Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V., ampliación de volumen y reducción de monto para Industrias del Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y convenio de reducción de monto para la concesionaria Agua de México, S.A. de C.V. De igual manera para dar continuidad a la actividad, en el mes de febrero se formalizaron 4 nuevas órdenes de trabajo con un periodo del 11 de febrero al 22 de diciembre de 2020; Dichas órdenes de trabajo fueron celebradas entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las empresas concesionarias que ejecutan las actividades.

Los pagos por el suministro de aguas nacionales así como el aprovechamiento por conducción y entrega de agua en bloque de los meses de enero - mayo de 2020.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI):

En relación a las variaciones observadas se presenta en el capítulo 2000 Materiales y Suministros al igual en el capítulo 3000 Servicios Generales

En la variaciones en el presupuesto programado, respecto al ejercicio no se realizaron metas en obra ya que los ejercicios realizados son en los capítulos 2000 y 3000

CONCEPTO	M3
Enero	32,797,899
Febrero	29,935,848
Marzo	32,160,449
Abril	33,014,678
Mayo	33,091,864
Primer trimestre F.F. Y F.P.	248,616,935
	407,621,673





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período: Enero-Junio 2020										
EJE (2)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)		UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA ESPECÍFICA (7)					
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-2-2-3-202-K003	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		OBRA	OBRA					
AVANCE FÍSICO DEL PP						PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICIPP (%) (11)=[10/9]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[14/13]*100	IARCM (%) (18)=[11/17]*100
97,240.000	37,241.000	35,052.000	94.1	3,971,463,494.00	1,227,165,974.31	1,029,391,373.86	814,871,966.63	814,871,966.63	83.9	112.2

**Objetivo:**  
Para mantener en condiciones normales de operación la infraestructura de agua potable (pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, líneas de conducción, redes de distribución) el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza en dichas instalaciones trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo tanto electromecánico y civil; ya que toda esta infraestructura al operar los 365 días del año registra un desgaste continuo motivo por el cual es necesaria la sustitución de los mismos y de esta forma se pueda garantizar el abastecimiento del agua potable a los habitantes de la Ciudad de México, debido al abatimiento del nivel estático del acuífero el Valle de México este órgano desconcentrado para mantener los caudales de abastecimiento de agua potable que requieren los habitantes de esta ciudad es necesario que realice la reposición de los pozos de agua potable que han salido fuera de operación y que para incorporar sus caudales deben perforarse a hasta 400 metros de profundidad.

**Acciones Realizadas:**<sup>(20)</sup>  
Se ejecutaron **34,849 actividades**, correspondientes a la sustitución de medidores que presentan anomalías en el registro del consumo y que han rebasado su vida útil de servicio, la instalación medidores en cuentas que no presentan servicio medido y que si forma se factibilidad técnica para la instalación del equipo de medición, disponiendo así de un registro confiable y seguro del consumo de agua, así como la rehabilitación de medidores que requieren un cambio en los componentes que presentan problemas para su correcto funcionamiento

En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de agua potable (tomas domiciliarias de agua potable), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo **185 tomas domiciliarias** de agua potable, los cuales beneficiaron aproximadamente a **1,850 habitantes** de esta Urbe.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):**<sup>(21)</sup>  
Se ejerce en el capítulo 2000, Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Se ejerce en el capítulo 3000, Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

En el trimestre Enero Junio 2020, en esta Actividad Institucional presenta un leve avance físico, ya que al periodo el área responsable de ejercer los recursos financieros de esta actividad, no era fue posible, debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, retrasando los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.









APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS														
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO														
Período: Enero-Junio 2020														
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/8) * 100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13) * 100	IARCM (%) (18) = (11/17) * 100
CIUDAD SUSTENTABLE 2					2-2-3-202-4003					COCONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE				
AVANCE FÍSICO DEL PP														
97,246.000	37,241.000	35,052.000	94.1	3,971,463,494.00	1,227,165,974.31	1,029,391,373.86	814,871,966.63	83.9	814,871,966.63	814,871,966.63	814,871,966.63	814,871,966.63	83.9	112.2
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)														
CAPITALIDAD														
Sustitución de Líneas de Agua Potable														
Sustitución de 460 metros de red de distribución de agua potable existente de 4 pulg y 12 pulg de diámetro, en la calle Georgia entre Pensylvania y Av. Insurgentes, colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez														
Sustitución de red distribución d agua potable de agua potable de colonia Morelos,Alcaldía Venustiano Carranza														
Sustitución de 1.22 m (48"), de concreto reforzado a hierro dúctil, en calle Soto y Gama entre Carlos I. Gracidas y Periférico, U.H. Vicente Guerrero, Alcaldía de Iztapalapa														
Sustitución de red secundaria de agua potable de 4", 6", y 12" de diámetro, en la colonia ampliación san pedro Xalpa, Alcaldía Acoapatzalco.														
Sustitución de red secundaria de agua potable de 4", 6", y 12" de diámetro, en la colonia Del Bosque, Alcaldía Gustavo A. Madero.														
Sustitución de red secundaria de agua potable de 4", 6", y 12" de diámetro y acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores, colonia Del Bosque, Alcaldía Gustavo A. Madero.														
Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa, rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa Zona 1														
Sustitución y automatización de la red secundaria de agua potable, colonia Guadalupe Tepeyac, Alcaldía Gustavo A. Madero														
Sustitución y automatización de la red secundaria de agua potable o en las calles Miravalle y callejón Miravalle, colonia Candelaria Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero														
Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa, rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa Zona 2														
Sustitución de red de distribución de agua potable existente de 12" de diámetro calle Laguna de Términos entre Lago Hielmar y Lago Mask, colonia Anáhuac los Manzanos, Alcaldía Miguel Hidalgo.														
Sustitución de 1232 metros de red de distribución de agua potable existente de 12" de diámetro en Calzada Legaría, entre Periférico y Casa de la Moneda, colonia Irrigación Alcaldía Miguel Hidalgo.														
Sustitución de red secundaria de agua potable de 4 pulg, 6 pulg, 12 pulg, de diámetro, en la colonia Loma la Palma, Alcaldía Gustavo A. Madero														
Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa. Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa. (zona 4)														
Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa. Rehabilitación de la red de agua potable por presencia de grietas en la Alcaldía de Iztapalapa. (zona 3)														
Sustitución de línea de agua en acueducto de av. La Monera esquina canal de Ameca a av. Tláhuac esquina Luis Delgado, Tlalisco, Zapotitlán, Santa Catarina, López Portillo, Alcaldía Tláhuac.														
PARTICIPACIONES														
CAPITALIDAD														
Sustitución de Líneas de Conducción de Agua Potable de la Planta de Bombeo Tlalisco al Tanque López Portillo, Colonia López Portillo, Alcaldía Tláhuac														
Construcción de Interconexiones de líneas de agua potable para el aprovechamiento de la infraestructura existente en colonia Xaxaico 2 en el pueblo de San Miguel Topilejo Alcaldía Tlalpan														





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período: Enero-Junio 2020

Table with columns: EJE (3), ÁREA FUNCIONAL (4), DENOMINACIÓN PP (9), UNIDAD DE MEDIDA (6), UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7), CIUDAD SUSTENTABLE 2, 2-2-3-202-M003, COONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, AVANCE FÍSICO DEL PP, ORIGINAL, PROGRAMADO (9), ALCANIZADO (10), ICMP (11), APROBADO (12), PROGRAMADO (13), DEVENGADO (14), EJERCIDO (15), PAGADO (16), ICPPP (17), IARCM (18), 97,240.000, 37,241.000, 35,052.000, 94.1, 3,971,463,494.00, 1,227,165,974.31, 1,029,391,373.86, 814,871,966.63, 814,871,966.63, 83.9, 112.2

PARTICIPACIONES
Rehabilitación de Líneas de Conducción
Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas y sustitución de líneas en diferentes Alcaldías. Construcción de la línea de conducción del pozo san Sebastián, Alcaldía Iztapalapa.
Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas y sustitución de líneas en diferentes Alcaldías. Construcción de la línea de distribución (garzas) en el pozo San Sebastián, en la Alcaldía Iztapalapa.
Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas y sustitución de líneas en diferentes Alcaldías.
Construcción de la línea de conducción en Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa.

Se encuentra en proceso de levantamiento físico del estado actual de los sitios a medir para realizar la medición en líneas de conducción de la Alcaldía Azcapotzalco, así como el desarrollo de las actividades de gestión de seguridad en los pozos y tanques de agua potable.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
En la variaciones en el presupuesto programado, respecto al ejercicio no se realizaron metas en obra ya que los ejercicios realizados son en los capítulos 3000 y 6000

Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.

Handwritten signature in blue ink



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período: Enero-Junio 2020										
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)								UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP ESPECÍFICA (7)
CUIDAD SUSTENTABLE 2	2-2-2-202-4003	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE								OBRA
ORIGINAL	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(6)/(10)]*100	APROBADO (13)	PROGRAMADO (13)	DEBERGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=[(14)/(13)]*100	PARCHE (%) (18)=[(14)/(17)]*100
97,240.000	37,241.000	35,052.000	94.1	3,871,463,494.00	1,227,165,974.31	1,029,391,373.56	814,871,966.63	814,871,966.63	83.9	112.2
<p>REPOSICIÓN DE POZOS PARTICIPACIONES</p> <p>Reposición del pozo san Luis 4 en la Alcaldía Milpa Alta                      Reposición del pozo san Luis 6 en la Alcaldía Xochimilco                      Reposición del pozo santa Catarina 5 en la Alcaldía Tláhuac                      Reposición del pozo sector popular 1, Alcaldía Iztapalapa                      Reposición del pozo purísima democrática, Alcaldía Iztapalapa                      Reposición del pozo purísima Iztapalapa 4, Alcaldía Iztapalapa                      Reposición del pozo Tepexpan norte 4, Edo. de Mex.                      Reposición del pozo miguel alemán, Alcaldía Miguel Hidalgo.</p> <p>Reposición del Pozo Noria 5, Alcaldía Xochimilco                      Reposición de pozo profundo denominado directo 19, anillo periférico sur (Boulevard Adolfo Ruiz C.) S/n entre las calles (crepúsculo y albaa, col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía. Coyoacán cp. 04530.</p> <p>Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo noria 3, Alcaldía Xochimilco                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo directo 19, Alcaldía Coyoacán                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo s-12, Alcaldía Xochimilco                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo noria 5, Alcaldía Xochimilco                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo directo 24, Alcaldía Coyoacán                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo tejocuillos, edo. De mes.                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo Tulyehualco sur 5, Alcaldía Tlalpan                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo Tepapan sur 1, Edo. De mes.                      Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos en diferentes Alcaldías y estado de México. Pozo Tepapan sur 2, Edo. De mes.</p> <p>CONSTRUCCION, REHABILITACION, SECTORIZACION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE</p> <p>La Dirección de Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Eléctricos y de Transporte, realiza rehabilitaciones y mantenimientos a los manantiales, subestaciones eléctricas, líneas eléctricas, tanques de almacenamiento de agua potable, plantas de bombeo, pozos de extracción de agua potable en el sistema Lerma, rebombos de agua potable, plantas potabilizadoras, sistema de fuerza, nichos de cloración, campamentos, pozos de agua potable en diferentes Alcaldías, cajas de válvulas en red primaria, plantas cloradoras, computas en trifurcaciones y obra civil en diferentes instalaciones los cuales se encuentran en proceso de ejecución, y el resto de los procedimientos se encuentran en proceso de licitación</p> <p>En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de agua potable (tomas domiciliarias de agua potable), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 185 tomas domiciliarias de agua potable, los cuales beneficiaron aproximadamente a 1,850 habitantes de esta Urbe.</p> <p>Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID- 19. a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.</p>										





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)										UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA PP (6)		UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)	
		PROGRAMADO (8)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=[(8)/(9)]*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPP2 (%) (17)=[(14)/(13)]*100	ICPP1 (%) (18)=[(15)/(13)]*100	ICPP3 (%) (19)=[(16)/(17)]*100			
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-3-9-2-202-X003	79.000	19.000	2.660	14.0	130.000.000.00	33.229.279.00	33.229.279.00	33.229.279.00	4.408.122.03	4.408.122.03	4.408.122.03	100.0	100.0	14.0

Acciones Realizadas:

En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de drenaje (albañal), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 106 conexiones de drenaje, los cuales beneficiaron aproximadamente a 1.050 habitantes de esta Urfh.

La Variación existente entre el Presupuesto Devengado respecto al Presupuesto Programado en la Área Funcional la cual obedece a que se tuvo un leve retraso en la preparación de los paquetes de concurso, derivado de los levantamientos de campo, necesarios para detallar los alcances y presupuesto de referencia de cada una de las instalaciones propuestas en la cartera de obras. Esta situación no ha impactado de manera relevante, pero si ha provocado un retraso en la contratación de los trabajos; es importante señalar que los procedimientos licitatorios para la contratación de los servicios se adjudicaron durante el segundo trimestre del año, lo que provoca que los trabajos se encuentren en proceso de ejecución, por lo que recién se han presentado estimaciones por parte de las empresas adjudicadas.

Es importante señalar que la Dirección de Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Eléctricos y de Transporte, realiza acciones para acortar y mejorar los mantenimientos a equipo electromecánico y la rehabilitación de pozos, rebombeos, plantas de bombeo y plantas potabilizadoras de la infraestructura hidráulica de agua potable; así como que los proveedores presenten en tiempo y forma sus estimaciones.

- Vagoneta Urvan 4 cilindros 2.5 litros
- Vagoneta para detección de fugas equipada con (geófonos, correladores, cámara de video inspección de empuje y robotizada)
- Ppick up doble cabina de 4 cilindros
- Camión con brazo hidráulico para 10 toneladas
- Camión volteo para 8 m3
- Torre de iluminación de led portátil
- Generadores portátiles

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Los recursos presupuestales otorgados para realizar esta actividad institucional, se ejercen a través de la adquisición de bienes y/o servicios relacionados con la operación de la infraestructura hidráulica, por lo anterior, y considerando los plazos establecidos por la secretaría de finanzas para el establecimiento de compromisos con recursos Participaciones, se cumple con lo programado al periodo en la potabilización de 466.560.000 litro.

Acciones Realizadas: Se adquirió materiales y suministros para el control de la calidad del agua. Dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y dotar de agua potable a la Ciudad de México y parte del Estado de México.

- A) Existe variación física negativa ya que los vehículos no se adquirieron debido a la contingencia por COVID 19, ya que no todos los equipos serán adquiridos debido a la reducción del presupuesto.
- B) Existe variación física negativa, ya que los vehículos no se adquirieron debido a la contingencia por COVID 19, ya que no todos los equipos serán adquiridos debido a la reducción del presupuesto.
- C) Existe variación financiera negativa de los recursos debido a que la compra de los vehículos no se llevó a cabo y el recurso fue destinado para para la contingencia por COVID 19.

Debido a las restricciones impuestas de alojamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19, a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DEHOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)							
CIUDAD SUSTENTABLE 2	2-3-9-2-202-K003	COONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	OBRA							
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11) = (10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17) = (14/13)*100	IARCP (%) (18) = (11/17)*100
79.000	19.000	2.660	14.0	130.000,000.00	33,229,279.00	33,229,279.00	4,408,122.03	4,408,122.03	100.0	14.0

Unidad de potencia hidráulica portátil (equipos)  
Soldadoras con generador de combustión  
Vibro apisonador (gasolina)  
Equipo de geófonos para inspección de redes

- A) Existe variación física negativa debido a la contingencia por COVID 19, ya que no todos los equipos serán adquiridos debido a la reducción del presupuesto.
- B) Existe variación física negativa debido a la contingencia por COVID 19, ya que no todos los equipos serán adquiridos debido a la reducción del presupuesto.
- C) Existe variación financiera negativa debido a la reducción del presupuesto para la adquisición de estos equipos.

ALCALDÍA	FUGAS REPARADAS	MES	FUGAS REPARADAS
ÁLVARO OBREGÓN	404	ENERO	827
AZCAPOTZALCO	276	FEBRERO	730
BENITO JUAREZ	202	MARZO	674
COYOACAN	352	ABRIL	821
CUAJIMALPA	124	MAYO	812
CUAUHTEMOC	449	JUNIO	781
GUSTAVO A. MADERO	874		4,645
IZTACALCO	86		
IZTAPALAPA	353		
MAGDALENA CONTRERAS	200		
MIGUEL HIDALGO	210		
MILPA ALTA	92		
TLÁHUAC	157		
TLALPAN	407		
VENUSTIANO CARRANZA	116		
XOCHIMILCO	343		
			4,645

REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS ALCALDÍAS

- A) No existe variación física negativa ya que los trabajos se realizan en tiempo y forma de acuerdo a los programados.
- B) No existe variación física negativa, ya que los trabajos se encuentran en proceso.
- C) No existe variación financiera negativa.





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)							
			UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	OBRA						
CUIDAD SUSTENTABLE 2	2-2-1-6-202-K003 (Protección Ambiental)	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OBRA	OBRA						
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)										
ORIGINAL	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPR (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(17/17)*100
79.000	3.000	2.000	86.67	30.800.000.00	11.300.000.00	10.097.151.02	10.097.151.02	10.097.151.02	89.4	97.0

**Objetivo:**  
Atender solicitudes para conexión al servicio de agua potable, con la instalación a la infraestructura hidráulica de las tomas domiciliarias de agua potable, dotando de este servicio o incrementando la dotación mediante el aumento de diámetro de la toma para los nuevos desarrollos habitacionales en la Ciudad de México.  
Operar la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y potabilización instalada en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios de Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Naulcaplan de Juárez, Teómac de Felipe Villanueva, Tlalpan de Baz y parte del Estado de México, para la producción, captación, almacenamiento y distribución de agua potable por medio de la red primaria y secundaria, de manera permanente, así también supervisar y dar mantenimiento menor preventivo y correctivo, rehabilitación y reequipamiento de los equipos electromecánicos que integran las instalaciones (pozos, tanques y plantas de bombeo), así como las reparaciones de las redes hidráulicas del sistema de agua potable, para su buen funcionamiento y proporcionar el servicio a los usuarios en la ciudad de México de manera permanente, crear la infraestructura física, tecnológica y de datos para la implementación del centro de monitoreo y control de agua potable y drenaje de la Ciudad de México, e implementar nuevas estaciones de medición de gasto, nivel y presión en el sistema hidráulico de agua potable, así como la emisión de proyectos ejecutivos para realizar obras de implantación de estaciones hidrométricas de agua potable.

La revisión y mantenimiento de los pozos es un aspecto que ha sido atendido permanentemente por el SACMEX, ya que son las principales fuentes de abastecimiento con que cuenta la Ciudad de México registrando en promedio una vida útil de 30 años. se incluye la reposición de pozos, los que, por pérdida de su eficiencia o deterioro propio del uso, requirieron el desarrollo de acciones como reequipamientos electromecánicos o la determinación de las condiciones técnicas necesarias para su nueva perforación, logrando de esta manera disponer de volúmenes de agua desaprovechados que contribuyen a mantener la cobertura de abastecimiento a la población de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:<sup>(20)</sup>

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):<sup>(21)</sup>

Al primer trimestre Enero-Junio 2020, en esta Actividad Institucional no se registro avance físico alguno, ya que al periodo el área responsable de ejercer los recursos financieros de esta actividad, no le fue posible.

Debido a las restricciones impuestas de alejamiento "QUEDATE EN CASA" por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia generada por el virus COVID-19. a retrasado los procesos de contratación y ejercicio del presupuesto de inversión asignado en esta Actividad Institucional.



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
251200 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2020 ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		ALCANIZADO (7)	AVANCE % (6) = (7) / (5) * 100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	AVANCE PRESUPUESTAL (Pasado con dos decimales)		PAGADO (14)	AVANCE %		
				ORIGINAL (5)	(6)					DEBERIDO (12)	EJERCIDO (13)		(13) / (11) * 100	(14) / (11) * 100	
2	K003	Ciudad sustentable Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					0	89,800,000.00	89,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2-2-3-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	3,740,000	3,740,000	0,000	0	89,800,000.00	89,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		<b>TOTAL SACHEX</b>						<b>89,800,000.00</b>	<b>89,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL<sup>(100)</sup>





APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
25P200 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020 ORIGINAL DE LA URG

R E S U M E N															
EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		ALCANZADO (7)	AVANCE %		APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EFECTUO (13)	PAGADO (14)	AVANCE % (15)	AVANCE % (16)
				ORIGINAL (5)	(6)		(8)=(7)/(5)*100	(9)=(7)/(6)*100							
2	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		22,440,000	22,440,000	1,000	0	0	744,313,645.00	744,313,645.00	99,452,273.33	8,448,255.07	8,448,255.07	0	0
	2-2-3-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable							494,216,751.00	494,216,751.00	32,750,000.00	4,859,643.44	4,859,643.44	0	0
	U002	Agua potable, drenaje y saneamiento	obra	22,440,000	22,440,000	1,000	0	0	494,216,751.00	494,216,751.00	32,750,000.00	4,859,643.44	4,859,643.44	0	0
	1-8-1-094	Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento		50,300	22,700	5,000	10	22	101,556,094.00	101,556,094.00	33,300,000.00	3,460,361.62	3,460,361.62	33	33
	2-1-3-094	Construcción, ampliación, operación, mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento		96,467,000	43,845,000	377,000	0	1	148,540,800.00	148,540,800.00	33,402,273.33	128,250.01	128,250.01	22	22
TOTAL SACHEX									744,313,645.00	744,313,645.00	99,452,273.33	8,448,255.07	8,448,255.07	0	0

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (M)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
150100 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 2020 ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable de Gasto: 06 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (5)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMA (6)		ALCANZADO (7)	AVANCE % (8)=(7)/(6)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)					AVANCE % (17)=(13)/(10)*100
				ORIGINAL (9)	PROGRAMA (6)							(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1		<b>Igualdad y Derechos</b>						859,917.00	859,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P001	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres						315,917.00	315,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-4-003	Transversalización de la perspectiva de género	Acción	108.0000	106.0000	0.0000	0	315,917.00	315,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P002	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos						544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-4-004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	Acción	108.0000	106.0000	0.0000	0	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		<b>Ciudad sustentable</b>						14,042,690,683.00	13,161,616,978.00	5,035,119,280.01	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33	4,204,103,364.33
	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento						3,548,246,743.00	3,221,502,729.22	742,208,881.18	542,311,369.86	542,311,369.86	542,311,369.86	542,311,369.86	542,311,369.86	542,311,369.86	542,311,369.86
	2-1-6-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	79.0000	3.0000	2.6000	3	30,800,000.00	30,800,000.00	11,300,000.00	10,097,151.02	10,097,151.02	10,097,151.02	10,097,151.02	10,097,151.02	10,097,151.02	33
	2-2-3-202	Construcción, rehabilitación, y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	71,060.0000	11,061.0000	40.0000	0	3,387,446,743.00	3,088,690,775.22	697,679,002.18	527,806,096.81	527,806,096.81	527,806,096.81	527,806,096.81	527,806,096.81	527,806,096.81	17
	3-9-2-202	Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	Obra	79.0000	19.0000	2.6600	3	130,000,000.00	102,011,954.00	33,229,279.00	4,408,122.03	4,408,122.03	4,408,122.03	4,408,122.03	4,408,122.03	4,408,122.03	4
	M001	Actividades de apoyo administrativo						3,105,651,480.00	3,099,651,480.00	1,396,641,500.10	1,371,083,283.49	1,371,083,283.49	1,371,083,283.49	1,371,083,283.49	1,371,083,283.49	1,371,083,283.49	3
	2-1-2-001	Actividades de apoyo administrativo	Acción	1.0000	1.0000	0.3000	30	6,750,000.00	750,000.00	81,395.79	73,194.72	73,194.72	73,194.72	73,194.72	73,194.72	73,194.72	1
	2-1-2-104	Administración de capital humano	Persona	3,494.0000	1,588.0000	1,568.0000	45	540,122,610.00	540,122,610.00	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	267,754,145.51	50
	2-2-3-104	Administración de capital humano	Persona	3,614.0000	1,643.0000	1,554.0000	43	2,558,778,870.00	2,558,778,870.00	1,128,805,858.80	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	1,103,255,943.26	44





APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
150.100 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 2020 ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		R E S U L T A D O S														
E/E (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		ALCANZADO (7)	AVANCE %		APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %		
				ORIGINAL (5)	(6)		(8)=(7)/(5)*100	(9)=(7)/(6)*100						(15)=(13)/(10)*100	(16)=(14)/(10)*100	
0001		Actividades de apoyo a la acción pública y buen gobierno														
2-1-2-001		Función pública y buen gobierno	Acción	1.000	1.000	0.000	0	0	24,720,362.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
U002		Agua potable, drenaje y suministro							24,720,362.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1-8-1-004		Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suminist ro	18.700	8.500	2.000	11	24	7,364,072,098.000	#####	2,896,268,898.730	2,290,708,710.980	2,290,708,710.980	0.00	0	0
2-1-3-004		Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suminist ro	2,029,632.000	922,560.833	429,612.000	21	47	3,123,218,364.00	2,652,690,829.40	1,205,960,240.27	850,674,712.80	850,674,712.80	29	45	34
2-2-3-215		Suministro de agua potable	Suminist ro	1,240,000.000	563,636.000	563,636.000	45	100	4,203,183,623.00	4,182,497,828.47	1,690,308,658.46	1,400,033,998.18	1,400,033,998.18	40	40	33
5		<b>Cero agresión y más seguridad</b>							<b>17,440,070.00</b>	<b>17,440,070.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
N001		Cumplimiento de los programas de protección civil							17,440,070.00	17,440,070.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00		
1-7-2-002		Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Acción	3,500.000	3,290.000	0.000	0	0	17,440,070.00	17,440,070.00	232,000.00	0.00	0.00	1	1	0
		<b>TOTAL SACNEX</b>							<b>14,060,990,670.00</b>	<b>13,179,918,965.09</b>	<b>5,035,351,280.01</b>	<b>4,204,103,364.33</b>	<b>4,204,103,364.33</b>			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: 0%



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
25/M295 FONDO DE CAPITALIDAD 2019 - LIQUIDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	AVANCE %		
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(8)=(7)/(6)*100						(9)=(7)/(6)*100	(15)=(13)/(14)*100	(16)=(14)/(14)*100
2		Ciudad sustentable													
	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento							308,153,289.24	305,258,771.68	288,503,226.38	288,503,226.38			
	2-23-202	Construcción, rehabilitación, rectorización y operación de la infraestructura de agua potable						0.00	301,856,289.24	298,861,771.68	282,206,226.38	282,206,226.38			
	U002	Agua potable, drenaje y saneamiento	Obra	0.000	0.000	19.000	0	0.00	6,297,000.000	6,297,000.000	6,297,000.000	6,297,000.000		99	0
	2-3-004	Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	Suministro	0.000	0.000	0.000	0	0.00	6,297,000.000	6,297,000.000	6,297,000.000	6,297,000.000		100	0
		<b>TOTAL SACHEX</b>						<b>0.00</b>	<b>308,153,289.24</b>	<b>305,258,771.68</b>	<b>288,503,226.38</b>	<b>288,503,226.38</b>			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: 5M





APP-FSFA AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (3)	DENOMINACIÓN PP (3)	UNIDAD DE MEDIDA PP (3)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		ALCANIZADO (6)	AVANCE %		R E S U L T A D O S				AVANCE % (15)
				ORIGINAL (4)	(5)		(7)=(6/4)*100 0	(8)=(5/7)*100 0	MODIFICADO (10)	APROBADO (9)	EFECUADO (12)	DEVENGADO (11)	
NO APLICABLE													
<b>TOTAL URG (18)</b>													

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS: (18)



**RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO**

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020

ÁREA FUNCIONAL (3)	Py (3)	Denominación Py (3)	Unidad de Medida PP (3)	R e s u l t a d o s					Presupuestal (Pesos con dos decimales)										
				Físico		PROGRAMADO			APROBADO (5)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (5)	PAGADO (5)							
				ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (4)	ALCANZADO (4)	PROGRAMADO (5)												
<b>Total URG (6)</b>																			

NO ADMITIDA





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Ejercido (6)	
AZONR0259	Adquisición de bombas y motores eléctricos	0%	95,000,000.00	-	Adquirir 171 equipos de bombeo y 109 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de agua potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
AZONR0260	Adquisición de vehículos y equipos de transporte para la atención de fugas	0%	128,229,700.00	-	Adquirir 39 camiones, 2 grúas y 68 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.
AZONR0261	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0%	28,692,213.00	-	Adquirir 185 equipos de generación, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
AZONR0262	Adquisición de equipos de medición	0%	14,000,000.00	-	Adquirir 160 equipos de medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
AZONR0263	Adquisición de maquinaria y equipos	0%	66,173,000.00	7,000,000.00	Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.
AZONR0264	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	20,000,000.00	-	Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
AZONR0265	Adquisición de maquinaria y equipo para la operación del sistema de drenaje	0%	150,000,000.00	-	Adquirir 103 equipos, los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de drenaje de la Ciudad de México.
AZONR0266	Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de drenaje	0%	100,000,000.00	150,715.36	Adquirir 192 equipos de bombeo y 112 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.
AZONR0267	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios de drenaje	0%	110,000,000.00	-	Adquirir 131 equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.
AZONR0268	Adquisición de vehículos de trabajo y equipos de transporte de material para la operación del sistema de drenaje	0%	55,000,000.00	-	Adquirir 16 camiones, 1 grúa y 36 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.
AZONR0428	Adquisición de equipos para automatización y medición	100%	-	23,224,584.87	Realizar la adquisición de 230 equipos de automatización y medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
A20NR0429	Adquisición de maquinaria y equipos especiales para la Ciudad de México	100%	-	6,297,000.00	6,297,000.00	Adquirir 10 maquinas y 15 equipos, con los cuales se realizarán maniobras de retiro de obstáculos como troncos, basura, ramas y azolve en plantas, cauces y presas.
A20NR0442	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0%	-	80,555.00	-	Adquirir 25 piezas de instrumental médico para el apoyo en las acciones preventivas ante la pandemia COVID-19.
O19ML0016	Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan	0%	160,909,091.00	66,204,034.00	-	Realizar el saneamiento del Río San Buenaventura, con el objeto de mejorar y recuperar la sección hidráulica del cauce principal que ha sido reducida por el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico del mismo.
O19ML0017	Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de conducción del Río de los Remedios	0%	12,100,000.00	12,100,000.00	-	Desarrollar los estudios y/o proyectos necesarios a nivel ejecutivo para el desazolve, rectificación del cauce y restablecimiento de taludes entre otras, a fin de estar en condiciones de construir la infraestructura hidráulica y sanitaria requerida para lograr un saneamiento integral del Río de los Remedios.
O19ML0022	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro	3%	5,743,019.00	5,743,019.00	190,962.03	El presente proyecto tiene como objetivo rehabilitar una planta potabilizadora para mejorar la calidad del caudal que se extrae del pozo Trabajadores del Hierro, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la colonia Trabajadores del Hierro.
O19ML0023	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panamericana	0%	5,742,613.00	5,742,613.00	-	Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana.
O19ML0024	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2	0%	7,858,312.00	7,858,312.00	-	Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana.
O19ML0025	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Viga 4	46%	6,643,198.00	6,643,198.00	3,048,297.51	Rehabilitar la Planta Potabilizadora Viga 4, para potabilizar el caudal que se extrae del pozo aledaño, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en las colonias Benito Juárez, Militar Marte y Apatlaco.
O19ML0026	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad	0%	7,839,737.00	7,839,737.00	-	Realizar la adecuación tecnológica y obra civil para la rehabilitación de la planta potabilizadora La Libertad, ubicada en Av. Eduardo Molina s/n entre Manuel Buenrostro y Calz. San Juan de Aragón, Col. Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero, con capacidad de 40 lps y equipada con tren de procesos.
O19ML0027	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio	7%	6,043,299.00	6,043,299.00	425,621.06	El presente proyecto tiene como objetivo adecuar, diseñar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio, con el propósito de potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Granjas San Antonio.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Ejercido (6)	
019ML0028	Sustitución de línea de agua potable de 16" a 12" del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco Garay, Colonia Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac	0%	18,400,000.00	18,400,000.00	El objetivo del proyecto es la sustitución de 3,900 metros de tubería de 16" por tubería de 12" que va del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco De Garay, garantizando de esta manera el influente a la planta potabilizadora para su posterior distribución a la población.
019ML0032	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Becerra A y Becerra C, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	80%	12,932,180.00	12,932,180.00	El objetivo del presente proyecto es rehabilitar dos presas que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
019ML0034	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Tecamachalco y Anzaldo ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	0%	8,033,660.00	8,033,660.00	Rehabilitar dos presas en la Alcaldía Álvaro Obregón que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
019ML0035	Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Texcalatlaco y Tacubaya, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México	94%	1,899,640.00	1,899,640.00	Rehabilitar las presas Texcalatlaco y Tacubaya en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
019ML0036	Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahet-Oceania, hacia Lumbreira L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y Venustiano Carranza (2a etapa)	23%	73,500,000.00	53,500,000.00	Construir 1.03 kilómetros de colector en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con el propósito de favorecer el desalojo de las aguas pluviales y residuales.
019ML0038	Conformación de plataformas con material producto de las excavaciones y desazolves de las obras del SACMEX, ubicado dentro de la Zona Federal del Vaso de Tezcoco EDOMEX (Tiro Fusible)	60%	6,422,707.00	6,422,707.00	Conformar plataformas con material producto de las excavaciones y desazolves de las obras del SACMEX en el Vaso de Tezcoco, con el propósito de mantener en operación el tiro oficial.
019ML0039	Rehabilitación de la Lumbreira 7 I.O.S. (Interceptor Oriente Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbreira, Alcaldía Iztacalco (2a etapa)	19%	20,000,000.00	3,729,490.97	Rehabilitar 0.85 kilómetros de la Lumbreira 7 I.O.S. del Interceptor Oriente Sur, del cajón de descarga del río Churubusco a la Lumbreira 7 I.O.S.
019ML0040	Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza	1%	15,999,999.00	229,995.22	Rehabilitar el interceptor Oriente sur, del túnel de la Lumbreira 5 I.O.S. - L-5 I.O., con una longitud de 7.59 km, en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.
019ML0041	Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a etapa	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	Construir 1.20 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.
019ML0042	Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra etapa	29%	6,000,000.00	1,727,015.48	Construir 0.58 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.
019ML0043	Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo	0%	84,200,000.00	43,800,000.00	Construir 3.40 kilómetros de colector en Santa Martha Acatitla, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.
019ML0044	Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente	0%	27,600,000.00	19,710,000.00	Construir 1.80 kilómetros de colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020.2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
019ML0045	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas del sistema de drenaje, ubicadas en varias alcaldías de la Ciudad de México, El Hueso, Miramontes, San Buenaventura y El Rosario."	88%	5,702,772.00	4,926,108.00	4,354,504.08	Rehabilitar cuatro plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
019ML0046	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje Central de Abastos II, en la Alcaldía Iztapalapa	68%	9,791,514.00	9,791,514.00	6,692,404.52	Rehabilitar una planta de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
019ML0047	Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje: C.T.M., El Risco, 6-A del Gran Canal, Oceanía, Ejército de Oriente, 1 "A" y 2 "A" del Gran Canal y Unidad Zona "A"	94%	4,497,812.00	4,497,812.00	4,219,968.43	Rehabilitar ocho plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
019ML0048	Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM	77%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,301,356.06	Rehabilitar una planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan de Aragón, para garantizar la seguridad del personal operativo y recuperar la capacidad de diseño de la planta.
019ML0049	Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita	33%	20,000,000.00	8,000,000.00	2,677,110.86	Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Ermita.
019ML0050	Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel Semiprofundo Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán	82%	18,050,000.00	9,760,600.00	7,955,554.56	Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Miramontes.
019ML0051	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5	0%	6,946,784.00	2,778,712.00	-	Rehabilitar una planta potabilizadora en la GAM, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
019ML0052	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería. Adecuación tecnológica y obra civil.	0%	5,743,019.00	2,297,208.00	-	Rehabilitar una planta potabilizadora en Azcapotzalco, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
019ML0055	Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional	92%	-	61,860,701.24	57,005,849.72	Rectificar 8.80 kilómetros del Canal Nacional para el saneamiento de las márgenes, el reforzamiento de los bordos que presentan riesgos de falla, la infraestructura de drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, así como el rescate en materia de paisaje y mejoramiento urbano con fines de recreación y esparcimiento.
019ML0056	Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto, Alcaldía Iztapalapa	94%	-	55,486,849.65	51,935,433.40	Rehabilitar 8.02 kilómetros de redes de drenaje en la Central de Abastos, con la finalidad de mejorar el desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente de la Ciudad de México.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Período: Enero-Junio 2020-2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Ejercido (6)	
019ML0057	Sustitución de línea de conducción de agua potable de la Planta de Bombeo Tlalenco al Tanque López Portillo, Colonia López Portillo, Alcaldía Tláhuac	0%	-	5,999,998.56	Sustituir 3.60 kilómetros de una línea de conducción de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en el sur-oriente de la Ciudad de México.
020ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	0%	-	1,080,000.00	El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 4, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
020ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6	0%	-	2,160,000.00	El objetivo es la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
020ML0003	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Xaltepec	0%	-	-	Rehabilitar la Planta Potabilizadora Xaltepec, con el propósito de abastecer en calidad y cantidad a las colonias López Portillo, El Molino, El Rosario, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Mixcóatl, Buenavista y Barranca de Guadalupe en la Alcaldía Iztapalapa.
020ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	0%	-	600,000.00	El objetivo es la Construcción por cambio de tecnologías de la planta Potabilizadora El Sifón, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS.
020ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	0%	-	1,200,000.00	El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 1, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
020ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina	0%	-	840,000.00	El objetivo es la construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS
020ML0007	Construcción semiprofundo Cayetano Andrade	0%	-	13,500,000.00	El objetivo del presente proyecto es construir 3.50 kilómetros de drenaje profundo en la Alcaldía Iztapalapa, con el propósito de captar las aguas combinadas en la zona oriente de la Ciudad de México.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020 Z)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
O20ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México	0%	-	1,941,231.45	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Álvaro Obregón, mediante la implementación de 25 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.
O20ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México	0%	-	1,619,800.35	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Benito Juárez, mediante la implementación de 19 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para esta zona de la Ciudad de México.
O20ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México	0%	-	1,404,585.65	-	Incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, mediante la implementación de 16 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones y fugas, garantizando abasto a la población en estas zonas de la ciudad.
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	0%	-	1,782,665.52	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztapalapa, mediante la implementación de 20 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	0%	-	1,459,717.03	-	El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztacalco, mediante la implementación de 23 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	0%	-	58,900,000.00	-	Rectificar 10.00 kilómetros del Canal Nacional, con el propósito de recuperar la memoria histórica de las ciudad, combinado con una recuperación del espacio público para el fortalecimiento de la comunidad.
O20ML0014	Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macromedición de Agua Potable y Drenaje (Segunda Etapa)	0%	-	7,300,000.00	-	El objetivo de la obra es contar con un laboratorio de apoyo que permitirá vigilar la calidad del agua potable, residual y residual tratada del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México (SHCDMX).
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	0%	-	2,023,912.37	-	El objetivo de la obra es contar con un sistema que tenga la hidrometría y telemetría en los pozos de agua potable de la Ciudad de México, para la operación adecuada y oportuna del sistema de abastecimiento.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	0%	-	748,087.63	-	Operar un proyecto integral que sustente las bases para la rehabilitación de infraestructura y equipos de medición que permitan monitorear de manera continua los parámetros de calidad del agua más relevantes.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercicio (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)		
O20NR0256	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	48%	179,476,417.00	39,300,000.00	18,774,965.37	Realizar 21 proyectos ejecutivos y 6 estudios técnicos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0257	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	0%	20,000,000.00	3,000,000.00	-	Rehabilitar 8 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
O20NR0258	Construcción de plantas de bombeo de agua potable	0%	66,290,062.00	10,000,000.00	-	Construir 26 plantas de bombeo, con el propósito de mantener una buena distribución de agua entre los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.
O20NR0259	Construcción de tanques de agua potable	0%	54,700,000.00	5,400,000.00	-	Construir cuatro tanques de almacenamiento, con el propósito de fortalecer la capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
O20NR0260	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	150,000,000.00	8,000,000.00	-	Rehabilitar 55 pozos de agua potable, con el objeto de mantener el gasto aportado a los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0261	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable	22%	223,999,999.00	20,999,999.00	4,622,197.60	Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0262	Construcción de líneas y redes de agua potable	0%	8,500,000.00	2,000,000.00	-	Construir 850 metros de una línea de agua, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en hogares con problemas de abastecimiento.
O20NR0263	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y macromedición de líneas	0%	152,230,000.00	12,428,000.00	-	Realizar el mantenimiento de 35 estaciones, instalar 2 sistemas y 3 macromedidores, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable.
O20NR0264	Obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable	0%	273,374,139.00	6,192,000.00	-	Instalar 25 sectores en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de conocer, registrar y controlar el volumen de agua potable que se suministra, así como el gasto requerido y las presiones existentes.
O20NR0265	Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)	0%	100,000,000.00	2,700,000.00	-	Desarrollar un laboratorio que almacene y procese la información de seis sistemas de la infraestructura de agua potable, con el propósito de evitar derrames en los tanques, pérdidas del caudal y desincronización de los elementos de estos sistemas.
O20NR0266	Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías	64%	15,000,000.00	10,800,000.00	6,898,562.88	Rehabilitar 10 manantiales de agua potable, con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua en zonas rurales y de deficiente infraestructura en la Ciudad de México.
O20NR0267	Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de México	0%	45,000,000.00	4,750,000.00	-	Rehabilitar 10 tanques de agua potable, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0268	Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y el Estado de México	6%	263,194,551.00	4,600,000.00	270,158.04	Realizar la reposición de 20 pozos de agua potable en diversas alcaldías y el Estado de México, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.
O20NR0269	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	65%	90,800,000.00	17,050,000.00	11,138,052.67	Rehabilitar 11 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
O20NR0270	Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras	55%	75,000,000.00	7,000,000.00	3,818,741.79	Rehabilitar 7 plantas potabilizadoras y cloradoras en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.
O20NR0271	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	264,770,000.00	2,000,000.00	-	Construir dos plantas potabilizadoras, con la finalidad de mejorar la calidad de agua potable y aumentar el caudal de abastecimiento.
O20NR0272	Instalación de nuevas conexiones de agua potable	49%	5,500,000.00	3,418,000.00	1,663,545.10	Instalar 3.52 kilómetros de nuevas tomas y conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de abastecimiento en cantidad y calidad.
O20NR0273	Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable	50%	100,000,000.00	5,562,000.00	2,766,868.76	Realizar la obra civil y el equipamiento electromecánico de 22 pozos de agua potable, con el propósito de mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0274	Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores	0%	80,000,000.00	14,000,000.00	-	Instalar, sustituir y rehabilitar 151,221 medidores, con la finalidad de disponer de un registro confiable y seguro de flujo y consumo de agua.
O20NR0275	Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del sistema de agua potable	1%	50,000,000.00	7,350,000.00	39,422.22	Rehabilitar 40 nichos de cloración, 3 subestaciones y 10 instalaciones propiedad del SACMEX, con la finalidad de mantener la capacidad operativa y técnica de la infraestructura hidráulica.
O20NR0277	Instalación de nuevas conexiones de drenaje	1%	-	1,500,000.00	18,775.71	Instalar 1,800 metros lineales de nuevas conexiones de drenaje, con el propósito de conectar a los usuarios de la Ciudad de México que no tienen una toma de descarga en su domicilio.
O20NR0285	Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías	0%	78,400,000.00	21,900,000.00	-	Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
O20NR0289	Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del Poniente	0%	30,000,000.00	23,854,892.68	-	Rehabilitar cinco presas en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.
O20NR0290	Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del Poniente, ubicadas en varias alcaldías, de las presas Mixcoac y Tarango, ubicadas en la zona Poniente de la Ciudad de México	0%	5,174,420.00	5,174,420.00	-	Rehabilitar las presas Mixcoac y Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 Z)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Ejercido (6)	
O20NR0306	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje	3%	67,520,000.00	1,590,270.11	Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.
O20NR0307	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	31%	627,129,938.00	90,413,622.32	Rehabilitar compuertas en 11 presas, 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y 285,000 m3 de ríos, lagunas y bordos, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O20NR0308	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	1%	168,240,000.00	1,293,628.55	Construir 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los excedentes pluviales y residuales.
O20NR0309	Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	0%	26,040,000.00	13,400,000.00	Construir 6.53 kilómetros de redes de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
O20NR0310	Obras para la ampliación del drenaje profundo	0%	370,000,000.00	3,000,000.00	Rehabilitar 18.50 kilómetros de drenaje profundo, con la finalidad de eficientar la capacidad de regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en temporada de lluvias.
O20NR0311	Mantenimiento a la infraestructura de drenaje para el control de inundaciones	0%	7,400,000.00	-	Recuperar la capacidad de operación de bombas 32, 10 equipos y 16 maquinarias de la infraestructura de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.
O20NR0312	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje	0%	26,800,000.00	14,800,000.00	Rehabilitar 16 estaciones de medición e instalar 2 sistemas, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de drenaje.
O20NR0313	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje	0.49%	38,000,000.00	128,250.01	Construir cinco plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.
O20NR0314	Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje	68%	210,140,000.00	31,271,577.88	Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombos de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.
O20NR0315	Rehabilitación de colectores y cárcamos del sistema de drenaje	0%	4,800,000.00	4,800,000.00	Rehabilitar 0.50 kilómetros de colectores y cárcamos en Iztapalapa, con la finalidad de mejorar la operación del sistema de drenaje y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
O20NR0316	Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje	10%	97,156,094.00	3,460,361.62	Rehabilitar 17.92 kilómetros de líneas y redes, así como 35 accesorios de drenaje, con el propósito de eficientar la operación del sistema hidráulico en la Ciudad de México.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
020NR0317	Construcción de pozos de absorción	0%	8,000,000.00	2,500,000.00	-	Construir dos pozos de absorción en las alcaldías Tlalpan y Coyacán, con el propósito de fortalecer las recargas del acuífero y evitar la acumulación de agua en las zonas bajas de la Ciudad de México.
020NR0318	Trabajos de bacheo y reempacamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje	0%	2,000,000.00	300,000.00	-	Contribuir con la rehabilitación de 6-40 kilómetros de pavimento asfáltico, a fin de eliminar los baches y grietas que se presentan en las calles donde se realizaron las obras de reparación o mantenimiento de la red de drenaje.
020NR0319	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y tratamiento	0%	54,670,111.00	8,000,000.00	-	Rehabilitar 32 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.
020NR0320	Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo cajas de válvulas y piezas especiales en las redes primarias y secundarias de agua residual tratada	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Construir 0.85 kilómetros de redes de drenaje en Tlalpan, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.
020NR0407	Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	85%	-	34,074,270.64	29,096,426.27	Consiste en la sustitución de 0.32 kilómetros de líneas y redes de agua potable en mal estado ubicadas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro.
020NR0408	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos en la Ciudad de México	93%	-	217,012,629.05	202,455,410.17	Sustituir y/o rehabilitar 57.25 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
020NR0409	Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México	99%	-	12,030,250.97	11,915,251.38	Construir 2.45 kilómetros de líneas, redes y acueductos de agua potable, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en colonias con problemas de abastecimiento.
020NR0410	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México	100%	-	564,410.93	564,410.93	Rehabilitar dos tanques de almacenamiento en Xochimilco, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
020NR0411	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	100%	-	12,019,663.11	12,019,663.09	Realizar la reposición de 4 pozos de agua potable en Iztapalapa, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.
020NR0412	Rehabilitación de una planta potabilizadora	100%	-	2,930,479.67	2,930,479.67	Rehabilitar una planta potabilizadora en Iztapalapa, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de la misma.
<b>Total URG (8)</b>			<b>5,375,000,000.00</b>	<b>1,757,578,306.48</b>	<b>641,611,338.99</b>	





IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - JUNIO 2020

Programa Presupuestario: K003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numerador (9)	Denominador (10)	Dimensión a Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Período (15)	Meta Alcanzada al Período (16)
Incremento en la sustitución de redes	Mejorar las condiciones de operación en la infraestructura hidráulica, así como disminuir el número de fugas en la red con trabajos de rehabilitación y sustitución de la red primaria y secundaria.	Componentes: Incremento en la sustitución y rehabilitación de redes de agua potable	Desempeño	(kilómetros sustituidos y rehabilitados de redes al periodo actual/kilómetros de redes en operación)*100	2	1,345	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	0.14%
Sustitución de redes de agua potable	Mejorar las condiciones de operación en la infraestructura hidráulica así como disminuir el número de fugas en la red con trabajos de rehabilitación y sustitución de la red primaria y secundaria.	Actividades: Sustitución y rehabilitación de redes de agua potable	Desempeño	(kilómetros sustituidos y rehabilitados de redes al periodo actual/kilómetros programados)*100	2	2	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	100.00%
Incremento de infraestructura	Conocer la eficiencia en la rehabilitación de los pozos de agua potable	Componentes: incremento de infraestructura	Desempeño	(pozos de agua potable reparados/operación)*100	2	798	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	0.31%
Reposición de pozos	Conocer la eficiencia en la rehabilitación de los pozos de agua potable	Actividades: Reposición de pozos de agua potable	Desempeño	(pozos de agua potable reparados/operación)*100	2	2	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	100.00%



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Costo: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - JUNIO 2020

Programa Presupuestario: 0602 AGUA POTABLE, DRENAJE Y MANEJAMIENTO

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numerador (9)	Denominador (10)	Dimensión a Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Período (15)	Meta Alcanzada al Período (16)
Incremento en el desazolve de presas, lagunas y ríos	Mantener la capacidad de regulación y conducción de las aguas pluviales en presas, lagunas y ríos.	Componentes: Incremento en el desazolve de presas, lagunas y ríos	Creación	(Volumen desazolvado en actual/Volumen desazolvado en presas en el periodo del año anterior)*100	347,758	530,241	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	65.58%
Desazolve de presas, lagunas y ríos	Mantener la capacidad de regulación y conducción de las aguas pluviales en presas, lagunas y ríos.	Actividades: Desazolve de presas	Gestión	(Volumen desazolvado en presas al periodo/Volumen por desazolver en el periodo del año anterior)*100	347,758	347,758	Eficacia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	100.00%
Incremento de infraestructura	Conocer la eficiencia de los colectores construidos	Componentes: Incremento de infraestructura	Gestión	(kilómetros construidos de colectores a periodo actual/kilómetros de colectores en operación)*100	3	2,451	Eficiencia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	0.11%
Constitución de colectores	Conocer la eficiencia de los colectores construidos	Actividades: Constitución de colectores	Desempeño	(kilómetros construidos de colectores / kilómetros programados)*100	3	3	Eficiencia	Trimestral y anual	Porcentaje	0	100.00%	100.00%













**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Junio 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
<p style="font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">NO APLICABLE</p>						
<b>TOTAL URG (9)</b>						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.





**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero - Junio 2020

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO* (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	
(3)			(6)	(7)
Adquisición de maquinaria y equipos especiales para la Ciudad de México	-	6,297,000.00	6,297,000.00	Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio, del proyecto para Adquirir 10 máquinas y 15 equipos, con los cuales se realizarán maniobras de retiro de obstáculos como troncos, basura, ramas y azolve en plantas, cauces y presas.
Adquisición de equipos para automatización y medición	-	23,224,584.87	23,224,584.87	Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Realizar la adquisición de 230 equipos de automatización y medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.
Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México	-	12,030,250.97	11,915,251.38	Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Construir 2.45 kilómetros de líneas, redes y acueductos de agua potable, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en colonias con problemas de abastecimiento.
Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	-	12,019,663.11	12,019,663.09	Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Realizar la reposición de 4 pozos de agua potable en Iztapalapa, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.



**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
ACCIÓN O PROYECTO	APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO		
Período: Enero-Junio 2020					
Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	-	34,074,270.64	29,096,426.27		Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Consiste en la sustitución de 0.32 kilómetros de líneas y redes de agua potable en mal estado ubicadas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro.
Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos en la Ciudad de México	-	217,012,629.05	202,455,410.17		Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Sustituir y/o rehabilitar 57.25 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.
Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México	-	564,410.93	564,410.93		Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Rehabilitar dos tanques de almacenamiento en Xochimilco, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.
Rehabilitación de una planta potabilizadora	-	2,930,479.67	2,930,479.67		Acción asociada al Fondo 25M295 "Etiquetado-Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2019 Líquida de remanentes de principal, cuyo Convenio en su Anexo 2 "Calendario de Ejecución", se autorizó ejercer al cierre del mes de junio. Rehabilitar una planta potabilizadora en Iztapalapa, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de la misma.
Cubrir los cargos pendientes por concepto de actualización y recargos de Aportaciones de Seguridad Social del ISSSTE	-	245,530.00	180,732.94		Cubrir los cargos pendientes por concepto de actualización y recargos de Aportaciones de Seguridad Social del ISSSTE
<b>TOTAL URG (8)</b>	<b>-</b>	<b>308,398,819.24</b>	<b>288,683,959.32</b>		





**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Período: Enero-Junio 2020

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

<b>Denominación del Fideicomiso: (3)</b>	Convenio de cooperación y apoyo para el financiamiento de obras y proyectos hidráulicos de saneamiento y abastecimiento
<b>Fecha de su constitución: (4)</b>	25 de febrero de 1997
<b>Fideicomitente: (5)</b>	Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México
<b>Fideicomisario: (6)</b>	No se estableció
<b>Fiduciario: (7)</b>	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
<b>Objeto de su constitución: (8)</b>	Establecer las bases y alcances de la cooperación y apoyo entre las partes, tanto para el financiamiento de las obras y proyectos hidráulicos en materia de saneamiento y abastecimiento, como para el mejoramiento de los programas y sistemas de agua en el distrito federal y asimismo definir los términos del apoyo técnico y financiero que brindara el gobierno federal al distrito federal y las obligaciones que éste adquiere.
<b>Modificaciones al objeto de su constitución: (9)</b>	En el segundo convenio de modificación se tomaron las siguientes consideraciones, las cuales afectaron el objetivo original del convenio: <ul style="list-style-type: none"> <li>* terminación del memorándum</li> <li>* terminación del convenio de cooperación del Estado de México</li> <li>* terminación del convenio de cooperación del Distrito Federal</li> <li>* Vigencia del Fideicomiso 1928</li> <li>* Terminación de los préstamos con el "BJD" y el "JBIC"</li> </ul>
<b>Objeto actual: (10)</b>	Establecer los mecanismos jurídicos y financieros eficaces y eficientes para apoyar la ejecución de las obras y acciones que integran el proyectos de abastecimiento y saneamiento de la zona metropolitana del valle de México, con base a lo estipulado en el decreto presidencial publicado el 24 de noviembre del 2004 en el diario oficial de la federación.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

<b>Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)</b>	0.00	<b>Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)</b>	0.00	<b>Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)</b>	0.00
--	------	---	------	--	------

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

<b>Activo: (14)</b>	0.00	<b>Pasivo: (15)</b>	N.D.	<b>Capital: (16)</b>	0.00
---------------------	------	---------------------	------	----------------------	------

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

<b>Naturaleza del Gasto: (17)</b>	<b>Destino del Gasto: (18)</b>	<b>Monto Ejercido: (19)</b>
CAPITAL	Los recursos financieros son transferidos a la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA) y son integrados aun fondo común junto a recursos provenientes de la Federación y del Estado de México y en su carácter de órgano técnico del fideicomiso, la CONAGUA se encarga de distribuir dichos recursos.	0.00













Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Unidad Responsable de Gasto: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 Enero-Junio 2020  
 Del 1 de enero al 30 de Junio de 2020 2)  
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO (3)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (4)	EGRESOS MODIFICADO (5)	DEVENGADO (6)	PAGADO (7)	SUB EJERCICIO (8)
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,098,901,480.00	-	3,098,901,480.00	1,396,560,104.31	1,371,010,088.77	1,702,341,375.69
B. Magisterio	3,098,901,480.00	-	3,098,901,480.00	1,396,560,104.31	1,371,010,088.77	1,702,341,375.69
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>3,098,901,480.00</b>	<b>-</b>	<b>3,098,901,480.00</b>	<b>1,396,560,104.31</b>	<b>1,371,010,088.77</b>	<b>1,702,341,375.69</b>



AAP-COVID-19 ACCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19												
Unidad Responsable de Gasto: 1 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
Período: Enero-Junio 2020 2)												
PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL DO 87												
	1000 (4)	2000 (5)	3000 (6)	4000 (7)	5000 (8)	6000 (9)	7000 (10)	8000 (11)	9000 (12)	TOTAL		
	0	2,444,768.00	1,196,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641,163.00		
PRESUPUESTO DEL DO-37 (Presupuesto con sus débitos)												
	1000 (4)	2000 (5)	3000 (6)	4000 (7)	5000 (8)	6000 (9)	7000 (10)	8000 (11)	9000 (12)	TOTAL		
ACCIONES REALIZADAS (13)												
<b>PILAR ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN 1</b>												
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar información, diagnóstico, orientar y dar seguimiento a los casos												
MODIFICADO		3638648	9000000							12,638,648.00		
PROGRAMADO		3638648	9000000							12,638,648.00		
EJERCIDO		2464708	1150395							3,615,103.00		
CAP: 2000.- Afin de atender la compra consolidada de conformidad a lo establecido en el artículo 57 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y toda vez que, a consecuencia de la declaratoria de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al virus COVID-19 el pasado 11 de marzo del año en curso.												
CAP: 3000.- Arrendamiento mensual de dormitorios, regaderas, sanitarios, literas y colchones para la Guardia Nacional, que servirá para resguardar las 24 horas del día los pozos de agua que abastecen a las diferentes alcaldías que conforman la Ciudad de México, esto debido a los grupos de saqueo que se han formado a partir de las contingencias sanitarias provocada por el COVID-19, esto garantizará que la ciudadanía no se vea afectada en el suministro de agua en ningún momento y se cuente con un servicio de calidad.												
ACCIONES REALIZADAS (13)												
<b>PILAR ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN 2</b>												
2) Limitar el número de contagios entre la población en general: kit de apoyo médico y alimentario para quedarse en casa, entrega de equipos de protección, sanitización de espacios públicos y unidades de transporte												
MODIFICADO			2000000			8000000				2,000,000.00		
PROGRAMADO			2000000			8000000				2,000,000.00		
EJERCIDO			0			0				0.00		
CAP: 3000.- Derivado de las acciones y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir la expansión de contagio de COVID-19, y toda vez que el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México continúa operando desde diversos espacios con la finalidad de no detener el abasto de agua potable, es necesario que se realice una desinfección en las instalaciones del SACMEX.												
CAP: 5000.- Sin asignación												
ACCIONES REALIZADAS (13)												
<b>PILAR ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN 3</b>												
3) Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: subsidio de programas sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas.												
MODIFICADO										0.00		
PROGRAMADO										0.00		
EJERCIDO										0.00		
CAP: 5000.- Sin asignación												
PRESUPUESTO DEL DO-47 (Presupuesto con sus débitos)												
	1000 (4)	2000 (5)	3000 (6)	4000 (7)	5000 (8)	6000 (9)	7000 (10)	8000 (11)	9000 (12)	TOTAL		
ACCIONES REALIZADAS (13)												
<b>PILAR ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN 4</b>												
4) Programa de reactivación que ya está a marcha se reforzará en los próximos meses.												
MODIFICADO										0.00		
PROGRAMADO										0.00		
EJERCIDO										0.00		



**EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2020

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
85	Diseñar, hacer público e implementar un programa para la sustitución progresiva de la tubería por una de mayor calidad y flexibilidad. Definir metas claras de sustitución, a corto, mediano y largo plazo, y hacer pública toda la información que no sea reservada en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para la implementación del programa, se debe capacitar técnicamente al personal y estrechar la coordinación con las delegaciones de la CDMX.	2	2	3	350	0057 0285	Mantenimiento de infraestructura del sistema de agua potable	\$14,979,726.92	\$8,162,578.86	\$8,162,578.86	Se ha realizado la sustitución y reposición de 1.90 kilómetros de red de agua potable
88	Incluir en los planes de rehabilitación la meta a un año de rehabilitar y re-nivelar lagunas de regulación y en cinco años la meta de sanear las barrancas del poniente.	2	1	3	317	0094	Desazolve	\$596,946,958.64	\$465,223,198.74	\$185,627,194.28	Se tiene programado la extracción de 347,768 m³ de azolve para incrementar la capacidad de regulación y desalajo de las aguas pluviales. Al cierre del periodo se extrajo el 100%.
<b>TOTAL URG</b>								<b>\$611,925,685.56</b>	<b>\$473,385,777.60</b>	<b>\$193,789,773.14</b>	



**IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO- JUNIO 2020

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	88	2-1-3-317					X

**Objetivo de la Estrategia o Derecho:** Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.

**Nombre del Indicador:** Desazolve de presas presas, lagunas y ríos

**Método de Cálculo:** (Volumen desazolvado en presas, lagunas y ríos al periodo/Volumen por desazolver en presas, lagunas y ríos programado)\*100

**Sustitución de Valores:** (347.758 / 347.758 ) \* 100 = 100%

**Frecuencia del Indicador:** Trimestral

**Línea Base:** 0

**Meta:** 100.00%

**Valor al concluir el periodo de estudio:** 100.00%

**Valor en el mismo periodo del año anterior:** 98.63%

**Interpretación al cambio de valores:** Se observa un incremento de avance respecto al año anterior, pero debido a la contingencia de este año se tiene una disminución en el volumen desazolvado

**Medios de Verificación:** Reporte programático - presupuestal (RPP)

GRUPOS DE ATENCIÓN					
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada			TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	
Mujeres	289,335	63,654	72,334	121,521	289,335
Hombres	267,078	58,757	66,770	112,173	267,078
<b>TOTAL</b>	<b>556,413</b>	<b>122,411</b>	<b>139,103</b>	<b>233,693</b>	<b>556,413</b>





**IDH - INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO- JUNIO 2020

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia de PDHCDMX	FI/ISF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	85	2-2-3-350					X

<b>Objetivo de la Estrategia o Derecho:</b>	Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al agua y al saneamiento sustentable de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.
<b>Nombre del Indicador:</b>	Porcentaje de avance en la rehabilitación y sustitución de redes de agua potable
<b>Método de Cálculo:</b>	(km de redes rehabilitadas / km de redes programados por rehabilitar) X 100
<b>Sustitución de Valores:</b>	(1.9 / 1.9) * 100 = 100%
<b>Frecuencia del Indicador:</b>	Trimestral
<b>Línea Base:</b>	0
<b>Meta:</b>	100.00%
<b>Valor al concluir el periodo de estudio:</b>	100.00%
<b>Valor en el mismo periodo del año anterior:</b>	99.52%
<b>Interpretación al cambio de valores:</b>	Se tiene una disminución en los kilómetros debido a la contingencia.
<b>Medios de Verificación:</b>	Reporte programático - presupuestal (RPP)

GRUPOS DE ATENCIÓN					
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada			TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	
Mujeres	1,101	242	275	462	1,101
Hombres	1,016	224	264	427	1,016
<b>TOTAL</b>	<b>2,117</b>	<b>466</b>	<b>529</b>	<b>899</b>	<b>2,117</b>





REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO									
Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo: Enero-Junio 2020									
EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)			
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (8)				
2	U002	181094	79	79	0	79			
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pesos con dos decimales)									
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)				
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México				
2000	-	-	-	-					
3000	-	-	-	-					
4000	-	-	-	-					
5000	-	-	-	-					
6000	159,226,205.00	153,726,205.00	48,102,000.00	105,624,205.00					
7000	-	-	-	-					
8000	-	-	-	-					

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.





REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA		
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (8)
2	M001	212001	1	1	0
<b>PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pesos con dos decimales)</b>					
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
2000	-	-	-	-	
3000	6,750,000.00	6,750,000.00	6,000,000.00	750,000.00	
4000	-	-	-	-	
5000	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5. de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desgregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.



REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (8)	
2	0001	212001	1	1	0	1
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pesos con dos decimales)						
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)	
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México	
2000	-	-	-	-		
3000	24,720,362.00	24,720,362.00	23,512,362.00	1,208,000.00		
4000	-	-	-	-		
5000	-	-	-	-		
6000	-	-	-	-		
7000	-	-	-	-		
8000	-	-	-	-		

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México. Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo: Enero-Junio 2020									
EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)	REDUCCIÓN (8)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	ORIGINAL (6)
			APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)				
2	U002	213094				2558790	0	2558792	2558792
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pesos con dos decimales)									
CAPÍTULO (10)									
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	184,162,202.00	184,012,202.00	22,136,575.58	161,875,626.42	-	-	-	-	-
3000	1,257,083,224.00	1,257,238,754.00	45,256,377.75	1,211,982,376.25	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	415,000,000.00	298,447,715.36	62,190,704.02	236,257,011.34	-	-	-	-	-
6000	2,081,483,733.00	2,021,833,017.64	182,139,835.93	1,839,693,181.71	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)									
De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México									

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México

Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.



REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo: Enero-Junio 2020									
EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)			
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (8)				
2	K003	222202	97240	97244	0	97244			
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pasos con dos decimales)									
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)				
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México				
2000	166,723,100.00	186,263,100.00	7,250,286.57	179,012,813.43					
3000	1,116,250,332.00	1,116,460,332.00	12,775,526.92	1,103,684,805.08					
4000	-	-	-	-					
5000	348,054,913.00	288,339,797.87	53,181,602.94	235,158,194.93					
6000	2,340,395,149.00	2,574,026,853.37	117,318,851.35	2,456,708,002.02					
7000	-	-	-	-					
8000	-	-	-	-					

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.





REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (8)	
2	U002	223215	1240000	1240000	0	1240000
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pesos con dos decimales)						
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)	
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México	
2000	76,870,163.00	82,229,806.43	1,947,251.82	80,282,554.61		
3000	4,126,313,450.00	4,120,873,261.57	18,738,542.71	4,102,134,718.86		
4000	-	-	-	-		
5000	-	80,555.00	-	80,555.00		
6000	-	-	-	-		
7000	-	-	-	-		
8000	-	-	-	-		

En apego al Artículo 23 bis; párrafo 5, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México

Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.



REDUCCIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO										
Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México										
Periodo: Enero-Junio 2020										
EJE (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	ÁREA FUNCIONAL (5)	META FÍSICA			MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)	REDUCCIÓN (9)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (9)	MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (9)
			ORIGINAL (6)	MODIFICADA PREVIO A LA REDUCCIÓN (7)	REDUCCIÓN (9)					
2	K003	392202	79	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO DEL PP-ÁREA FUNCIONAL (Pisos con dos decimales)										
CAPÍTULO (10)	APROBADO (11)	MODIFICADO PREVIO A LA REDUCCIÓN (12)	REDUCCIÓN (13)	MODIFICADO DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (14)	Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes (15)					
1000	-	-	-	-	De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México					
2000	130,000,000.00	110,000,000.00	7,988,046.00	102,011,954.00						
3000	-	-	-	-						
4000	-	-	-	-						
5000	-	-	-	-						
6000	-	-	-	-						
7000	-	-	-	-						
8000	-	-	-	-						

En apego al Artículo 23 bis, párrafo 5 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de Tales ajustes.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA







ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO													
Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México													
Período: Enero - Junio 2020													
NO. AFECTACIÓN (3)	TIPO AFECTACIÓN (4)	1000 (5)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (9)	5000 (10)	6000 (11)	7000 (12)	8000 (13)	TOTAL (13)	META FÍSICA		
											ORIGINAL (17)	REDUCCIÓN (18)	MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)
A06 CD 03 1783	Compensada		401,940.00	401,940.00						803,880.00			
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)											
2	223202	K003	97240	0	0	0	0	0	0	0	0	97240	X
2	223215	U002	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	
<p>a) Ampliación: Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)</p> <p>A fin de contar con suficiencia presupuestal para que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada que llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de 63,000 cubrebocas de 2 capas, material necesario derivado de la emergencia del COVID-19.</p>													
<p>b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos programados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.</p>													



ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México												
Período: Enero-Junio 2020												
NO. AFECTACIÓN (3)	TIPO AFECTACIÓN (4)	3,000 (5)	2,000 (7)	3,000 (8)	4,000 (6)	5,000 (9)	6,000 (10)	7,000 (11)	8,000 (12)	TOTAL (13)	META FÍSICA	
											ORIGINAL (17)	REDUCCIÓN (18)
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)										MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)
A 06 CD 03 1809	Compensada		417,600.00	11,000,000.00							11,417,600.00	
2		U002	1240000	0							1240000	x
Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)												
a) Ampliación:	A fin de contar con los recursos necesarios para adherirse a lo compra consolidada de Gel Antibacterial que llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Ciudad de México; derivado de la compra de emergencia para evitar la propagación del nuevo CORONAVIRUS COVID-19; llevar a cabo el arrendamiento de dormitorios que consiste en arrendamiento de campamento para la Guardia Nacional, el cual servirá para resguardar las veinticuatro horas del día los pozos de agua que abastecen a las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, esto debido a la problemática generada por grupos de saqueo que se han formado a partir de la Contingencia Sanitaria provocada por el COVID-19, así como llevar a cabo el pago de servicios de desinfección en oficinas, baños y áreas comunes dentro del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para eliminar cualquier microorganismo infeccioso.											
b) Reducción:	Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.											





ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACIÓN (3)	TIPO AFECTACIÓN (4)	1.000 (6)	2.000 (7)	3.000 (8)	4.000 (9)	5.000 (9)	6.000 (10)	7.000 (11)	8.000 (12)	TOTAL (13)	
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)		ORIGINAL (17)	REDUCCIÓN (18)	MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)					
A 06 CD 03 2058	Compensada		370,800.00	451,355.00		80,555.00				902,710.00	
2						0		97240			
2						0		1240000			

Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)

- a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada que llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de 60,000 guantes de látex no estériles y 25 termómetros infrarrojos, material necesario derivado de la emergencia del COVID-19.
- b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA









ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACION (3)	TIPO AFECTACION (4)	1000 (5)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (8)	5000 (9)	6000 (10)	7000 (11)	8000 (12)	TOTAL (13)	EJE (14)	META FÍSICA	
												ORIGINAL (17)	REDUCCIÓN (18)
A 06 CD 03 2339	Compensada		835,200.00	835,200.00						1,670,400.00			
	ÁREA FUNCIONAL (15)												
2		U002	2,558,790	0	0	0	0	0	0	2,558,790			
2		K003	97240	0	0	0	0	0	0	97240			X
2		U002	1240000	0	0	0	0	0	0	1240000			

Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectan la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)

a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada que llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de 9,000 litros de alcohol en gel, insumo necesario para la protección de los trabajadores del SICOMEX derivado del comunicado del Gobierno Federal con respecto a la ampliación del período de contingencia por la emergencia del COVID-19.

b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



ADECUACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACION (3)	TIPO AFECTACION (4)	1000 (5)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (6)	5000 (9)	6000 (10)	7000 (11)	8000 (12)	TOTAL (13)	
											META FISICA
		ORIGINAL (17)		REDUCCIÓN (18)		MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)					
A 06 CD 03 3138	Compensada		626,400.00	626,400.00						1,252,800.00	
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)									
2		U002	2,558,790	0	0	2,558,790					
2		U002	1240000	0	0	1240000					

Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)

- a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada que llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de 120,000 cubre bocas pilado de dos capas, material necesario para la protección de los trabajadores de campo del SACHEX, derivado del comunicado del Gobierno Federal con respecto a la ampliación del periodo de contingencia por la emergencia del COVID-19.
- b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.





ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACIÓN (3)	TIPO AFECTACIÓN (4)	1000 (6)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (9)	5000 (10)	6000 (11)	7000 (12)	8000 (13)	TOTAL (13)
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)	ORIGINAL (17)		REDUCCIÓN (18)		MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)			
			3,828.00	0	0	1240000				
A 06 CD 03 4290	Compensada									3,828.00
2		U002								

Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)

- a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada de Respiradores N95, realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que son indispensables para hacer frente a la pandemia present del Covid-19.
- b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACION (3)	TIPO AFECTACION (4)	1000 (6)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (8)	5000 (9)	6000 (10)	7000 (11)	8000 (12)	TOTAL (13)	152,360.00
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)	ORIGINAL (17)		REDUCCIÓN (18)		MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)				
			2	223215	U002	1240000	0	1240000			

Explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes y como afectaron la operación de la Unidad Responsable de Gasto (20)

- a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada de cubre bocas de 2 capas, realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que son indispensables para hacer frente a la pandemia presente del Covid-19.
- b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.





ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Junio 2020

NO. AFECTACIÓN (3)	TIPO AFECTACIÓN (4)	1000 (6)	2000 (7)	3000 (8)	4000 (8)	5000 (9)	6000 (10)	7000 (11)	8000 (12)	TOTAL (13)	12,760.00
EJE (14)	ÁREA FUNCIONAL (15)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (16)	ORIGINAL (17)		REDUCCIÓN (18)		MODIFICADA DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN (19)		X		
			1240000	0	1240000						
A 06 CD 03 4542	Compensada		12,760.00								12,760.00
2		U002	1240000		0		1240000				
<p>a) Ampliación: A fin de que este Órgano Desconcentrado pueda adherirse a la compra consolidada de Respiradores N95, realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que son indispensables para hacer frente a la pandemia presentada del Covid-19.</p> <p>b) Reducción: Derivada de la revisión de los alcances de los trabajos del mantenimiento menor de inmuebles, en la que se determinó que no será necesario llevar a cabo todos los mantenimientos estimados para el presente Ejercicio Fiscal, generando así recursos disponibles en el presupuesto para atender otras prioridades de gasto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.</p>											