



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, 17 de enero de 2022
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DGAF-00067/2022

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0090/2022, mediante el cual solicita atender las observaciones al Informe de Avance Trimestral del periodo enero – diciembre 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas, lineamientos y considerando los formatos de la Guía para la elaboración del informe, por lo anterior le envió la información correspondiente al apartado “A” en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico.

Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p

Dr. **Rafael Bernardo Carmona Paredes** – Coordinador General – SACMEX. rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx
M.I. **Mauricio Becerril Olivares** – Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos – SACMEX. mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx
Lic. **Melquiádes Guadalupe Fonseca Huerta** – Director de Finanzas – SACMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx
Ing. **Rubén Pineda Miguéles** – Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas – SACMEX. ruben.pineda@sacmex.cdmx.gob.mx
Ing. **Magali Mendoza Ramírez** – Asesora de la Dirección General de Planeación de los Servicios Hidráulicos – SACMEX. magali.mendoza@sacmex.cdmx.gob.mx
C. **José Rafael Rodríguez Torres** - Apoyo de la Oficina de Programación – SACMEX. jrmb2002@yahoo.com.mx
C. **Claudia Fabiola López Reyna** - Subdirectora de Control Presupuestal SACMEX. claudia.lopez@sacmex.cdmx.gob.mx

Archivo de la Dirección General de Administración y Finanzas
FSGG*MBO*RPM*jrrt.



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero - Diciembre 2021

Fecha de Elaboración: 04 de enero de 2021

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS APLICADA	NO APLICADA	MEIO MAGNETICO EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X			
6d	ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - ESTADO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

M.I. Maureen Becerra Olivares
Director General de Planeación de Obras Hidráulicas

Autorizó:

Lic. Margarita Guadalupe Fonseca Huerta
Directora de Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero - Diciembre 2021

Titular:

Dr. Rafael Carmona Paredes

Coordinador General

Responsable :

Ferrafin ~~Saxator~~ González García

Director General de Administración y Finanzas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

06 enero de 2022

Unidad Responsable del Gasto:	Período:	Fecha de Elaboración:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
			1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(1,934,226,966.14)	La variación presentada en el periodo se debe principalmente a que se obtuvieron economías en los procesos de adquisición de bienes, servicios, bienes muebles y en obra pública. Así como a que algunos servicios no fueron requeridos.
			2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	13,354,992,742.65	Acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el ejercicio 2019 en la zona Oriente y Poniente de la CDMX, recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente y Poniente de la CDMX, conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Cuauhtémoc, Tlalpan 2ª etapa, Gustavo A Madero Zona Baja. Se realizó la construcción de 2 plantas de bombeo y se inició la construcción de otras 3 plantas que se terminara en 2022 que incrementara la capacidad de bombeo, para mejora de la calidad del agua se realizó la construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6, la construcción por cambio de tecnologías de las Plantas Potabilizadoras El Sifón, Iztapalapa 1 y Santa Catarina además se realizó la Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, compactación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita, Río Hondo, Santa Catarina 11 y Jardín Balbuena 2 Con el propósito de mantener el volumen de extracción se rehabilitaron 8 pozos ubicados en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco (Ciudad de México) y Municipio de Lerma (Estado de México). En micro medición se realizó la instalación, rehabilitación y sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México. Se realizó la adquisición de 120 equipos de bombeo: 60 bombas con motor eléctrico sumergible; 60 bombas verticales (cuerpo de impulsores); así como la adquisición de 100 motores eléctricos. Se adquirieron 185 equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos: 40 torres de iluminación de LED portátil c/ 4 lámparas 220/380, motor a diésel, 20 generadores portátiles manuales, y 45 transformadores trifásicos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO DICIEMBRE 2021

Unidad Responsable del Gasto:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Diciembre 2021

Fecha de Elaboración:

06 enero de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	327,721,094.02	<p>Terminación de la obra multiannual 2020-2021 para el saneamiento del Canal Nacional en el tramo comprendido del Eje 2 Oriente Caliz. de la Viga a calle Nimes, restauración y mejoramiento integral de todos sus elementos, poniendo énfasis especial en el rescate y preservación medioambiental del propio canal y de su entorno inmediato.</p> <p>Para el cuarto trimestre del año, concluyeron los trabajos de 2a. Etapa de Colector Cesar Morales, la sustitución de Colector 20 de Noviembre, Col. Santa María Aztecahuacan Tercera Etapa y Ampliación del Colector San Pedro Actopan 1ra. Etapa, en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco</p> <p>Se continua con del proyecto multiannual correspondiente a la obre para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Se realizo la contratación para la instalación e implementación de 131 estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable. Se concluyeron los procesos de adquisición de la rehabilitación de las plantas de bombeo en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, de diferentes pozos de agua potable, y la construcción y sustitución de líneas de drenaje.</p>
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	4,498,857.00	<p>(Eje de atención COVID 1) En este periodo se dieron diversas pláticas informativas en las instalaciones que componen el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre el correcto uso del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, además de los protocolos en caso de contagio o sospecha de contagio, se realizó la instalación de filtros sanitarios para detectar algún sintoma evitando probables contagios. Adicional a esto, se repartieron en las diversas instalaciones gel antibacterial, cubrebocas, caretas protectoras.</p> <p>(Eje de atención COVID 2-Apoyos)</p>

Elaboró: 
M.I. Mariana Precetti Olivares
Directora General de Planeación de Obras Hidráulicas

Autorizó



Lic. Melyndecy Estelina González Huerta
Directora de Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Diciembre 2021

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN (Saldo del Compromiso - Ejercicio Modificado)	AVANCE %	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
				SALDO DEL COMPROMISO	DERIVADO	PÉRDIDO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	7,894,129,422.00	10,500,479,451.49	9,671,002,687.17	256,213,986.43	9,671,002,687.17	9,671,002,687.17	2,927,216,403.60	-381,262,352.39	
1000	3,066,487,126.00	2,301,605,708.46	2,900,753,237.66	242,054.64	2,900,753,237.66	2,900,753,237.66	2,900,996,102.30	-600,606.15	100 Sueldos no cobrados
2000	590,329,704.00	404,790,139.56	342,770,664.03	32,273,460.27	342,770,664.03	342,770,664.03	376,044,125.30	-26,716,014.30	71 Recursos centralizados 29 Economizar en procesos de adquisición
3000	4,155,207,292.00	7,601,680,636.49	6,427,479,944.56	222,697,631.52	6,427,479,944.56	6,427,479,944.56	6,550,176,576.10	-101,504,260.30	0 No se requirieron los servicios programados 1 Otros
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	2,800,000,000.00	442,393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 Otros
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	9,942,129,282.00	4,990,740,551.30	2,073,759,675.91	1,359,016,263.14	2,073,759,675.91	2,073,759,675.91	3,927,776,939.05	-1,552,964,612.26	
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	212,710,677.00	0.00	212,710,677.00	212,710,677.00	212,710,677.00	-1,137,289,323.00	100 Otros
5000	542,000,000.00	406,300,523.24	341,214,090.13	61,250,471.51	341,214,090.13	341,214,090.13	402,582,570.64	-68,545,992.60	71 Otros 29 Economizar en procesos de adquisición
6000	3,990,320,248.00	2,271,842,018.06	1,519,034,850.78	1,292,277,701.63	1,519,034,850.78	1,519,034,850.78	2,812,113,601.41	-409,719,326.65	100 Otros
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL**

ENERO
DICIEMBRE
2021

EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: **Presupuesto** (esos con dos decimales)

Periodo: **Enero - Diciembre 2021**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	AVANCE	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO.
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL URG	13,676,633,417.00	15,289,219,798.75	11,744,760,523.06	1,610,240,219.57	11,744,760,523.06	13,746,762,552.06	13,384,892,742.85	-1,514,225,966.14	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Periodo: Enero - Diciembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMETIDO	ENVIADO	PAGADO	EJECUTADO + COMPROMETIDO		
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y transmisión de datos	0%	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas, embalsamientos e inundaciones.
A21NR0030	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	14,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, operación y accesorio, utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0048	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0%	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas en la red de agua potable.
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	64%	106,000,000.00	82,500,300.60	69,276,300.60	13,224,000.00	69,276,300.60	69,276,300.60	82,500,300.60	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, operación y accesorio, utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0069	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje	100%	37,500,000.00	17,796,457.20	16,296,457.20	0.00	16,296,457.20	16,296,457.20	16,296,457.20	-	Las instalaciones eléctricas y administrativas del SAC/CEP operan las 24 horas de las 240 días del año, lo que provoca que se dé un deterioro natural en los equipos de drenaje y el mobiliario en general. Dicha situación ocasiona que algunos aparatos, según su vida útil y deben ser remplazados por otros con mejor rendimiento y requerimientos más actualizados.
A21NR0077	Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal operativo, administrativo y de materiales	0%	51,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas en la red de agua potable.
A21NR0085	Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información y comunicación	29%	71,650,000.00	51,739,455.77	14,704,432.48	35,523,979.28	14,704,432.48	14,704,432.48	50,028,411.76	-	Las condiciones de las plantas de bombeo y pozos no permiten, que operen al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de diagnóstico de los aguas pluviales, residuales y el abastecimiento mediante el bombeo de agua potable, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0093	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable	68%	32,349,800.00	26,112,439.33	17,657,344.33	8,455,095.00	17,657,344.33	17,657,344.33	26,112,439.33	-	Las condiciones de las plantas de bombeo y pozos no permiten, que operen al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de diagnóstico de los aguas pluviales, residuales y el abastecimiento mediante el bombeo de agua potable, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0097	Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura de agua potable	96%	115,344,500.00	107,206,811.40	102,471,414.17	4,735,397.23	102,471,414.17	102,471,414.17	107,206,811.40	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, operación y accesorio, utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0104	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0106	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	100%	109,900,000.00	95,861,604.24	95,861,604.24	0.00	95,861,604.24	95,861,604.24	95,861,604.24	-	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el diagnóstico de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

021ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	4%	0.00	14,394,681.10	545,310.73	14,399,413.12	545,310.73	545,310.73	14,944,723.85	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de línea, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa del como la capacitación del personal operador que dirige el SACREX.
021ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	61%	0.00	12,500,000.00	7,601,640.89	4,889,710.58	7,601,640.89	7,601,640.89	12,491,351.47	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante el uso de sistemas de monitoreo y control de la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el abastecimiento de estos sectores. Se ejecutará obra de válvulas de compuerta e instalación de codos (placas metálicas) en cueros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obra en estas áreas.
021ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la Ciudad de México	49%	0.00	12,500,000.00	6,119,354.77	6,250,822.44	6,119,354.77	6,119,354.77	12,310,177.21	El presente proyecto permitirá garantizar la operación mediante acciones de abastecimiento en los sectores hidráulicos construidos en las áreas Sanito, Jaxco, Texcoco e Ixtapalapa. Dentro de estos trabajos se recupera agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y se mejora la continuidad del servicio de agua potable a través de la instalación de válvulas de compuerta en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el abastecimiento de estos sectores.
021ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la Ciudad de México	78%	0.00	10,054,300.00	7,820,720.00	2,233,580.00	7,820,720.00	7,820,720.00	10,054,300.00	El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de los anexos técnicos, los diseños funcionales y el acondicionamiento de la presa en marcha para la rehabilitación de plantas potabilizadoras a cargo del Sistema de Agua de la Ciudad de México por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y diseño de instalaciones de tratamiento de agua, con formación en diferentes disciplinas incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería mecánica afines.
021ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	0%	0.00	13,675,000.00	0.00	13,515,328.70	0.00	0.00	13,515,328.70	Constituye en la adecuación tecnológica de la planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 para garantizar la operación y el abastecimiento de estos sectores, obra civil, obra hidráulica, obras de saneamiento, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.
021ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la Ciudad de México	1%	0.00	12,500,000.00	147,917.66	12,344,327.28	147,917.66	147,917.66	12,492,244.94	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante el uso de sistemas de monitoreo y control de la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el abastecimiento de estos sectores. Se ejecutará obra de válvulas de compuerta e instalación de codos (placas metálicas) en cueros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obra en estas áreas.
021ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la Ciudad de México	5%	0.00	12,500,000.00	652,522.75	11,844,328.72	652,522.75	652,522.75	12,496,851.47	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante el uso de sistemas de monitoreo y control de la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el abastecimiento de estos sectores. Se ejecutará obra de válvulas de compuerta e instalación de codos (placas metálicas) en cueros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obra en estas áreas.
021ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlahuac (1ª Etapa), Ciudad de México	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	17,499,848.52	0.00	0.00	17,499,848.52	El presente proyecto consiste en la distribución de agua y la falta de control de presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha provocado que el volumen de agua para el consumo de los usuarios sea menor cada día, debido al deterioro que presenta la red de distribución y que causan pérdidas del agua suministrada.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



021ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	1%	0.00	23,829,547.94	172,170.67	23,643,277.61	172,170.67	23,815,448.28	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen elaboración de estudio y proyecto, equipamiento de flota, funcional y mecánica, obra estructural, pruebas, puesta en marcha, operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal que administrará el sistema.
021ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	3%	0.00	8,110,232.38	214,929.08	7,699,258.15	214,929.08	7,914,187.23	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Catarina 11 en la Alcaldía Iztapalapa mediante trabajos preliminares, obra civil, funcional, infraestructura hidráulica y eléctrica, implementación electromecánica, instalaciones hidroenergéticas, instrumentación eléctrica, instrumentación control, puesta en marcha, pruebas y capacitación. El Canal Nacional se localiza al sur de la Ciudad de México, dentro del límite entre las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, se encuentra un cuerpo artificial de agua rodeado, el cual se encuentra delimitado "Espacio Abierto Monumental del Gobierno de la Ciudad", sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
021ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nireas a Periférico	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	23,155,320.70	0.00	23,155,320.70	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado, técnica y socialmente. Debido principalmente al sostenido crecimiento poblacional, demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para generar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente se labora en agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto masivo, ya que se cuenta con una red de distribución y almacenamiento de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
021ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	0%	0.00	45,000,000.00	0.00	44,999,888.28	0.00	44,999,888.28	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado, técnico y socialmente. Debido principalmente al sostenido crecimiento poblacional, demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para generar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente se labora en agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto masivo, ya que se cuenta con una red de distribución y almacenamiento de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
021ML0016	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	0%	0.00	15,727,006.80	0.00	2,939,080.00	0.00	2,939,080.00	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado, técnico y socialmente. Debido principalmente al sostenido crecimiento poblacional, demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para generar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente se labora en agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto masivo, ya que se cuenta con una red de distribución y almacenamiento de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
021ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona Baja), Ciudad de México	0%	0.00	51,779,749.59	0.00	11,113,960.00	0.00	11,113,960.00	Consiste en la implementación de el sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, prueba en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
021ML0018	Supervisión técnica y administrativa de obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía GAMA (zona baja), CDHMX	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
021ML0019	Supervisión técnica y administrativa de obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa, CDHMX	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
021ML0020	Saneariento integral Kochinico-Tlahuac. Proyecto integral: Humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	9,998,111.12	0.00	9,998,111.12	Consiste en la construcción de 500 tubos de una línea de conducción (L1) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales como sea la Estrella, así como la construcción del Humedal, áreas Recreativas y Educativas, línea y prueba de construcción de caminos y pavimentos de ripio, obra civil, línea y prueba de construcción de acueducto y pautas de riego, obra civil y de riego, así como el diseño y construcción de la estación de bombeo para el abasto de agua potable del efuente de la planta al humedal, construcción de líneas de conducción de captación de efuente del humedal, construcción de estación de bombeo para el efuente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efuente del humedal, construcción de pabellón de hiperpresión y saneamiento de canales.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

021NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel	68%	20,000,000.00	19,270,417.06	13,167,353.03	6,103,064.03	13,167,353.03	13,167,353.03	19,270,417.06	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de diseño, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como, por ejemplo, drenajes, alcantarillas, cunetas y colectores, no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, completando el desarrollo durante la temporada de lluvias.
021NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y accuductos de agua potable	43%	257,500,000.00	236,343,280.02	93,839,668.40	126,484,827.67	93,839,668.40	93,839,668.40	220,324,496.07	Debido a la falta de infraestructura hidráulica o a su obsolescencia, que en algunas zonas ha provocado desabasto de agua potable en diferentes zonas de la Ciudad de México, es necesario emprender acciones de construcción de líneas, redes y accuductos, las cuales permitan satisfacer el consumo de las comunidades.
021NR0163	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	71%	440,200,000.00	227,417,489.44	151,933,935.60	46,432,302.55	151,933,935.60	151,933,935.60	198,366,238.15	El programa de implementación y modernización de estaciones, sectores y sistemas de medición, sectores y sistemas de automatización, tiene como objetivo mejorar la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
021NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	280,000,000.00	211,294,440.92	121,644,137.99	0.00	121,644,137.99	121,644,137.99	121,644,137.99	La instalación, sustitución y rehabilitación de medidores permiten atender para de la demanda de hogares sin medidor o con medidores que han resultado no viables. La falta de medidores provoca que la contabilización del flujo de agua sea imprecisa y por ende, poder tener una adecuada información sobre el consumo de los hogares. En este caso, de Abasco, Llaneras y Xanayaco, se como dificultades para obtener figuras en viviendas y dependencias de agua.
021NR0172	Reposición de pozos de agua potable	72%	180,000,000.00	130,271,422.06	93,097,334.40	37,055,077.64	93,097,334.40	93,097,334.40	130,152,412.04	La reposición de un pozo se lleva a cabo cuando éste ya no cumple con el estándar de diseño y no es factible de rehabilitación alguna, debido a la explotación o sobre explotación de los mismos acuíferos. En este sentido, es necesario tener un pozo cercano en donde el acuífero esté en condiciones de ser explotado o en donde se requiera agua potable para suministro, con la reposición del pozo se prevé atender la demanda de 190 litros de agua diario por habitante.
021NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,513,206.77	0.01	2,513,206.77	2,513,206.77	2,513,206.78	Debido a la existencia de zonas con insuficiencia en los cuadros disponibles para el abastecimiento de agua potable, a las pérdidas en las redes de distribución y al mal estado de la infraestructura hidráulica, es necesario aumentar las previsiones en áreas con problemas de abastecimiento.
021NR0179	Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable	64%	50,000,000.00	32,551,023.38	20,290,126.22	11,646,712.59	20,290,126.22	20,290,126.22	31,836,838.81	Las condiciones de los pozos y las plantas de bombeo no permiten que operen al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere rehabilitar dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitan optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de abastecimiento mediante el bombeo de agua potable.
021NR0185	Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,350,524.56	0.00	2,350,524.56	2,350,524.56	2,350,524.56	Es necesario incorporar a los usuarios que por falta de conocimiento o de mantenimiento no han podido acceder a los servicios de drenaje que se ofrecen en la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

021NR02186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México	49%	70,000,000.00	64,403,334.38	31,312,273.90	33,086,060.47	31,312,273.90	31,312,273.90	64,398,334.37		25,662,184.08		Publico, el cumplimiento de la marcha urbana en la Ciudad de México, se ha incrementado la necesidad de abastecer a un mayor número de habitantes en la zona más alta de la ciudad, por tal motivo, es un compromiso de la Secretaría de Bombero y Bombeo que han incrementado la capacidad de suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital importancia contar con plantas más eficientes mediante la rehabilitación de sus componentes.
021NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, alfileres y accesorios de drenaje	56%	83,000,000.00	29,024,415.00	11,094,394.58	6,752,559.11	11,094,394.58	11,094,394.58	11,094,394.58	19,846,953.69			El presente proyecto permitirá elevar con mayor eficiencia las aguas tratadas, con la finalidad de evitar colapsos en tuberías y tuberías, inundaciones o afectaciones en vialidad, prevenirse molestias de la población o en la infraestructura urbana.
021NR0217	Recuperación de presas, nos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	83%	343,917,305.00	210,925,655.37	167,358,149.27	34,323,667.68	167,358,149.27	167,358,149.27	167,681,316.95	201,681,316.95			Entre las beneficiarias del presente proyecto se encuentran: reducir el riesgo de inundaciones, reducir la contaminación de aguas y la generación de residuos, fomento de la actividad económica de las presas, lagos y plataformas de la ciudad y contar con un sitio de tiro como destino final del material producido por las demoliciones y accesorios de las vialidad que realiza el SEMATEL.
021NR0218	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	230,000,000.00	4,343,102.00	0.00	740,741.00	6.00	6.00	740,741.00	740,741.00			Algunas zonas de la ciudad de México presentan complejidades en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como colectores (tal como atarjes, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desarrollo de obras de temporadas de lluvia.
021NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento	76%	92,000,000.00	43,108,219.42	32,186,886.75	10,122,929.85	32,186,886.75	32,186,886.75	42,309,816.60	42,309,816.60			La falta de estudios previos que el desarrollo de la infraestructura. Actualmente se han dado los primeros pasos para la que se requiere la realización de estudios para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de drenaje.
021NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo	32%	130,000,000.00	39,708,694.65	6,090,041.04	13,189,555.06	6,090,041.04	6,090,041.04	19,279,596.10	19,279,596.10			Es necesario realizar los trabajos de referencia, en virtud de que se busca reforzar la red de drenaje, captar y desviar adecuadamente las aguas pluviales y residuales que se generan en la zona que se concentran en las partes bajas y que se encuentran afectadas por hundimientos y por la antigüedad del sistema tuberías.
021NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje	67%	90,000,000.00	26,990,000.00	17,321,450.61	8,340,733.47	17,321,450.61	17,321,450.61	25,662,184.08	25,662,184.08			Dado a que la planta tiene una antigüedad mayor de 30 años, requiere presentar la rehabilitación de sus componentes. Actualmente se está en proceso de solicitar la rehabilitación de las tuberías y tuberías, con el fin de mejorar su capacidad de abastecimiento de agua potable y evitar colapsos en vialidad, prevenirse molestias de la población o en la infraestructura urbana.
021NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento	0%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

021NR0230	Obras para solucionar enchufamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	40%	55,000,000.00	20,740,740.99	8,147,881.04	11,269,058.42	8,147,881.04	8,147,881.04	20,416,939.46	13. Ciudad de México, presenta complicaciones en la infraestructura de drenaje debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hacinamiento diferencial y a la antigüedad de las tuberías; dichas situaciones provocan que los componentes de la red de drenaje no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, afectando el desarrollo sobre todo en temporada de lluvias.
021NR0237	Rehabilitación de campeonets y almacenes de drenaje	95%	10,000,000.00	9,895,453.40	9,376,997.91	519,455.49	9,376,997.91	9,376,997.91	9,895,453.40	Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares complementarias. Por tal motivo, el SACECA realizará las instalaciones de sus campeonets y almacenes, en donde se resguardan las caudillas, las bovedas para resguardo de herramienta y materiales, los bodegas para todo tipo de material usado en las emergencias y/o temporales de lluvias, así como bodegas para el personal.
021NR0239	Sanearamiento Integral Xochimilco - Tláhuac	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Debido a que la infraestructura hidráulica opera las 24 horas los 365 días del año, algunas plantas prediseñadas se requieren para mejorar la buena operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona de Tláhuac, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona de Xochimilco, para mejorar la calidad del agua potable que se suministra a la población de la zona de Xochimilco.
021NR0240	Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas cloradoras	53%	60,000,000.00	36,000,000.00	17,785,953.11	15,836,220.73	17,785,953.11	17,785,953.11	33,622,173.84	El presente proyecto permitirá mejorar el desarrollo de las aguas pluviales que se generan durante la temporada de lluvias, evitando inundaciones y embalsamientos que afectan las líneas y servicios de los habitantes en la CDMX.
021NR0241	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizará la rehabilitación para el control de saneamiento de los tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potable y fracturas que pueden ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
021NR0242	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo	3%	40,000,000.00	25,381,881.24	759,831.14	24,622,050.10	759,831.14	759,831.14	25,381,881.24	Con el presente proyecto se logrará obtener agua de calidad, capilaridad y gestión de modo que se evite la reducción a prior de campeonets y almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potable y fracturas que pueden ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
021NR0243	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y Estado de México	39%	30,000,000.00	29,280,000.00	11,294,502.69	17,227,690.21	11,294,502.69	11,294,502.69	28,622,192.90	Se realizará la rehabilitación de los tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potable y fracturas que pueden ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
021NR0244	Rehabilitación de manantiales	95%	15,000,000.00	15,000,000.00	14,115,292.72	689,950.23	14,115,292.72	14,115,292.72	14,805,242.95	Con el presente proyecto se logrará obtener agua de calidad, capilaridad y gestión de modo que se evite la reducción a prior de campeonets y almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potable y fracturas que pueden ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
021NR0245	Rehabilitación de pozos de agua potable	20%	140,000,000.00	84,642,893.69	15,355,848.17	61,664,871.68	15,355,848.17	15,355,848.17	77,020,719.55	Se realizará la rehabilitación de los pozos de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potable y fracturas que pueden ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos pozos permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos.
021NR0246	Rehabilitación de campeonets e instalaciones de agua potable	65%	97,000,000.00	41,781,676.55	26,515,242.69	14,157,403.00	26,515,242.69	26,515,242.69	40,672,645.69	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable requieren ser revisados en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de rehabilitación y/o sustitución que permitan mejorar el servicio y evitar las fugas que se generan durante, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.
021NR0247	Rehabilitación de líneas de agua potable	100%	25,000,000.00	25,000,000.00	21,928,008.90	0.01	21,928,008.90	21,928,008.90	21,928,008.91	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable requieren ser revisados en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de rehabilitación y/o sustitución que permitan mejorar el servicio y evitar las fugas que se generan durante, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

021NR0248	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	95%	100,000,000.00	88,276,655.72	83,607,731.83	4,518,892.98	83,607,731.83	83,607,731.83	84,126,624.81	La lista de estudios que se encuentran en desarrollo de la Infraestructura Hidráulica se lleva a cabo en forma horizontal por lo que es necesario la realización de estos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
021NR0273	Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes alcaldías	66%	0.00	56,738,423.41	36,553,008.68	18,725,112.51	36,553,008.68	36,553,008.68	55,278,121.19	El presente proyecto permitirá diseñar con mayor eficiencia las aguas residuales, con la finalidad de evitar colapsos en bombas y líneas.
021NR0563	Rehabilitación de drenaje en las colonias La Planta y El Molino, Alcaldía Iztapalapa	13%	0.00	250,000,000.00	30,212,215.49	198,458,886.90	30,212,215.49	30,212,215.49	228,671,102.39	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el diseño de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharcamientos e incluso inundaciones en las viviendas. Véase el anexo.
021NR0564	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tlalhuac	0%	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
021NR0565	Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de greñas en Iztapalapa y otras alcaldías	28%	0.00	251,000,000.00	63,119,212.52	165,842,948.91	63,119,212.52	63,119,212.52	228,962,161.43	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el diseño de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharcamientos e incluso inundaciones en las viviendas. Véase el anexo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A.P. ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gastos:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)- 1/100	NÚMERO DE AFECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
						AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINALES	MODIFICADO		
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,146.00	7,645,026,309.61	25.30977825	C 06 CD 03 4087	82 "Actividades Sustantivas"	-	10,000,000.00	1	1	La reducción realizada a este Programa Presupuestario se debe a la terminación de la vigencia de la contratación de empresas concesionarias, relacionadas con los servicios relativos al sistema comercial como instalación de nuevos conexiones, mantenimiento e instalación de aparatos de micro medición, toma de lectura, facturación, embozo y	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,135,661.00	4,250,376,027.22	6.67202099	C 06 CD 03 4043	00 "Gasto Normal"	-	6,435,000.00	1	1	La reducción realizada a este Programa Presupuestario se debe a la terminación de la vigencia de la contratación de empresas concesionarias, relacionadas con los servicios relativos al sistema comercial como instalación de nuevos conexiones, mantenimiento e instalación de aparatos de micro medición, toma de lectura, facturación, embozo y	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,146.00	7,645,026,309.61	25.30977825	C 06 CD 03 4026	82 "Actividades Sustantivas"	-	13,000,000.00	1	1	La reducción realizada a este Programa Presupuestario se debe a la terminación de la vigencia de la contratación de empresas concesionarias, relacionadas con los servicios relativos al sistema comercial como instalación de nuevos conexiones, mantenimiento e instalación de aparatos de micro medición, toma de lectura, facturación, embozo y	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,135,661.00	4,250,376,027.22	6.67202099	C 06 CD 03 4043	00 "Gasto Normal"	-	6,435,000.00	1	1	La reducción realizada a este Programa Presupuestario se debe a la terminación de la vigencia de la contratación de empresas concesionarias, relacionadas con los servicios relativos al sistema comercial como instalación de nuevos conexiones, mantenimiento e instalación de aparatos de micro medición, toma de lectura, facturación, embozo y	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,146.00	7,645,026,309.61	25.30977825	C 06 CD 03 5055	82 "Actividades Sustantivas"	-	24,600,000.00	1	1	La reducción realizada a este Programa Presupuestario se debe a la terminación de la vigencia de la contratación de empresas concesionarias, relacionadas con los servicios relativos al sistema comercial como instalación de nuevos conexiones, mantenimiento e instalación de aparatos de micro medición, toma de lectura, facturación, embozo y	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gastos:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACION % (MODIFICADO/APROBADO- 11/100)	NÚMERO DE AFECTACION	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FINANCIAMIENTO, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LOS RECURSOS ORIGINALES PRESUPUESTALES
	APROBADO	MODIFICADO				DESTINO DEL GASTO	ASIGNACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO	
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,027.22	6,672,020,899	156.000,000.00	00 "Gasto Normal"	35,000,000.00	-	1	1	Se ampliaron recursos de FONCAFIN, de conformidad con los siguientes proyectos: Q21NR0553 "Rehabilitación de drenaje en las colonias La Plana y El Molinillo, Alcaldía Iztapalapa"; Q21NR0564 "Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamérica, Alcaldía Tlalhuac y Q21NR0565 "Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías". Cabe mencionar que estos proyectos amplían el siguiente proyecto: Q21NR0565 "Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías".	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,501,146.00	7,645,026,309.81	25,319,8825	416.000,000.00	00 "Gasto Normal"	35,000,000.00	35,000,000.00	1	1	"Rehabilitación de pozos de agua potable", derivado a que estos recursos no serán requeridos para el presente ejercicio fiscal. "Rehabilitación de recursos en los siguientes proyectos: derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: Q21NR0218 "Construcción y/o sustitución de colectores y drenajes"; Q21NR0220 "Obras para la ampliación del drenaje profundo"; Q21NR0221 "Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje" y Q21NR0222 "Rehabilitación de plantas de tratamiento". Se reducen los recursos en los siguientes proyectos: derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: Q21NR0216 "Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, adujes y accesorios de drenaje"; Q21NR0217 "Resuspensión de presas, fcos. cuencas, lagunas, riberas".	
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,027.22	6,672,020,899	10,100,000.00	00 "Gasto Normal"	-	10,100,000.00	1	1	que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: Q21NR0217 "Resuspensión de presas, fcos. cuencas, lagunas, riberas y riberas".	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,501,146.00	7,645,026,309.81	25,319,8825	195,100,000.00	00 "Gasto Normal"	195,100,000.00	-	1	1	para contar con los recursos por concepto de suministro de agua en bloque para las diversas alcaldías de la Ciudad de México. "Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje"; Q21NR0221 "Rehabilitación de plantas de tratamiento". Se reducen los recursos en los siguientes proyectos: derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: Q21NR0216 "Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, adujes y accesorios de drenaje"; Q21NR0217 "Resuspensión de presas, fcos. cuencas, lagunas, riberas y riberas".	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,501,146.00	7,645,026,309.81	25,319,8825	5,000,000.00	00 "Gasto Normal"	5,000,000.00	-	1	1	para contar con los recursos por concepto de suministro de agua en bloque para las diversas alcaldías de la Ciudad de México.	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Costo:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)- 11*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTALES
	APROBADO	MODIFICADO				DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,301,140.00	7,645,026,309.61	25.30078925	C06 CD 03 6373	00 "Gasto Normal"	189,000,000.00		1	1	Se reducen los recursos en el siguiente proyecto, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0218 "Construcción y/o sustitución de colectores y cámaras".	
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,037.22	6.672052089	C06 CD 03 6376	00 "Gasto Normal"		119,000,000.00	1	1	Se reducen los recursos en el siguiente proyecto, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0239 "Saneamiento Integral Xochimilco-Tláhuac".	
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,037.22	6.672052089	C06 CD 03 6377	00 "Gasto Normal"		70,000,000.00	1	1	derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0175 "Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje"; 021NR0221 "Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje"; 021NR0219 "Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento"; 021NR0045 "Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica"; 021NR0220 "Obras para la ampliación del drenaje profundo"; 021NR0217 "Recuperación de presas, ríos, cañales, lagunas, lagos y charcos"; 021NR0216 "Construcción y/o sustitución de colectores y cámaras"; 021NR0216 "Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redos, atarjeas y accesorios de	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

Partidos:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)			NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, NOTAS Y ALCANZAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUÍSTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/PROBADO) 11/100					ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,501,148.00	7,445,028,309.81	25.30978825	C 06 CD 03 7608	00 "Gasto Normal"	145,249,997.14	-	1	1	Se reducen los recursos en las partidas 2511 "productos químicos básicos", y 2911 "herramientas manuales", así como en los siguientes proyectos, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0246 "Rehabilitación de campaneros e instalaciones de agua potable"- 021NR0242 "Construcción de plantas y edificaciones de bombeo", 021NR0188 "Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México", 021NR0154 "Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable", 021NR0248 "Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable", 021NR0045 "Evaluación de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica", 021NR0163 "Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de almacenamiento en la infraestructura de agua potable".
K002 "AGUA POTABLE, OREMAL E Y SANEAMIENTO"	4,275,135,681.00	4,460,316,027.22	6.623052099	C 06 CD 03 7609	00 "Gasto Normal"	-	31,496,620.24	1	1	Se reducen los recursos en los siguientes proyectos, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0105 "Trabajos en el Canal Nacional La esquila, Calle Nimes a Perifoneo", 021NR0239 "Saneamiento Integral Xochimilco-Tlalvau".
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,501,148.00	7,445,028,309.81	25.30978825	C 06 CD 03 7613	00 "Gasto Normal"	31,496,620.24	-	1	1	Se reducen los recursos en los siguientes proyectos, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: 021NR0105 "Trabajos en el Canal Nacional La esquila, Calle Nimes a Perifoneo", 021NR0239 "Saneamiento Integral Xochimilco-Tlalvau".

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL**

**ENERO
DICIEMBRE
2021**

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Puros con dos decimales)			VARIACION % (MODIFICADO/APROBADO)- 111100	NUMERO DE AFECTACION	DISTRITO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS		REDUCCION	METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUEVAS
	APROBADO	MODIFICADO	(Puros con dos decimales)				AMPLIACION	REDUCCION		ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ACANTABILADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,445,026,309.81	25,309,789.25	C-06 CD-03 7057	79 "Proyecto Multimanual"	-	-	65,000,000.00	1	1	para contar con los recursos en los siguientes proyectos multimanuales: O21MI0016 "Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcalá Tlalpa 2a etapa Ciudad de México" y O21MI0017 "Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcalá Gustavo A. Madero / Zona Bajal, Ciudad de México". Se reducen los recursos en los siguientes proyectos, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: O21NR0216 "Serdición y/o estabilización de líneas, redes, alstapas y accesorios de drenaje", O21NR0230 "Obras para solucionar entorpecimientos en diferentes alcantarillas de la Ciudad de México"	
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,580,376,027.22	6,677,002,989	C-06 CD-03 8832	00 "Gasto Normal"	-	-	30,462,299.60	1	1	multimanuales, derivado a que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: O21MI0003 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita"; O21MI0007 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2"; O21MI0011 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Honda"; O21MI0012 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11"; O21MI0021 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11"; O21MI0021 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Honda"; O21MI0012 "Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2"	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ACANTABILADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,425,026,309.81	25,309,789.25	C-06 CD-03 8833	00 "Gasto Normal"	61,042,280.02	-	-	-	1	1	que dichos recursos no se encuentran comprometidos y no serán utilizados para el presente ejercicio fiscal: O21NR0217 "Recuperación de presas, fos, cuencos, lagunas, lapso y pilatasomas".
U002 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,580,376,027.22	6,677,002,989	C-06 CD-03 8841	00 "Gasto Normal"	-	-	7,937,666.64	1	1		

[Handwritten signature]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gastos:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)		VARIACIONES (MODIFICACION/ROBADO) 11/100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTARIAS
		MODIFICADO	(MODIFICACION/ROBADO) 11/100			AMPLIACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO		
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,149.00	7,645,026,309.61	25.30978925	C06 CD 03 8044	00 "Gasto Normal"	7,237,266.64	.	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario para contar con los recursos por concepto de suministro de agua en bloque para las diversas alcaldías de la Ciudad de México.	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,661.00	4,560,376,027.22	6.672025089	C06 CD 03 9566	00 "Gasto Normal"	.	22,361,426.13	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario con la finalidad de mantener el balance presupuestal y hacer frente a las condiciones económicas actuales.	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,149.00	7,645,026,309.61	25.30978925	C06 CD 03 9566	00 "Gasto Normal"	.	11,193,718.79	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario con la finalidad de mantener el balance presupuestal y hacer frente a las condiciones económicas actuales.	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,149.00	7,645,026,309.61	25.30978925	C06 CD 03 11014	00 "Gasto Normal"	187,210,203.00	.	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario por el aprovechamiento por conducción y entrega de agua en bloque a la Ciudad de México.	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,661.00	4,560,376,027.22	6.672025089	C06 CD 03 11016	00 "Gasto Normal"	.	100,982,217.62	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,149.00	7,645,026,309.61	25.30978925	C06 CD 03 11016	00 "Gasto Normal"	.	47,657,607.21	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
H001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,220.00	3,056,596,475.28	-6.337397129	C06 CD 03 11016	00 "Gasto Normal"	.	14,356,276.22	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,661.00	4,560,376,027.22	6.672025089	C06 CD 03 11016	25 "Pago de Deducciones de Seguros"	.	6,860.12	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,661.00	4,560,376,027.22	6.672025089	C06 CD 03 11016	82 "Actividades Sustantivas"	.	5,000,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,149.00	7,645,026,309.61	25.30978925	C06 CD 03 11016	82 "Actividades Sustantivas"	.	19,904,621.33	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANEAMIENTO"	4,275,136,661.00	4,560,376,027.22	6.672025089	C06 CD 03 11016	00 "Gasto Normal"	125,000,000.00	.	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.	

Ciudad Innovadora y de Derechos

Handwritten signatures and initials



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE AFECTACIÓN	DISTRITO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTALES
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)* 1/100			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CANTABILIDAD Y SANIAMIENTO"	6,100,991,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11016	00 "Gasto Normal"	125,000,000.00	.	1	1	Se reducen los recursos en la partida de gasto 3112 "Servicio de energía eléctrica", por el consumo de energía eléctrica de las diferentes instalaciones de SACMEX.
P001 "TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO"	3,300,000.00	2,090,000.00	-39.39393939	C 06 CD 03 11015	00 "Gasto Normal"	.	590,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
P001 "TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO"	3,300,000.00	2,090,000.00	-39.39393939	C 06 CD 03 11015	83 "Comunicación Social"	.	400,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
P002 "TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS"	4,130,000.00	1,490,036.30	-65.5897921	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	490,963.70	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
P002 "TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS"	4,130,000.00	1,490,036.30	-65.5897921	C 06 CD 03 11019	83 "Comunicación Social"	.	2,150,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
0001 "ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO"	4,000,000.00	0.00	-100	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	4,000,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL"	25,396,560.00	23,733,310.18	-6.21602616	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	1,573,249.82	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,220.00	3,056,594,025.28	-6.32797129	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	429,866.63	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,220.00	3,056,594,025.28	-6.32797129	C 06 CD 03 11019	07 "Mantenimiento Administrativo y de Inventario"	.	3,477,010.37	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANIAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,027.22	6.672052089	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	16,596,472.87	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.
U002 "AGUA POTABLE, OREMAJE Y SANIAMIENTO"	4,275,136,681.00	4,560,376,027.22	6.672052089	C 06 CD 03 11019	79 "Proyecto Multianual"	.	522,128.47	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecerán en el ejercicio fiscal 2021.

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A.PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: Palibor
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO-1) 11/100	NÚMERO DE AFECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	ALTERNATIVA	REDUCCIÓN	METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, NOTAS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESISTAS
								ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	158,329,011.70	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	25 "Pago de Deducciones de Seguros"	.	233,855.02	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	42 "Cumplimiento a las fallas emitidos por el Poder Judicial"	.	442,391.06	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	60 "Cubrir compromisos pendientes de ejecucioes atenuadas"	.	0.01	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	79 "Proyecto Multianual"	.	897,221.90	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 11019	92 "Actividades Sociales/otros"	.	59,265,071.95	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
Para el cumplimiento de los derechos de la NIIEZ y de la ADOLESCENCIA	40,000.00	0.00	-100	C 06 CD 03 11019	00 "Gasto Normal"	.	40,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
U007 "AGUA POTABLE, ORENALE Y SANEAMIENTO"	4,275,138,681.00	4,560,376,027.22	6.672025099	C 06 CD 03 12139	00 "Gasto Normal"	56,549,254.78	.	1	1	Se amplian los recursos para contar con la suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3131 "Agua potable", por el aprovechamiento por conducción y entrega de agua en bloque a la Ciudad de México.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30978825	C 06 CD 03 12139	00 "Gasto Normal"	254,952,448.35	.	1	1	Se amplian los recursos para contar con la suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3921 "Impuestos y derechos" para contar con la disponibilidad presupuestal por concepto de tránsito y derecho por uso de cuerdos receptores de las descargas de aguas residuales.
U002 "AGUA POTABLE, ORENALE Y SANEAMIENTO"	4,275,138,681.00	4,560,376,027.22	6.672025099	C 06 CD 03 13199	00 "Gasto Normal"	320,659,510.00	.	1	1	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE AFECTACIÓN	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, NOTAS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTALES
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)- 11'100		DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A CANTABILIDAD Y SANEFAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30078975	C 06 CD 03 13200	00 "Gasto Normal"	341,715,773.00		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 14289	01 "Apoyos a la Caja de Previdencia de Póliza Previa D.F. 1411 1421. Seguro Institucional 1441"		5,000,000.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 14289	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Provisional y por Tiempo Fijo (Nombrado)"		10,116,335.13	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 14289	16 "Prestaciones de Fin de Año"		134,863,664.87	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
K003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A CANTABILIDAD Y SANEFAMIENTO"	6,100,901,148.00	7,645,026,309.61	25.30078975	C 06 CD 03 14659	00 "Gasto Normal"	250,000,000.00		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	00 "Gasto Normal"	1,376,707.01		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	06 "Pagos del capital 1009 diferentes a nombramiento centralizado"	2,579,400.00		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	07 "Vacatorio Administrativo y de Ingreso"	19,346.93		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Provisional y por Tiempo Fijo (Nombrado)"	2,911,671.17		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	09 "Ocho Prestaciones Personales Sindicalizadas 1545"	51,209.82		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	10 "Cinco Prestaciones Personales no Sindicalizadas 1545"	41,249.78		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,228.00	3,056,594,025.28	-6.337297129	C 06 CD 03 15007	16 "Prestaciones de Fin de Año"	5,355.36		1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: Periferico Sistema de Aguas de la Ciudad de México Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION % (MODIFICADO/APROBADO) 31/100	NÚMERO DE AFECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS		METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTARIAS
						AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15007	26 "Centros de desarrollo Infantil (CENDIAS)"	-	196,548.92	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15007	51 "Prestación Adicional de Apoyo Alimentario de las CGT"	-	117,153.04	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	00 Gasto Normal	-	12,526,843.17	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	01 "Aperturas a las Cajas de Previsión de Pólizas Previsión S.F.- 1411 1421. Seguro Institucional 1441"	-	3,339,257.66	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	03 "Aperturas a las Cajas de Previsión para las Trabajadores a Licitación de Riva 1411 y 1421"	-	6,089,024.61	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Previdencial y por Tiempo Fijo (Nombr. 8)"	210,045.00	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15205	02 "Actividades Sustantivas"	101,000,000.00	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15436	00 "Gasto Normal"	3,506,206.23	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15436	03 "Aperturas a las Cajas de Previsión para los Trabajadores a Lista de Riva 1411 y 1421"	9,214.62	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15436	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Previdencial y por Tiempo Fijo (Nombr. 8)"	559,578.97	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15436	09 "Ocho Prestaciones Personal Sindicalizado 1545"	201.34	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.
MO01 ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO*	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15436	10 "Cinco Prestaciones Personal no Sindicalizado 1545"	24.80	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejeceran en el ejercicio fiscal 2021.

Ciudad Innovadora y de Derechos



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)		VARIACION %: (MODIFICADO/APROBADO)- 11*100	NUMERO DE AFECTACION	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTARIAS
	APROBADO	MODIFICADO			DESTINO DEL GASTO	AMPLIACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO	
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15207	36 "Centros de desarrollo Infantil (CENDIS)"	-	186,548.92	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15207	51 "Prestación adicional de Apoyo Alimentario del IAG CGT"	-	117,153.04	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	00 "Gasto Normal"	-	12,536,443.17	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15125	01 "Aportaciones a la Caja de Previsión de Póliza Previsional D.F. 14111421. Seguro Helioseguro 1441"	-	3,339,257.66	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	03 "Aportaciones a la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lira de Hoyan M11 y M21"	-	6,086,024.61	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15120	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Previsional y por Tiempo Fijo (Nombr. 8)"	-	210,045.00	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M003 "INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento"	6,110,301,148.00	7,645,026,300.61	25.31078825	C 06 CD 03 15205	02 "Actividades Sustantivas"	100,000,000.00	-	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15136	00 "Gasto Normal"	-	3,506,206.23	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15136	03 "Aportaciones a la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lira de Hoyan M11 y M21"	-	6,214.62	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15136	08 "Personal con Nombramiento de Caracter Previsional y por Tiempo Fijo (Nombr. 8)"	-	559,578.92	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15136	09 "Ocho Prestaciones Personales Sindicalizadas 1505"	-	201.34	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.
M001 "ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO"	3,263,409,228.00	3,056,594,025.28	-6.337391729	C 06 CD 03 15136	10 "Ocho Prestaciones Personales no Sindicalizadas 1505"	-	24.80	1	1	Se reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejercen en el ejercicio fiscal 2021.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Handwritten signatures and initials



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo:		Enero - Diciembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE AFECTACIÓN	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			HECHOS DEL PP		FINANCIAMIENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS CUENTAS ORIGINALES PRESUPUESTALES
		MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)- 1) * 100	DESTINO DEL GASTO		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		
MS01 "ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO"	3,263,499,270.00	3,056,594,025.28	-6.377997129	C 06 CD 03 15496	51 "Procedimiento adicional de Apoyo Alimentario de las CGT"			2,225.10	1	1	Su reducen los recursos en este Programa Presupuestario ya que dichos recursos no están comprometidos y no se ejecutaron en el ejercicio fiscal 2021.
TOTAL	360,535,642,646.00	409,209,276,150.51	1.14			3,187,513,893.17	1,964,747,581.38				

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL**

ENERO
DICIEMBRE
2021

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

Unidad Responsable de Gasto

Periodo:

AREA FUNCIONAL Fl-F-SF-AI:PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECIFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
NO APLICA					
TOTAL URG					

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.F.-A.I-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
NO APLICA							
	TOTAL URG						

^{1/} Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período:

Enero - Diciembre 2021

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fideicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

NO APLICA

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)

Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:

Pasivo:

Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:

Destino del Gasto:

Monto Ejercido:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-Fafa AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Enero - Diciembre 2021

EJE VALOR PÚBLICO	SUB EJE	SUB EJE	SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL F.I.F-SF-ALPP	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE % (Saldo del Compromiso Ejercido / Modificado)									
						APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO						
NO APLICA																			
TOTAL URG																			

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:
Periodo:
Ejercicio:
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 2021
2021

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (en pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %					
		CLAVE	DENOMINACIÓN		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO		MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
NO APLICA																	
TOTAL URS																	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Sistema de Agua de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 2021

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GAMADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Revisar con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	EFERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO
NO APLICA													
TOTAL URG													

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
DICIEMBRE
2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS				SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	3,184,582,658.00	-	186,992,940.56	2,997,589,717.44	2,987,041,558.91	2,987,041,558.91	10,548,158.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,184,582,658.00	-	192,762,121.58	2,991,820,536.42	2,981,272,377.89	2,981,272,377.89	10,548,158.53
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	5,769,181.02	5,769,181.02	5,769,181.02	5,769,181.02	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	3,184,582,658.00	-	186,992,940.56	2,997,589,717.44	2,987,041,558.91	2,987,041,558.91	10,548,158.53

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS