



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



Ciudad de México, 19 de enero de 2022
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DGAF-0233/2022

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
P R E S E N T E

En atención al oficio correo electrónico recibido el 13 de enero de 2022, mediante el cual solicita atender las observaciones al Informe de Avance Trimestral apartado "B" del periodo enero – diciembre 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas, lineamientos y considerando los formatos de la Guía para la elaboración del informe del apartado "B".

Por lo anterior le envío la información correspondiente al apartado "B" en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico, con las observaciones atendidas.

Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p

- Lic. Fermín Salvador González García – Director General de Administración y Finanzas – SACMEX – cccep.dgaf.sacmex@gmail.com
- M.I. Mauricio Becerril Olivares – Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos – SACMEX. mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx
- Lic. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta – Director de Finanzas – SACMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx
- Ing. Rubén Pineda Migueles – Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas – SACMEX. ruben.pineda@sacmex.cdmx.gob.mx
- Ing. Magali Mendoza Ramírez – Asesora de la Dirección General de Planeación de los Servicios Hidráulicos – SACMEX. magali.mendoza@sacmex.cdmx.gob.mx
- C. José Rafael Rodríguez Torres - Apoyo de la Oficina de Programación – SACMEX. jrmb2002@yahoo.com.mx
- C. Claudia Fabiola López Reyna - Subdirectora de Control Presupuestal SACMEX. claudia.lopez@sacmex.cdmx.gob.mx

Archivo de la Dirección de Finanzas - SACMEX
MGFH*MBO*RPM*ddgg.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS
SERVICIOS HIDRÁULICOS
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

ACUSE



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-SPPPOH-00514/DGPSH/2022

ASUNTO: SE ENVÍA INFORMACIÓN DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2021

ING. MARÍA ELIZABETH ÁNGELES LUGO
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANÁLISIS
E INTEGRACIÓN DE INFORME SAF
P R E S E N T E

En relación al informe de Avance Trimestral que fue enviado en archivo Excel y PDF por medios remotos tecnológicos de comunicación, informe.trimestral.dgacrc@gmail.com autorizado durante la contingencia sanitaria por el virus SARS COV-2, para atender sus requerimientos, le envío de manera física debidamente firmado y rubricado el siguiente Informe de Avance Trimestral:

Informe de Avance Trimestral	
Informe de Avance Trimestral 38 Pág.	Enero – Diciembre 2021
Informe de Avance Trimestral (Observaciones) 26 Pág.	Enero - Diciembre 2021
Informe de Avance Trimestral en Materia de Atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 12 Pág.	Enero - Diciembre 2021
Informe de Avance Trimestral en Materia de Igualdad de Género 16 Pág.	Enero - Diciembre 2021

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN RIVERA MIGUELES
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

C.c.c.e.p.

M.I. Mauricio Becerril Olivares – Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos
Ing. Magali Mendoza Ramirez. Asesora de la Dirección General de Planeación de los Servicios Hidráulicos
C. José Rafael Rodríguez Torres Encargado de la Oficina de Programación

Río de la Plata 48, Piso 3º, Colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Tel. 55 90 17 46 03 Ext. 0804 y 0805

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


Envío el IAT e_d 2021 Apartado B

OFICINA DE ESTADISTICA SACMEX <oficinadeestadistica@hotmail.com>

Vie 07/01/2022 03:07 PM

Para: Planeación Presupuestaria <informe.trimestral.dgppceg@gmail.com>; cccep.dgaf.sacmex@gmail.com <cccep.dgaf.sacmex@gmail.com>

CC: melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx <melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx>; Claudia Fabiola Lopez Reyna <claudia.lopez@sacmex.cdmx.gob.mx>; Clara Luisa Martinez Aguilar <clara.martinez@sacmex.cdmx.gob.mx>; pms1960@yahoo.com.mx <pms1960@yahoo.com.mx>; Jjrr857 . <jrmb2002@yahoo.com.mx>

 2 archivos adjuntos (4 MB)

IAAR_PP y IASAR TRABAJO.xlsm; IR_PP TRABAJO.xlsx;

En atención a la circular SAF/SE/009//2021, mediante el cual la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Admiración y Finanzas Lic. Bertha María Elena Gómez Castro solicita el Informe de Avance Trimestral enero diciembre 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre el particular le envío en archivo en Excel los formatos del Apartado B.

Hago de su conocimiento que los formatos, se encuentran en proceso de firma, y serán enviados en PDF a la brevedad posible.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Ing. Rubén Pineda Migueles
Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas

ENVÍO APARTADO B

OFICINA DE ESTADISTICA SACMEX <oficinadeestadistica@hotmail.com>

Jue 13/01/2022 12:42 PM

Para: Yazid GM <yazgumo@gmail.com>

En atención al oficio SAF/SE/009/2021, mediante el cual solicita el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero – diciembre del ejercicio fiscal 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre el particular le envío los archivos correspondientes al apartado B.

Agradezco de antemano y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Ing. Rubén Pineda Migueles
Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas

RV: Envío formatos IAT e_d 21 SACMEX

OFICINA DE ESTADISTICA SACMEX <oficinadeestadistica@hotmail.com>

Jue 20/01/2022 03:42 PM

Para: Planeación Presupuestaria <informe.trimestral.dgppceg@gmail.com>

De: OFICINA DE ESTADISTICA SACMEX

Enviado: miércoles, 19 de enero de 2022 03:30 p. m.

Para: DGACyRC CDMX <informe.trimestral.dgacrc@gmail.com>

CC: Yazid GM <yazgumo@gmail.com>; Claudia Fabiola Lopez Reyna <claudia.lopez@sacmex.cdmx.gob.mx>; Clara Luisa Martinez Aguilar <clara.martinez@sacmex.cdmx.gob.mx>; cccep.dgaf.sacmex@gmail.com

<cccep.dgaf.sacmex@gmail.com>; melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx

<melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx>; pmsh1960@yahoo.com.mx <pmsh1960@yahoo.com.mx>; Jjrr857

<jrmb2002@yahoo.com.mx>; Mauricio Becerril <mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx>

Asunto: Envío formatos IAT e_d 21 SACMEX

En atención al oficio correo electrónico recibido el 13 de enero de 2022, mediante el cual solicita atender las observaciones al Informe de Avance Trimestral enero - diciembre del ejercicio fiscal – 2021, correspondiente al Apartado B del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre el particular, le envío los formatos en archivo PDF y Excel .

Por error se envió a otro correo.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Ing. Rubén Pineda Migueles

Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



Ricardo
Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, 19 de enero de 2022
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DGAF-0233/2022

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
P R E S E N T E

En atención al oficio correo electrónico recibido el 13 de enero de 2022, mediante el cual solicita atender las observaciones al Informe de Avance Trimestral apartado "B" del periodo enero - diciembre 2021 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas, lineamientos y considerando los formatos de la Guía para la elaboración del informe del apartado "B".

Por lo anterior le envío la información correspondiente al apartado "B" en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico, con las observaciones atendidas.

Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p

Lic. Fermín Salvador González García - Director General de Administración y Finanzas - SACMEX - cccep.dgaf.sacmex@gmail.com
M.I. Mauricio Becerril Olivares - Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos - SACMEX. mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx
Lic. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta - Director de Finanzas - SACMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx
Ing. Rubén Pineda Miguéles - Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas - SACMEX. ruben.pineda@sacmex.cdmx.gob.mx
Ing. Magali Mendoza Ramírez - Asesora de la Dirección General de Planeación de los Servicios Hidráulicos - SACMEX. magali.mendoza@sacmex.cdmx.gob.mx
C. José Rafael Rodríguez Torres - Apoyo de la Oficina de Programación - SACMEX. jrmb2002@yahoo.com.mx
C. Claudia Fabiola López Reyna - Subdirectora de Control Presupuestal SACMEX. claudia.lopez@sacmex.cdmx.gob.mx

Archivo de la Dirección de Finanzas - SACMEX
MGFH*MBO*RPM*ddgg.



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		Clave Centro Gasto:		Período:		4to Trimestre						
Clave PP	Nombre PP	Al	Población Atendida	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Resultados	Descripción de Acciones Realizadas	98C03	Avance Percentual en las Acciones	Evidencia Electrónica a Evidencia Documental	Semiformalización
SISTEMA DE AGUAS												
RESULTADOS												
PO02	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS		483,796.13	N/A	0.80	5 Actividades	<p>IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO DE LA MUJER COMO FACTOR DE CAMBIO Y DE DIVULGACIÓN EN LAS ACCIONES DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA CIUDADANÍA EN LAS FAMILIAS GARANTIZANDO EL DERECHO A FOMENTAR EL LIBERANZGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS MUJERES.</p> <p>GENERAR E IMPULSAR EL ESTIMULO DE 4 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHO AL INTERIOR DEL SACMEX EN LA ATENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA PROMOVER EL RESPETO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.</p>	<p>Evento realizado para el Montaje y traslado de exposición a instalaciones de COREMA DR Tlahuac, en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p> <p>Evento realizado para la presentación de trabajos en Reciclables de Brasil, en atención de los servicios de drenaje, agua potable y saneamiento para beneficio de la ciudadanía, que incluye niñas y mujeres. Y en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p>	100%	https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/		
PO02	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS		483,796.13	N/A	0.80	5 Actividades	<p>REALIZACIÓN DE 3 EXPOSICIONES FIJAS O ITNERANTES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE ALTA VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CIUDADANO EFICIENTE DEL AGUA Y EL DERECHO AL VITAL LIQUIDO.</p> <p>REALIZACIÓN DE 10 CAMPAÑAS PARA GENERAR UNA CULTURA DE SENSIBILIZACIÓN AL INTERIOR DEL SACMEX CON UN ENFOQUE DE INCLUSIÓN CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR DICHAS ACCIONES AL EXTERIOR.</p>	<p>Se realizó la adquisición de diversos materiales de papelería, impresión, ferretería, pintura y para la construcción, necesarios para el mantenimiento del mobiliario y los herramientas que se ocupan durante las exposiciones en el montaje de las diferentes exposiciones sobre "Cultura del agua" en la Ciudad de México realizadas por el área de comunicación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, acciones que contribuyen a la participación ciudadana y a la promoción del derecho humano al agua y al cuidado de la memoria.</p> <p>Se realizó el taller "Cultura del agua y el cuidado de la memoria" que se realizó sobre el camellón de la Av. Paseo de la Reforma esquina con Herrer, col. Juárez. Acción que contribuye a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p>	80%	https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/		
PO02	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS		483,796.13	N/A	0.80	5 Actividades	<p>REALIZACIÓN DE 10 CAMPAÑAS PARA GENERAR UNA CULTURA DE SENSIBILIZACIÓN AL INTERIOR DEL SACMEX CON UN ENFOQUE DE INCLUSIÓN CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR DICHAS ACCIONES AL EXTERIOR.</p> <p>6 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DIGITAL SOBRE EL DERECHO AL AGUA AL INTERIOR DEL SACMEX COMO AL EXTERIOR DEL SACMEX.</p>	<p>Los bienes y servicios que se contemplan para la realización de esta acción se encuentra en proceso de adquisición y/o contratación, motivo por el que no se ha ejercido el presupuesto y por lo que al momento no se muestra un avance de la misma.</p> <p>Por motivos de la presente contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-19 (COVID 19) y en atención a las recomendaciones de evitar reuniones multitudinarias presenciales, no fue posible realizar las acciones programadas. De esta manera se tomó la decisión de posponer las actividades específicas y contribuir así a la disminución de contagios, cuidando la salud de manera indirecta.</p>	0%	https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/		
PO02	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS		483,796.13	N/A	0.80	5 Actividades	<p>DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN ESCUELAS, INSTITUCIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS 16 ALCALDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS CUALES SE DIFUNDIRÁN LAS ACCIONES QUE PROMUEVEN EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y EL RESPETO AL DERECHO AL VITAL LIQUIDO, TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DEL SACMEX.</p> <p>IMPULSAR 4 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 6 DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL INTERIOR DEL SACMEX, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA LIMPIO Y SANEAMIENTO Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>Por motivos de la presente contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-19 (COVID 19) motivo por el cual escuelas e instituciones se mantienen cerradas u operando al mínimo de sus capacidades, no fue posible realizar las acciones programadas. Lo anterior con el fin de atender las recomendaciones de la autoridad sanitaria de evitar reuniones multitudinarias presenciales, de esta manera se tomó la decisión de posponer las actividades específicas y contribuir así a la disminución de contagios, cuidando la salud del personal y la ciudadanía beneficiaria de manera indirecta.</p> <p>Se realizó un evento en la Alcaldía Coyacacán, para la Presentación del "Centro de Montero y Telematía Xotepingo" en atención de los servicios de drenaje, agua potable y saneamiento para beneficio de la ciudadanía, que alcanza a niñas y mujeres de la COMX, y en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p> <p>Se realizó evento para el Montaje y traslado de exposición a instalaciones Dirección Territorial Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p>	0%	https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/		
PO02	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS		483,796.13	N/A	0.80	5 Actividades	<p>IMPULSAR 4 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 6 DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL INTERIOR DEL SACMEX, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA LIMPIO Y SANEAMIENTO Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>Por motivos de la presente contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-19 (COVID 19) motivo por el cual escuelas e instituciones se mantienen cerradas u operando al mínimo de sus capacidades, no fue posible realizar las acciones programadas. Lo anterior con el fin de atender las recomendaciones de la autoridad sanitaria de evitar reuniones multitudinarias presenciales, de esta manera se tomó la decisión de posponer las actividades específicas y contribuir así a la disminución de contagios, cuidando la salud del personal y la ciudadanía beneficiaria de manera indirecta.</p> <p>Se realizó un evento en la Alcaldía Coyacacán, para la Presentación del "Centro de Montero y Telematía Xotepingo" en atención de los servicios de drenaje, agua potable y saneamiento para beneficio de la ciudadanía, que alcanza a niñas y mujeres de la COMX, y en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p> <p>Se realizó evento para el Montaje y traslado de exposición a instalaciones Dirección Territorial Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se conto con la participación activa de mujeres en los procesos de planeación, organización y realización del evento el cual permitió contribuir a la equidad de género en las actividades de difusión y comunicación que realiza el SACMEX.</p>	97%	https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/ https://www.flickr.com/photos/secretariadefinanzas/52141874021/		

CUIDAD INNOVADORA DE DERECHOS

IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Clave PP	Nombre PP	AI	Populación Atendida	Porcentaje de Avance en los Indicadores	Porcentaje de Avance en los Indicadores	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Substantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Clave Centro Gestor	90CD03	Periodo	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	4to Trimestre	Semifortificación
LU02	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SI	5,416,291	N/A	N/A	100%	7 Actividades	<p>EXECUTAR LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE DRENAJE PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS</p> <p>SEAL Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento</p>	<p>En este periodo se concluyeron los trabajos multianuales 2020 - 2021 para la rehabilitación de cañón de descarga de la obra de torca Gran Canal a la lumbrera 8 Interoeste Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madro, el desazolve del tanque de tormenta Lago Como, la rehabilitación para incrementar la capacidad de regulación de presas, 5 lagunas y 1 río, becho y reemplazamiento de los trabajos de reparación de la infraestructura de drenaje, rehabilitación de la red de drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa, rehabilitación de rejillas y pozos de visita, rehabilitación de campaneros e instalaciones de drenaje y de instalaciones contra vandalismo, saneamiento integral del Río San Buenaventura tramo 6, sustitución de red secundaria de drenaje en la colonia San Lorenzo La Ceiba, construcción de drenaje en la colonia Barro 10 (1a etapa), rehabilitación de la infraestructura de drenaje en la colonia San Juan de los Rios, rehabilitación de las instalaciones de tratamiento electrónico y civil en plantas de bombeo y presas del ponente, rehabilitación e instalaciones de bombeo y las obras contratadas con cargo al FONADEN: rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa, Tlhuac y Venustiano Carranza, rehabilitación de drenaje en las colonias La Plata y El Molino, Alcaldía Iztapalapa y el inicio de los trabajos multianuales 2021-2022 obras en las colonias Urdaneta y San Mateo Atlixco, Tlhuac y Venustiano Carranza. Es conveniente realizar que se deberá tener una atención anticipada al desazolve del Interoeste Oriente.</p> <p>Estas acciones tienen como objetivo que el sistema de drenaje opere con una capacidad próxima a la de diseño, acciones realizadas en la infraestructura del sistema de drenaje (Plantas de bombeo, tratamiento, instalaciones de drenaje fijas y móviles).</p> <p>Mantenimiento civil</p> <p>Pintura e instalaciones 2,498 M2</p> <p>Limpieza y desrampe de instalaciones 86,575 M2</p> <p>Mantenimiento de áreas verdes 406,575 M2</p> <p>Retiro de escombros 1,093 M3</p> <p>Retiro de basura 11,265 M3</p> <p>Retiro de basuras orgánicas 5,008,500 M3</p> <p>Limpieza de cauces 321 M2</p> <p>Limpieza de ríos y cauces 178 M3</p> <p>Mantenimiento eléctrico 5,377 Acciones</p> <p>Mantenimiento mecánico 6,114 Acciones</p>	<p>98%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>		
								<p>GOBERNAR LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADOS EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD.</p> <p>DIRIGIR EL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PASO A DRENAJE EN LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>REALIZAR LOS PROYECTOS DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REBUNDO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>ATENGER LOS SERVICIOS PARA EL APOYO TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE CONCURSOS Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	<p>Se concluyeron los estudios y proyectos para: infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad en presas, dar solución a problemas de infraestructura hidráulica, hidrólogos y proyectos hidráulicos de drenaje y estructuras de apoyo para el sistema hidráulico en la Ciudad de México: rehabilitación de la red de drenaje en la colonia San Mateo Atlixco, Tlhuac y Venustiano Carranza, rehabilitación de las calles Cacahuates, Abadillos, Petrelés y Río Bravo, red de drenaje de las calles que presentan problemas de conducción y desahogo de caudales en el cuadrante de Av. Felipe Carrillo Puerto, Av. Marina Nacional, Lago Xochimilco y Lago de Zahuatlán, red de drenaje en Av. 602, red de drenaje Barro San Juan y ampliación de capacidad de bombeo de la P. B. Chiquihuite, del catramo de bombeo y línea de descarga de la P. B. Pedregal de San Francisco, de la red de drenaje en la colonia Romero de Ternerros, colectores de alivio Reforma Política, Palmas, Av. Las Torres, Juebo Sierra, Manuel Carras, Primavera y Alamarero, en calle San Jerónimo, Los Hornos, Av. 237-B, Ote 237-C, Ote 245, de red de drenaje en edificio del Poder Judicial de La Federación en Ermita P. Urchutzo y Elje 406, cañón Río Churubusco Ote 235, Ote 233-B, Ote 237, Ote 237-A, Ote 237-B, Ote 237-C, Ote 243-B, Ote 245, de red de drenaje en edificio del Poder Judicial de La Federación en San Lázaro, de la red de drenaje en cerrada de Cedros, cerrada de Sauces, cerrada Prietas y cerrada Pino, en la descarga de la planta de bombeo del paso vehicular en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Montevideo, colector existente en la col. Bosques de las Lomas, de descarga del paso a desnivel Lucas Alemán, un barrabombé Xcoacmilco, San Pablo Oztitlan, San Salvador Cuauhtemoc y San Pedro Atlixco, eliminar el colector de drenaje en calle Sociedad estirpe ubicada en calle Marfil. Encargamientos pluviales de los puentes Meibor Ocampo, Moctezuma y España; así como ampliar la capacidad del colector Miguel Ángel de Quevedo, entre las calles Teal y Tokotob y calles adyacentes en la colonia Héroes de Paderna y sobre la calle de Corregidora y calles adyacentes, en la colonia Jorge Negrete, colector en Av. Emiliano Zapata, en la colonia zona urbana ejidal Santa María Atlixcoacan, construcción de almacenamiento de regulación de escorrentías</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>			

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		SISTEMA DE AGUAS		Clave Centro Gestor:		Período:		4to Trimestre				
Clave PP	Nombre PP	Al	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Description de Acciones Realizadas	Avance Realizado en los Activos	Evidencia Electrónica o Evidencia Documental	Simbolización
RESULTADOS												
P004	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	254	Tramitación de la perspectiva de los adolescentes de la adolescencia	N/A	N/A	0.0	1 Actividad	CURSOS Y ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN Y DIFUSIÓN	Termino la obra multianual 2020-2021 denominada trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a. etapa), así como los trabajos de 2a. etapa de colector Cesar Morales, Río Magdalena y Esilava, sustitución de colector 20 de Noviembre, saneamiento integral del Río San Buenaventura, col. La Ciudad, Alcaldía Xochimilco. Tallan de la obra de saneamiento integral del Canal Nacional (3a. etapa) calle Nimesa y saneamiento integral Xochimilco-Tlahuac proyecto integral: humedad en Xico, beneficiando 247 mil habitantes en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.	94%	Este documento muestra la evidencia documental con un enlace a la información de los datos de las actividades.	
								INSTALACION DE 130 NUEVAS CONEXIONES, RECONSTRUCCION Y CAMBIO DE DIAMETRO PARA DRENAJE.	Se realizaron 29 conexiones de drenaje, los principales beneficiarios son familias que accedieron a una vivienda por medio del Instituto para la vivienda en la ciudad de México (INVI) y familias que habitan en inmuebles reconstruidos después del sismo de 2017.	28%	Este documento muestra la evidencia documental con un enlace a la información de los datos de las actividades.	
P004	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	254	Tramitación de la perspectiva de los adolescentes de la adolescencia	N/A	N/A	0.0	1 Actividad	CURSOS Y ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN Y DIFUSIÓN	Por motivos de la presente contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-II (COVID 19) y en atención a las recomendaciones de evitar reuniones multitudinarias presenciales, no fue posible realizar las acciones programadas. De esta manera se tomó la decisión de posponer las actividades específicas y contribuir así a la disminución de contagios, cuidando la salud del personal y la ciudadanía beneficiaria de manera indirecta.	0%	Este documento muestra la evidencia documental con un enlace a la información de los datos de las actividades.	

EJECUTOR

NOMBRE: M.I. Mauricio Becerra Olivares
CARGO: Director General de Planeación de Obras Hidráulicas
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mauricio.becerra@gsamex.cdm.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 5651 3044 51 EXTENSION: 0801

AUTORIZADO

NOMBRE: Lic. Marieluisa Guadalupe Fonseca Huerta
CARGO: Director de Finanzas
CORREO INSTITUCIONAL: marieluisa.fonseca@gsamex.cdm.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 559 3044 51 EXTENSION: 0428




INFORME ADICIONAL SOBRE ACCIONES RELEVANTES EJERCICIO FISCAL 2021 DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Table with columns: Clave PP, No. de Proyecto, Acción relevante, Presupuesto modificado, Presupuesto ejecutado al trimestre, Avance Físico, Descripción del avance realizado, Clave Centro Gestor, Periodo, Avance Percentual en las Acciones, Enlace Electrónico a Evidencia Documental. Rows include various infrastructure projects like water supply, electrical equipment, and water treatment plants.




Table with 10 columns: Clave, Descripción, Presupuesto, Ejercido, Resultados, Avance, Estado, Comentarios, Enlace de consulta pública, and Fecha de actualización. Rows include projects like 'PI Trabajo en el Canal Nacional II y III etapa', 'PI Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macromedición de Agua Potable y Drenaje', and 'PI Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías'.





K003	O21ML004	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2021 en la Zona Poniente de la COMX.	\$ 12,500,000.00	7,601,640.89	100%	100%	El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aslamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML005	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2021 en la Zona Oriente de la COMX.	\$ 12,500,000.00	6,119,354.77	100%	100%	El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aslamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML006	Pl Estudios y proyectos de planeación de agua potable, amos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la COMX.	\$ 10,054,300.00	1,433,470.00	100%	100%	Consistió en la elaboración de ses estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras, elaboración del diseño funcional para la rehabilitación integral y/o adecuación de las plantas, elaboración de amos técnicos para la licitación de su rehabilitación integral y/o adecuación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación para la rehabilitación integral de plantas potabilizadoras, en las etapas de pre-proyecto y proyecto, así como el apoyo técnico y administrativo en el desarrollo de los trabajos, acompañamiento técnico para la construcción hasta la puesta en operación de plantas potabilizadoras finalizadas en 2020 y 2021.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML007	Pl Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2.	\$ 13,675,000.00	0.00	100%	100%	Consistió en la adecuación tecnológica de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML008	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la COMX.	\$ 12,500,000.00	147,817.66	100%	100%	El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aslamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de informe Final.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML009	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la COMX.	\$ 12,500,000.00	652,527.75	100%	100%	El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aslamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML010	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalhuac (1ª Etapa), Ciudad de México.	\$ 17,500,000.00	0.00	100%	100%	El desequilibrio en la distribución de agua y la falta de control de presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha provocado que el volumen de agua para el consumo de los usuarios sea menor cada día, debido al deterioro que presenta la red de distribución y que causan pérdidas del caudal suministrado.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML011	Pl Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo.	\$ 23,829,547.94	172,170.67	100%	100%	El proyecto consistió en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML012	Pl Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catalina 11.	\$ 8,110,252.38	214,929.06	100%	100%	El proyecto consistió en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catalina 11" en la Alcaldía Tlalhuac, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
U002	O21ML013	Pl Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	\$ 25,000,000.00	\$23,155,320.69	0.12	12%	Inicio de los trabajos multianuales 2021-2022 en el tramo comprendido de la calle Nimes a Periférico, para restauración y mantenimiento de todos sus elementos, con énfasis especial en el rescató y preservación medioambiental del propio canal y de su entorno inmediato.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML014	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	\$ 45,000,000.00	0.00	100%	100%	Consistió en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de calles para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcamos se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregarse cada en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha y operación de los sectores hidráulicos.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas
K003	O21ML016	Pl Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	\$ 15,727,006.80	0.00	100%	100%	Consistió en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de calles para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcamos se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregarse cada en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha y operación de los sectores hidráulicos.	https://consultapublicam.plateafo.com/consultas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas/consultaspublicas



IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:			SECRETARÍA DE FINANZAS			Clave Centro de Gasto:			66000			Periodo:			4to Trimestre		
Ej.	S.S.F.F.	Subprograma	Objeto de Inversión	Objeto de Gasto	Programa	Actividad	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	1º Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Avance acumulado (Porcentaje)	Programa	Actividad	Unidad de Medida	Avance acumulado (Porcentaje)
2	3	2	2.2.3	6 Agua Inmóvil y saneamiento	0003	0003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Porcentaje de avance de obras de construcción, atención y mantenimiento de obras de agua potable	Porcentaje	0.04	0.15	0.52	1.0	77,846,028,008.81	0003	0003_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Porcentaje	77%
2	3	2	2.1.3	6 Agua Inmóvil y saneamiento	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Porcentaje de acciones ejecutadas para la atención de solicitudes de registro de predios en materia eficiente y eficaz	Porcentaje	0.25	0.5	0.75	1.0	13,095,954,025.38	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Porcentaje	89%
2	3	2	1.7.2	16 Paz Jurídica y restituciones totales	0001	0001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la salvaguarda física de todos los habitantes de la ciudad de México	Porcentaje	0	0	0.5	1.0	103,733,320.18	0001	0001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	Porcentaje	29%
2	3	2	1.3.4	16 Paz Jurídica y restituciones totales	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BIEN GOBIERNO	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la capacitación de los trabajadores al sistema de aguas de la Ciudad de México	Porcentaje	0.1	0.35	0.6	1.0	84,000,000.00	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BIEN GOBIERNO	Porcentaje	0%
2	3	2	1.2.4	5 Igualdad de género	0001	0001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la capacitación de los trabajadores al sistema de aguas de la Ciudad de México	Porcentaje	0.25	0.5	0.75	1.0	12,200,000.00	0001	0001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje	89%
2	3	2	1.2.4	10 Recursos de presupuesto	0001	0001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la capacitación de los trabajadores al sistema de aguas de la Ciudad de México	Porcentaje	0.2	0.5	0.8	1.0	11,480,000.00	0001	0001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje	31%
2	3	2	2.8.8	10 Recursos de presupuesto	0004	0004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje de actividades realizadas a efecto de la atención de solicitudes de registro de predios en materia eficiente y eficaz	Porcentaje	0	0.5	1	1.0	840,000.00	0004	0004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	Porcentaje	0%
2	3	2	2.1.3	6 Agua Inmóvil y saneamiento	0002	0002_AGUA POTABLE ORDENLY Y SANEAMIENTO	Porcentaje de avance de obras de sustitución de drenaje primario y secundario derivado de plantas de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de drenaje y atención a usuarios	Porcentaje	0.06	0.32	0.64	1.0	84,963,379,027.22	0002	0002_AGUA POTABLE ORDENLY Y SANEAMIENTO	Porcentaje	88%

(Firma manuscrita)

Nombre: M. Mauricio Becerra Olivares
 Cargo: Director General de Planeación de Obras Infraestructurales
 Teléfono de Contacto: 5451 5044 E1
 EXTENSIÓN: 8001

(Firma manuscrita)

Nombre: Lic. María Guadalupe Torres García
 Cargo: Coordinadora de Planeación
 Teléfono de Contacto: 5451 5044 E1
 EXTENSIÓN: 8428

IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						Clave Centro Gestor:	OECD03	Periodo:	4to Trimestre			
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Insumos Atendidos	Porcentaje de Avances Atendidos	Avance en los Indicadores	Número de Substancias	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas			Avance porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Simbolización
1002	USO DE AGUA POTABLE DRENAL Y SANEAMIENTO	08/Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de infraestructura de drenaje y saneamiento	100%	100%	100%	100%	7 Asedales	<p>EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE REMEDIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS</p>	<p>Acciones realizadas en la subestructura del sistema de drenaje pluvial de los centros de desarrollo urbano y periféricos, en el marco del Programa de Infraestructura y Saneamiento (PIAS) de la Secretaría de Obras Públicas y Participación Ciudadana (SOPPC) de la Ciudad de México. El programa tiene un presupuesto de 1,500 millones de pesos y se ejecuta a través de 173 acciones.</p>			100%		
								<p>REVISAR EL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS</p>	<p>Acciones realizadas en la subestructura del sistema de drenaje pluvial de los centros de desarrollo urbano y periféricos, en el marco del Programa de Infraestructura y Saneamiento (PIAS) de la Secretaría de Obras Públicas y Participación Ciudadana (SOPPC) de la Ciudad de México. El programa tiene un presupuesto de 1,500 millones de pesos y se ejecuta a través de 173 acciones.</p>			100%		
								<p>REVISAR EL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS</p>	<p>Acciones realizadas en la subestructura del sistema de drenaje pluvial de los centros de desarrollo urbano y periféricos, en el marco del Programa de Infraestructura y Saneamiento (PIAS) de la Secretaría de Obras Públicas y Participación Ciudadana (SOPPC) de la Ciudad de México. El programa tiene un presupuesto de 1,500 millones de pesos y se ejecuta a través de 173 acciones.</p>			100%		

IR PP: INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

DIRECCION DE OPERACION DE DRENAJE Y DIRECCION DE DETECCION DE FALIAS DE DRENAJE

865003

Periodo:

Clave Centro Costo:

4da. Trimestre

VENUELO ALVARO LAZARUSO VELAZQUEZ

RESULTADOS

Clave de la Unidad Responsable de Gasto	Clave del Programa	Clave del Proyecto	Cuenta por Cargar	Nombre del Proyecto	Objetivo de la Unidad	Objetivo de la Unidad	Relación de Verificación	Unidad de Medida	Julio 2021	Ago 2021	Septiembre 2021	Total de los 3 meses	Avance al 30 de Septiembre	Avance al 30 de Septiembre	Avance al 30 de Septiembre	Avance al 30 de Septiembre	Avance al 30 de Septiembre
865003	213	2	213	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE MANEJO EFICIENTE Y PROGRAMADO DE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE MANEJO EFICIENTE Y PROGRAMADO DE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE MANEJO EFICIENTE Y PROGRAMADO DE	ACCIONES EFECTIVAS / TOTAL DE ACCIONES EFECTIVAS	PORECENTAJE	0.5	0.75	1	100	5178.984.414.48	5178.235.118.373	87%		



INFORME ADICIONAL SOBRE ACCIONES RELEVANTES

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		SISTEMA DE AGUAS			Clave Centro Gestor:	Periodo:	4to Trimestre	
Clave PP	No. de Proyecto	Acción relevante	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido al trimestre	Avance Físico	Descripción del avance realizado	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico Evidencia Documental
		P Agua para todos						
		P Diminución de inundaciones						
		P Central de Abasto.						
U002	A21NR0060	PI Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de	\$ 82,500,300.60					
U002	A21NR0069	PI Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la	\$ 21,296,457.20					
K003	A21NR0097	PI Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura	\$ 107,206,811.40					
K003	A21NR0106	PI Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la	\$ 95,861,604.24					
K003	O20ML0002	PI Construcción de la Planta Potabilizadora Los Alarones 2 y 6	\$ 23,857,207.18					
K003	O20ML0004	PI Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	\$ 25,786,854.39					
K003	O20ML0005	PI Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	\$ 12,406,829.93					
K003	O20ML0006	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 16,476,630.40					
K003	O20ML0008	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 20,132,404.13					
K003	O20ML0009	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 19,254,695.98					
K003	O20ML0010	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 14,506,933.17					
K003	O20ML0011	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 17,473,664.04					
K003	O20ML0012	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 17,003,458.16					
U002	O20ML0013	PI Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	\$ 220,400,000.00	\$ 188,211,153.87	0.91	Terminación de la obra multianual 2020-2021 para el saneamiento del Canal Nacional en el tramo comprendido del Eja 2 Oriente Car. de la Viga a calle Nines, restauración y mejoramiento integral de todos sus elementos, poniendo énfasis especial en el rescate y preservación medioambiental del propio canal y de su entorno inmediato	100%	https://www.sacemex.com.mx/gob/mexico/areas/finanzas_cdmv/gob/mexico/sapp.html
K003	O20ML0014	PI Implementación del Laboratorio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de	\$ 20,000,000.00					
K003	O20ML0015	PI Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	\$ 3,000,000.00					
K003	O20ML0016	PI Programa piloto de macroconexión de la calidad de agua en varias alcaldías de la	\$ 7,000,000.00					
K003	O20ML0020	Comisión de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la	\$ 7,044,514.18					
K003	O20ML0021	PI Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva	\$ 4,435,825.47					
K003	O20ML0023	PI Sustitución de la línea de interconexión del Rebombío Tepetatl al GM-19, Alcaldía	\$ 4,452,000.00					
U002	O20ML0024	PI Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbriera B	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	0.75	Concluye la obra multianual 2020-2021 Rehabilitación de cajón de descarga que permite recuperar su capacidad de conducción y detalle de aguas negras y pluviales	100%	https://www.sacemex.com.mx/gob/mexico/areas/finanzas_cdmv/gob/mexico/sapp.html
K003	O20ML0028	PI Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	\$ 10,777,694.00					
U002	O20ML0029	PI Saneamiento integral del Río San Buenaventura, Col. La Cebada, Alcaldías Xochimilco,						
K003	O21ML0003	PI Adquisición tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización,	\$ 64,900,000.00	\$ 61,087,661.66	1	Terminación de la obra multianual 2020-2021 recuperación del área hídrica que se ve afectada por el crecimiento de la mancha urbana, lo que generaba problemas de desbordamiento del cauce en temporadas de lluvias, contaminación por descargas sanitarias, basura, escombros, invasiones en los márgenes, presencia de azolv, inestabilidad de taludes, colectores costosos dañados.	100%	https://www.sacemex.com.mx/gob/mexico/areas/finanzas_cdmv/gob/mexico/sapp.html
K003	O21ML0004	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 14,946,881.10					
K003	O21ML0005	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 12,500,000.00					
K003	O21ML0006	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 12,500,000.00					
K003	O21ML0007	PI Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños	\$ 10,054,300.00					
K003	O21ML0008	PI Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización,	\$ 13,675,000.00					
K003	O21ML0009	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 12,500,000.00					
K003	O21ML0010	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 12,500,000.00					
K003	O21ML0011	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la	\$ 17,500,000.00					

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Avance	Observaciones	Enlace
K003	PI Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Honda	\$ 23,829,547.84				
K003	PI Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	\$ 8,110,252.38				
U002	PI Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	\$ 25,000,000.00	\$23,193,200.89	0.12	Inicio de los trabajos multianuales 2021-2022 en el tramo comprendido de la calle Nimes a Periférico, para restauración y mejoramiento integral de todos sus elementos, con énfasis especial en el rescate y preservación medioambiental del propio canal y de su entorno inmediato.	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
K003	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alameda, Tlalpaz y el centro de la ciudad de México	\$ 45,000,000.00				
K003	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alameda, Tlalpaz 2a etapa Ciudad de México	\$ 15,727,006.80				
K003	PI Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alameda, Tlalpaz 3a etapa Ciudad de México	\$ 51,779,749.59				
U002	PI Sanamiento integral Xochimilco-Tláhuac, Proyecto integral, humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efuyente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	\$ 10,000,000.00	\$788,320.74	0.08	Inicio de los trabajos multianuales 2021-2022, para ampliar la disponibilidad de agua para consumo doméstico en la alcaldía Tláhuac con el pulimento de 100 lps de agua tratada de la PTMR Cerro de la Estrella y contribuir a la construcción de la Zona Productora del Ejido de Tláhuac.	https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
K003	PI Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Babuena 2	\$ 11,643,103.52				
U002	PI Proyecto integral, elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona A"	\$ 15,000,000.00	\$7,168,695.27	0.37	Inicio de los trabajos multianuales 2021-2022, para sustituir la red de drenaje, debido al alto índice que presenta la red por los asentamientos diferenciales, grietas que van de los 15 a los 20 metros de profundidad y modificaciones constructivas por encima de la infraestructura hidráulica.	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
U002	PI Proyecto integral, elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona B"	\$ 15,000,000.00	\$7,123,333.33	0.28	Inicio de los trabajos multianuales 2021-2022, para sustituir la red de drenaje, debido al alto índice que presenta la red por los asentamientos diferenciales, grietas que van de los 15 a los 20 metros de profundidad y modificaciones constructivas por encima de la infraestructura hidráulica.	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
K003	PI Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	\$ 32,020,539.48				
U002	PI Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	\$ 17,317,795.01				
U002	PI Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico	\$ 13,503,379.76				
U002	PI Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel	\$ 19,270,417.05	\$19,212,417.06	1	Conclusión de los trabajos de rehabilitación electromecánica para mitigación de inundaciones en las zonas de la Ciudad de México.	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
K003	PI Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable	\$ 236,343,280.02				
K003	PI Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	\$ 227,417,489.44				
K003	PI Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	\$ 211,294,440.92				
K003	PI Reposición de pozos de agua potable	\$ 130,271,422.06				
K003	PI Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	\$ 3,000,000.00				
K003	PI Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable	\$ 32,551,023.38				
U002	PI Nuevas Conexiones de Drenaje en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México	\$ 3,000,000.00				
K003	PI Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México	\$ 64,403,334.38				
U002	PI Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	\$ 30,722,231.15	\$17,435,309.57	1	Concluyeron los trabajos de sustitución de red secundaria de drenaje en la colonia San Lorenzo La Cebada y trabajos de rehabilitación de grietas con la rehabilitación de la red de drenaje en las alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
U002	PI Recuperación de presas, (os, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	\$ 210,925,855.37	\$ 210,925,855.37	1	Concluyeron las actividades de rehabilitación para incrementar la capacidad de regulación de 8 presas, 5 lagunas y de conducción de 1 río, el desmolde del tanque de tormenta lago como, la rehabilitación electromecánica y civil de estructuras en las presas del puente y Río San Buenaventura Tramo 6 T1a, etapa de Chirreña Chica a la Gloria de Vaqueiros.	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html
U002	PI Construcción de colectores y cárcamos	\$ 4,343,102.00	\$ 4,343,102.00	1	Para el cuarto trimestre del año, concluyeron los trabajos de 2a. Etapa de Colector Cesar Morales, la sustitución de Colector 20 de Noviembre, Col. Santa María Abochahuacan Tercera Etapa y Ampliación del Colector San Pedro Actopan T1a, Etapa, en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco	https://datos.sacmex.cdmx.gob.mx/mentos/lapp.html

IR RP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021 DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto			SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA												Periodo:				
			Chimicó Centro Gestor												4to. Trimestre				
Clas. PP	Clas. CP	Clas. CC	Clas. PP	Número PP	Mata Plena Propuesta	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medida de Verificación	Unidad de Medida	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecutado al Periodo	Porcentaje de Programado Ejecutado	Indicador de la meta	
2	3	2	2.1	6 Agua limpia y saneamiento	PROY. INFRAESTRUCTURA DE AGUA ACORDADA	1	PONERIALE DE AVANCE DE OBRAS DE CONSTRUCCION PARA GARANTIZAR LA REMEDIACION, ATENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA.	AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.84	0.18	0.82	1						
2	3	2	2.1	6 Agua limpia y saneamiento	MIS. ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1	PONERIALE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE EMERGENCIA EFICIENTE.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.25	0.5	0.75	1						
2	3	2	1.2	18 Paz y justicia y gobernanza efectiva	MIS. PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	1	PONERIALE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0	0	0.8	1						
2	3	2	1.3	18 Paz y justicia y gobernanza efectiva	OPR. ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUEBLA Y RURAL	0.4	PONERIALE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.1	0.38	0.6	1						
2	3	2	1.3	5 Igualdad de genero	PROY. PROMOCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	1	PONERIALE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS DECISIONES Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.33	0.5	0.75	1						
2	3	2	1.3	10 Reduccion de la desigualdad	PROY. PROMOCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	PONERIALE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA GARANTIZAR QUE LA POBLACION DE LAS Y CALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO CUENTA CON ESPACIOS DE CONVULSION SOBRE UNA CULTURA DE AGUA LIMPA Y AL SANEAMIENTO.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.2	0.5	0.8	1						
2	3	2	2.8	10 Reduccion de la desigualdad	PROY. PROMOCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA NIÑEZ EN LA INSTITUCION	1	PONERIALE DE ACTIVIDADES REALIZADAS A EFECTO DE ACTIVIDADES PLANIADAS PARA CONCIENCIAR SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA INSTITUCION.	ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0	0.5	1	1						
2	3	2	3.1	6 Agua limpia y saneamiento	OPR. AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	1	PONERIALE DE AVANCE DE OBRAS DE SUSTITUCION DE LAS LINEAS Y MODO MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES.	AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS - 100	PONERIALE	0.09	0.32	0.84	1	100	114,000,000	114,000,000	100		