



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, 18 de julio de 2022  
GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/00780/2022

**LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN**  
**DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**PRESENTE**

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1451/2022, mediante el cual solicita el Informe de Avance Trimestral del periodo enero – junio 2022 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas en la circular, lineamientos y considerando los formatos de la Guía para la elaboración del informe, por lo anterior le envío la información correspondiente al apartado “A” en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico.

[informe.trimestral.dgacrc@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgacrc@gmail.com)

No omito señalar que la información base para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero-junio 2022, es bajo la responsabilidad de las áreas que la detentan.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.c.c.e.p.

Rafael Bernardo Carmona Paredes. Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México – SACMEX  
[rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx)

Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta. Director de Finanzas – SACMEX [melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx)

Mauricio Becerril Olivares – Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos – SACMEX  
[mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:mauricio.becerril@sacmex.cdmx.gob.mx)

Rubén Pineda Migueles – Subdirector de Planeación y Programación de Obras Hidráulicas – SACMEX  
[ruben.pineda@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:ruben.pineda@sacmex.cdmx.gob.mx)

Clara Luisa Martínez Aguilar – Subdirectora de Control Presupuestal – SACMEX  
[clara.martinez@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:clara.martinez@sacmex.cdmx.gob.mx)

Magali Mendoza Ramírez – Jefa de la Unidad Departamental de Planeación y Programación de Obras – SACMEX  
[magali.mendoza@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:magali.mendoza@sacmex.cdmx.gob.mx)

Archivo de la Dirección General de Administración y Finanzas.

MGH/CLMA/JG

Río de la Plata 48, Piso 8°, Colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.  
Tel. 55 90 17 46 03 Ext. 4603 Y 1104

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:  
**06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**Período: Enero-Junio 2022**

Titular:

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes  
Coordinador General

Responsable:

Fermín Salvador González García  
Director General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE						OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		PDF		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL				
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X		X		
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X		X		
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X		X		
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X		X		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X		X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X		X		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X		X		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X					
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X					
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X					
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTALES POR CATEGORÍA)	X				X		X

Elaboró:

M. I. Mauricio Becerra Olivares

Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos

Autorizó:

Lic. Melquiades González Fonseca Huerta  
Director de Finanzas

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2022
Fecha de Elaboración:	6 de julio 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(6,032,851,776.26)	La variación corresponde principalmente a que aún no se han concluido los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de estudios y obras correspondientes. Así como a que el gasto correspondiente a servicios personales presenta variación por las incidencias, bajas, faltas, incapacidades.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	5,882,124,837.51	Las principales acciones realizadas se enfocan en los servicios de arrendamiento de las Oficinas de Atención al Público en diversos puntos de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como en el caso de proyectos multianuales enfocados en el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable y recuperación de caudales en diferentes sitios de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

Unidad Responsable del Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2022
Fecha de Elaboración:	6 de julio 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	5,298,874,849.60	<p>El financiamiento de recursos federales se destinó a obras de desazolve de las siguientes presas y lagunas de regulación en diferentes zonas de la CM:</p> <p>Desazolve de las Presas en el Pontiente de la Ciudad, Desazolve de la Presa Becerra "B".  Desazolve de las Presas en el Pontiente de la Ciudad, Desazolve de la Presa Texcalatlaco.  Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Chica.  Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Grande.  Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Laguna San Lorenzo.  Desazolve de las Presas en el Pontiente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Becerra "C".  Mejoramiento de la Capacidad Hidráulica del Río San Buenaventura Tramo 6 (Etapa II).</p>
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Al periodo no se tienen asignados recursos para prevención y atención del COVID-19

Elaboró:



M. Mauricio Becerril Olivares  
Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos

Autorizó:



Lic. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta  
Director de Finanzas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
06C03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - JUNIO 2022												
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Peso con dos decimales)											
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	9,160,420,138.08	10,650,152,787.09	5,960,703,755.29	5,675,862,789.04	172,507,217.24	5,675,862,789.04	5,675,862,789.04	5,846,370,665.38	-4,201,732,656.71	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado al periodo obedece a incumplidos, incidencias, falta de capacidades, bajas, licencias, entre otros durante el segundo trimestre y derivado a que, al periodo aún no se han devengado ni ejercido la totalidad de los recursos autorizados para el presente capítulo.		
1000	3,177,208,208.00	3,177,208,208.00	1,789,234,911.00	1,652,512,871.80	4,598,628.13	1,652,512,871.80	1,652,512,871.80	1,657,421,499.93	-1,519,788,708.07	100 La variación presentada a que no se ha concluido todos los procesos de adjudicación de bienes como son: material de limpieza, mantenimiento y suministros médicos, combustibles y aceites, prendas de protección, vestuario.		
2000	197,978,551.00	227,534,365.82	107,613,317.84	63,953,342.79	21,632,994.48	63,953,342.79	63,953,342.79	65,565,936.27	-141,948,429.55	100 La variación presentada a que no se ha concluido todos los procesos de adjudicación de bienes como son: material de limpieza, mantenimiento y suministros médicos, combustibles y aceites, prendas de protección, vestuario.		
3000	5,782,032,379.00	6,642,910,143.27	4,003,855,706.45	3,959,395,574.45	145,966,953.73	3,959,395,574.45	4,105,302,030.18	4,105,302,030.18	-2,577,247,513.09	100 La variación presentada a que no se ha concluido todos los procesos de adjudicación de bienes como son: material de limpieza, mantenimiento y suministros médicos, combustibles y aceites, prendas de protección, vestuario.		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
7000	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500,000.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 La variación corresponde a que no se han presentado eventos forlutos administrativos que cubrir.		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	3,715,435,876.50	2,654,785,613.27	447,505,457.65	206,522,048.47	611,271,841.25	206,522,048.47	206,522,048.47	821,633,989.72	-1,831,069,125.25	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado obedece a que no han sido reportados recursos correspondientes al Fideicomiso 1928.		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado obedece a que no han sido reportados recursos correspondientes al Fideicomiso 1928.		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado al periodo se debe a que no se han terminado los procesos de adjudicación de bienes pertenecientes a este capítulo, asimismo no se han recibido facturas correspondientes para el devengo de los recursos.		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variación corresponde a que no se han concluido todos los procesos de adjudicación de estudios y obras programados para el presente periodo.		
4000	700,000,000.00	700,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000,000.00	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado obedece a que no han sido reportados recursos correspondientes al Fideicomiso 1928.		
5000	425,000,000.00	94,086,207.19	0.00	0.00	10,262,520.00	0.00	0.00	10,262,520.00	-63,823,687.19	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado al periodo se debe a que no se han terminado los procesos de adjudicación de bienes pertenecientes a este capítulo, asimismo no se han recibido facturas correspondientes para el devengo de los recursos.		
6000	2,554,438,416.00	1,860,616,608.08	207,805,457.69	206,262,048.47	607,109,321.25	206,262,048.47	206,262,048.47	813,371,369.72	-1,047,245,438.36	La variación corresponde a que no se han concluido todos los procesos de adjudicación de estudios y obras programados para el presente periodo.		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado obedece a que no han sido reportados recursos correspondientes al Fideicomiso 1928.		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variación del saldo comprometido respecto al presupuesto modificado obedece a que no han sido reportados recursos correspondientes al Fideicomiso 1928.		

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

ECC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO										
96003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
ENERO - JUNIO 2022										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesa en millones de dólares)						INSCRIPCIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO				
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG	12,878,558,614.00	12,704,855,732.36	6,348,609,212.98	5,882,124,837.51	789,878,118.59	5,882,124,837.51	0.00	6,672,003,956.10	-6,092,851,776.26	

*[Handwritten signature]*







Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2022
FONDO:	150220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
8,860,643,650.00	8,557,609,539.95	4,971,054,607.05	682,887,933.50	4,745,069,776.21	4,745,069,776.21	4,745,069,776.21	53.55	53.55	55.45

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Se realizaron obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, Proyecto Integral:  
 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Obra de Sustitución de la Red de Drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac "Zona A";  
 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Obra de Sustitución de la Red de Drenaje en la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac "Zona B".  
 Saneamiento Integral Xochimilco-Tláhuac, Proyecto Integral:  
 Humedal en Xco 12.5 Ha, para paull 100 lps del efluente de la Planta Tratamiento Cerro de la Estrella.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto: 05CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo: ENERO - JUNIO 2022									
FONDO: 150420 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2022-ORIGINAL DE LA URG									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
32,375,638.00	32,375,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se han realizado acciones con estos recursos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-RF-AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150520 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)


AVANCE  
%

APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
85,442,641.00	85,442,641.00	85,442,641.00	0.00	85,442,641.00	85,442,641.00	85,442,641.00	100.00	100.00	100.00

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos, corresponde al pago de Agua en bloque en los periodos de Marzo, Abril y Mayo de 2022.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

05CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2022

150670 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2022-ORIGINAL DE LA

FONDO URG

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / MODIFICADO) *100
113,306,247.00	113,306,247.00	113,306,247.00	0.00	113,306,247.00	113,306,247.00	113,306,247.00	100.00	100.00	100.00

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos, corresponden al pago de Agua en bloque de los periodos de Marzo, Abril y Mayo de 2022.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2022

150B00 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2022-ORIGINAL DE LA URG

FONDO

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / MODIFICADO) *100
248,143,992.00	248,143,992.00	248,143,992.00	0.00	248,143,992.00	248,143,992.00	248,143,992.00	100.00	100.00	100.00

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos, corresponden al pago de Agua en Bloque de los periodos de Marzo, Abril y Mayo de 2022.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Período:		ENERO - JUNIO 2022	
FONDO		150C20 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2022-	
		ORIGINAL DE LA URG	

R E S U L T A D O S				AVANCE %		
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
15,424,431.00	15,424,431.00	15,424,431.00	0.00	15,424,431.00	15,424,431.00	15,424,431.00
				(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
				100.00	100.00	100.00

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos, corresponde al pago de Agua en bloque de los períodos de Marzo, Abril y Mayo de 2022.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2022

150620 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2022-ORIGINAL DE LA URG

FONDO

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
80,726,279.00	0.00	80,726,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se han realizado acciones con estos recursos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - JUNIO 2022

FONDO

251320 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES- SUBSIDIO ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y AGUA POTABLE-2022-ORIGINAL DE LA URG

### R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

AVANCE  
%


APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
76,443,712.00	76,443,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

No se han realizado acciones con estos recursos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - JUNIO 2022									
23P220 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF)-2022-ORIGINAL DE LA URG									
FONDO									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / MODIFICADO) *100
500,000,000.00	194,013,485.03	91,487,762.39	102,525,722.64	91,487,762.39	91,487,762.39	91,487,762.39	10.17	10.17	47.16
<p><b>PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:</b></p> <p>Se realizaron obras de desazolve en diferentes estructuras del sistema de presas y lagunas de regulación pertenecientes al SCSMEX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arriamangué Zona 3.</li> <li>Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad.</li> <li>Desazolve de la Presa Becerra "B".</li> <li>Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad.</li> <li>Desazolve de la Presa Teacalatlaco. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Anzualdo. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Chica. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad.</li> <li>Desazolve de la Ciénega Grande.</li> <li>Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad.</li> <li>Desazolve de la Laguna San Lorenzo.</li> <li>Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad.</li> <li>Desazolve de la Presa Becerra "C".</li> </ul>									



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

<b>AP-RF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL</b>									
Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo: ENERO - JUNIO 2022									
<b>FONDO</b>									
271423 "ETIQUETADO RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS-DONATIVOS"-PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO"-2022-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL"									
<b>R E S U M E N</b>									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

No se han realizado acciones con estos recursos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO				
A22NR0017	Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento.	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0041	Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0059	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso	0%	56,828,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0074	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje	0%	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0089	Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable	0%	29,585,500.00	20,246,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de cinco máquinas y cinco equipos industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la ciudad de México.
A22NR0101	Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios	0%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0112	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios	0%	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0122	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 50 equipos de cómputo y 30 equipos audiovisuales, con el propósito de eficientar la operación técnica administrativa en las instalaciones del SACMEX.
A22NR0131	Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 10 licencias informáticas, las cuales serán utilizadas para el procesamiento de información durante el manejo y control de las estaciones hidráulicas.
A22NR0139	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	0%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
A22NR0148	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado

Unidad Responsable de Gasto:  
Periodo:

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





O21M1.0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	67%	15,000,000.00	9,241,518.74	6,204,427.55	3,037,051.19	6,204,427.55	6,204,427.55	9,241,518.74	Contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21M1.0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la CDMX	61%	15,000,000.00	14,599,347.65	8,886,597.66	5,712,749.99	8,886,597.66	8,886,597.66	14,599,347.65	Contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21M1.0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la CDMX	66%	3,346,600.00	3,346,600.00	2,208,640.00	1,137,960.00	2,208,640.00	2,208,640.00	3,346,600.00	Consiste en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras.
O21M1.0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	23%	31,885,000.00	31,273,419.09	7,260,825.50	24,012,593.59	7,260,825.50	7,260,825.50	31,273,419.09	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica
O21M1.0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la CDMX	37%	7,500,000.00	3,604,562.02	1,316,208.45	2,288,353.57	1,316,208.45	1,316,208.45	3,604,562.02	Contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21M1.0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX	36%	7,500,000.00	4,558,717.06	1,649,341.39	2,909,375.67	1,649,341.39	1,649,341.39	4,558,717.06	Contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O21M1.0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	87%	38,500,000.00	32,647,849.46	28,432,646.88	4,215,202.58	28,432,646.88	28,432,646.88	32,647,849.46	Consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac.
O21M1.0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	52%	55,602,279.00	51,126,309.94	26,483,409.68	24,642,900.26	26,483,409.68	26,483,409.68	51,126,309.94	Consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos.
O21M1.0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	32%	18,923,922.00	18,405,437.79	5,939,699.22	12,465,738.57	5,939,699.22	5,939,699.22	18,405,437.79	Consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa.
O21M1.0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	4%	215,000,000.00	167,420,109.51	6,066,963.35	110,499,703.67	4,500,296.34	4,500,296.34	115,000,000.01	Consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2022

021M.0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	46%	110,000,000.00	97,787,836.60	44,998,540.46	44,998,540.46	52,789,296.14	44,998,540.46	44,998,540.46	97,787,836.60	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable.
021M.0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	61%	33,924,120.00	30,229,330.05	18,353,769.69	18,353,587.69	11,875,742.36	18,353,587.69	18,353,587.69	30,229,330.05	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable.
021M.0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona Baja), Ciudad de México	17%	105,280,000.00	101,790,496.43	16,877,546.20	16,877,546.20	84,912,950.23	16,877,546.20	16,877,546.20	101,790,496.43	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
021M.0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	4%	190,000,000.00	155,116,051.23	6,649,461.87	6,572,901.66	148,543,149.57	6,572,901.66	6,572,901.66	155,116,051.23	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella.
021M.0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	42%	27,167,256.00	24,331,539.06	10,219,883.30	10,219,883.30	14,111,655.76	10,219,883.30	10,219,883.30	24,331,539.06	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2.
021M.0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A".	0%	35,000,000.00	25,599,887.50	0.00	0.00	23,371,983.94	0.00	0.00	23,371,983.94	Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje.
021M.0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	0%	35,000,000.00	34,888,411.44	0.00	0.00	34,888,411.44	0.00	0.00	34,888,411.44	Consiste en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje.
022NR0157	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción de tres plantas de bombeo identificadas: Rebombío en el cauce del Canal de Chalco, Rebombío en el cauce de Canal de Chalco, Rebombío Puente Urrutia.
022NR0158	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS









022NR0484	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición de un pozo en Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán.
022NR0485	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Unidad Modelo no. 1, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Unidad Modelo No. 1, Alcaldía Iztapalapa.
022NR0487	Reposición de pozos profundos de agua potable. relocalización del Pozo Santa Catarina no. 1, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Santa Catarina no. 1 mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
022NR0488	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Galeana Tlalpan , Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan.
022NR0493	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zonas centro, poniente y oriente, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en Ciudad de México y Estado de México.
022NR0494	Rehabilitación de nichos de cloración pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de nichos de cloración mediante rehabilitación a tableros de distribución, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, sistemas de automatización y control, equipos de bombeo sumergibles para pozos, cálculo y calibración del equipo de bombeo, mantenimiento y reparación de bombas.
022NR0495	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zonas sur, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,747,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 6 pozos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
022NR0496	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 5 pozos de agua potable, ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de cinco pozos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
022NR0500	Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes Alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de subestaciones eléctricas mediante revisión y limpieza general de todos los componentes.













GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

OZZNR0621	Sustitución de una línea de conducción en Avenida Pino Suárez, Coloma La Estación	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Constate en la sustitución de 3.850 metros de una línea de conducción en Av. Pino Suárez, Coloma La Estación.
-----------	---	----	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2022

96CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - JUNIO 2022											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con 664 decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVIESTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION % (MODIFICADO/APROBADO): -17.00	NÚMERO DE SELECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	8,643,314,507.00	9,468,611,626.36	-2.021246695	C 06 CD 03 3936	00 "Gasto Normal"	70,000,000.00	0.00	2	3	De conformidad con el contrato de donación que se celebró con la Asociación denominada Fundación Delta Morán Vidanza, A.C., con el objeto de realizar el "Proyecto Ejecutivo para el Mejoramiento de la Condición de Agua Potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México"	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 3981	79 "Proyecto Multianual"	0.00	31,060,168.47	2	3	Derivado de las economías originadas a los mejores precios obtenidos en los diversos procesos de licitación realizados para la contratación de las obras. Asimismo, se cuenta con el oficio SAF/SE/DGPPCEG/2459/2022, mediante el cual se autorizó la reducción de los montos antes descritos.	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 3981	79 "Proyecto Multianual"	0.00	112,999,336.25	4	5	Derivado de las economías originadas a los mejores precios obtenidos en los diversos procesos de licitación realizados para la contratación de las obras. Asimismo, se cuenta con el oficio SAF/SE/DGPPCEG/2459/2022, mediante el cual se autorizó la reducción de los montos antes descritos.	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 4187	00 "Gasto Normal"	762.85	0.00	2	3	Por concepto de accesorios (actualizaciones y recargos), derivado del Impuesto Sobre la Renta no enterados. Cabe señalar que se realizó el siguiente depósito: No. de cuenta: 001010358122, a nombre del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIRA DE FINANZAS. Referencia: 0602042. Folio ID: 117131913065897867	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 5305	00 "Gasto Normal"	195,000,000.00	0.00	2	2	El movimiento se realiza derivado de la asignación como Contraparte Local del Programa de Acciones de Infraestructura, Operación y mejoramiento de eficiencia de Saneamiento de Aguas conforme al artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), del cual se autorizó para el presente ejercicio fiscal 2022 a este Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 5358	00 "Gasto Normal"	0.00	674,926,346.50	4	5	Se realiza de conformidad con el cambio de fuente de financiamiento autorizado por la asignación de recursos correspondientes a los programas de PRODEER y PROSANEAR, así como a lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, de la Ciudad de México, así como fracción II del artículo 108 y fracción II del artículo 109 y 110 del Reglamento de la Ley de Austeridad, y con referencia a las reglas 92, 106 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México.	
K003 "Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"	0.00	0.00	0	C 06 CD 03 5363	00 "Gasto Normal"	379,282,205.73	0.00	2	3	Derivado de la asignación como contraparte local del fondo derivado del Programa de Devolución de Derechos (PRODEER), programa destinado para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo a lo contenido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, del cual se autorizó para el presente ejercicio fiscal 2022 a este Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
ENERO - JUNIO 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) -J7.100	NÚMERO DE AFECTACION	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO			DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
TOTAL	6,643,314,507.00	6,468,611,623.36	2.02				644,282,266.58	819,585,850.22		

*[Handwritten signatures in blue ink]*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - JUNIO 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ÁREA FUNCIONAL

FI-F-SF-AI-PP

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO  
(Pesos con dos decimales)

CARACTERÍSTICAS

No Aplica

TOTAL URG



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:				06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
Período:				ENERO - JUNIO 2022			
ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	(Pesos con dos decimales)			
FI-F-SF-AI-PP							
<b>No Aplica</b>							
TOTAL URG							



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - JUNIO 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SI-AL-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
<b>No Aplica</b>							
<b>TOTAL URG</b>							

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



<b>FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS</b>	
Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - JUNIO 2022
<b>DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO</b>	
Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO</b>	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)
	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
<b>ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO</b>	
Activo:	Capital:
<b>AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO</b>	
Naturaleza del Gasto:	Monto Ejercido:

No Aplica



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - JUNIO 2022

### DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE %			
Periodo:		ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO		ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO + IDO
EJE	SUB EJE	SUB EJE	SUB EJE	FI-FE-SF-AL-PP											
<b>No Aplica</b>															
TOTAL URG															

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALVADOR		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CANTIDAD DE UNIDADES	PRESUPUESTO (Para todas las ALCALDÍAS)					AVANCE PRESUPUESTAL %
		NOMBRE	NUMERO	DIRECCION	NOMBRE			NUMERO	PROBADO	INDICADO	ELIGIDO	ELIGIDO COMPROMETIDO	
<b>No Aplica</b>													
TOTAL UNID													





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:  
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3,280,120,138</b>	-	<b>3,280,120,138</b>	<b>1,695,631,098</b>	<b>1,584,489,040</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,280,120,138	-	3,280,120,138	1,695,631,098	1,584,489,040
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>3,280,120,138</b>	-	<b>3,280,120,138</b>	<b>1,695,631,098</b>	<b>1,584,489,040</b>