



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México, a 16 de octubre de 2023  
GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/DF/2778/2023

ACUSE

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN  
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
PRESENTE

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1828/2023, mediante el cual solicita que sean atendidas las observaciones del Informe Trimestral del periodo enero-septiembre 2023 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas en el oficio y considerando los formatos de la Guía para elaboración del informe, le envío la información correspondiente al apartado "A" en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico:

[informe.trimestral.dgacrc@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgacrc@gmail.com)

No omito señalar que la información base para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero-septiembre 2023, se encuentra bajo la responsabilidad de las áreas que la detentan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA  
DIRECTOR DE FINANZAS

OFICIO CON INGRESOS=12:37 P.M.

C.c.c.e.p.

- Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. Coordinador General y Presidente del Subcomité de Obras SACMEX. [rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx)
- Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas. Directora General de Administración y Finanzas SACMEX. [cccep.dgaf.sacmex@gmail.com](mailto:cccep.dgaf.sacmex@gmail.com)
- Lic. Ximena Jacinta García Ramírez. Directora General de Planeación de los Servicios Hidráulicos. [ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx)
- Lic. Leticia Rodríguez López. Directora de Planeación y Programación de Obras y Servicios Hidráulicos. [dgplaneacion@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:dgplaneacion@sacmex.cdmx.gob.mx)
- Lic. Darío Ricardo Juárez Sandoval. Subdirector de Programación y Análisis de Obras Hidráulicas. [dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx)
- Mtro. Héctor Sánchez Montalvo, Subdirector de Control Presupuestal SACMEX. [hector.sanchez@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:hector.sanchez@sacmex.cdmx.gob.mx)

Revisó  
  
Mtro. Héctor Sánchez Montalvo  
Subdirector de Control Presupuestal  
DGAF/HSM/IRHC

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
RECIBIDO: *Sonia* HORA: 16:16  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Calle Río de la Plata 48, Piso 4, Col. Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.  
Tel. 55 90 17 46 03 Ext: 0427

CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARÍA DE DEPENDENCIAS  
Y DE RELACIONES

Zimbra:

mercedes.hernandez@sacmex.cdmx.gob.mx

Re: 06CD03 INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2023 APARTADO "A"  
OBSERVACIONES ATENDIDAS

De : Mercedes Raquel Hernandez Cid  
<mercedes.hernandez@sacmex.cdmx.gob.mx>

lun, 16 de oct de 2023 21:21

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: 06CD03 INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE  
2023 APARTADO "A" OBSERVACIONES ATENDIDAS

Para : informe trimestral dgacrc  
<informe.trimestral.dgacrc@gmail.com>

Para o CC : ximena garcia <ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx>, dolores arellano <dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx>, Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta <melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx>, hector sanchez <hector.sanchez@sacmex.cdmx.gob.mx>, direcciondefinanzas09 <direcciondefinanzas09@gmail.com>, Dario Ricardo Juarez Sandoval <dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx>

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN  
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
P R E S E N T E

En alcance a mi similar, adjunto encontrará el documento digital del Informe Trimestral Enero-Septiembre 2023 (primera versión) firmada por el Coordinador de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la que se hace referencia en las observaciones del oficio SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1828/2023 en la sección denominada "CARATULA"

LIC. MERCEDES RAQUEL HERNÁNDEZ CID  
ENCARGADA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De: "Mercedes Raquel Hernandez Cid" <mercedes.hernandez@sacmex.cdmx.gob.mx>

Para: "informe trimestral dgacrc" <informe.trimestral.dgacrc@gmail.com>

CC: "ximena garcia" <ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx>, "dolores arellano" <dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx>, "Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta" <melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx>, "hector sanchez" <hector.sanchez@sacmex.cdmx.gob.mx>, "direcciondefinanzas09" <direcciondefinanzas09@gmail.com>, "Dario Ricardo Juarez Sandoval" <dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx>

Enviados: Lunes, 16 de Octubre 2023 20:38:16

Asunto: 06CD03 INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2023 APARTADO "A"  
OBSERVACIONES ATENDIDAS

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN  
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En atención al oficio **SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1828/2023**, mediante el cual solicita que sean atendidas las observaciones del Informe Trimestral Apartado "A" del periodo enero-septiembre 2023 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas en el oficio y considerando los formatos de la Guía para elaboración del informe.

Por lo anterior y por instrucciones del Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta, Director de Fianzas de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, le envío la información solicitada de apartado "A" en archivo PDF y Excel.

*Con fundamento en lo establecido en el "Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020*

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. MERCEDES RAQUEL HERNÁNDEZ CID  
ENCARGADA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

---

**GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAF-01518-2023 Informe con firma\_.pdf**  
13 MB

---



# Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Septiembre 2023

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES  
COORDINADOR GENERAL

Responsable:

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

NOMBRE DEL FONDO	NOMBRE	ESTADO				OBSERVACIONES
		Presupuesto		Ejecución		
		Asignado	Cometido	Realizado	Por Realizar	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
AP-RE	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X			
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - CDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Fondo: 06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Elaboró:

Autorizó:

DIRECTORÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS


MTRO. RICHARD SUAREZ  
 DIRECTOR DE ALCALDÍAS




# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Informe de Ejecución		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023	
Fecha de actualización:		6 DE OCTUBRE DE 2023	
Presupuesto:		1,335,435	
1.- Explicación general de las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(4,727,014,934.64)	La variación presentada correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, se debe principalmente a que aún hay procesos administrativos pendientes de concluir como: la contratación de algunos suministros y servicios, la elaboración o integración de los anexos a los contratos, las altas de los proveedores o contratistas en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales, la integración de la información en diversas carteras de inversión para la Obra Pública, gestiones que son necesarias para el ejercicio presupuestario.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	8,506,822,627.39	Al presente periodo se realizaron pagos por concepto de sustancia química para potabilización (hipoclorito y sustancias para potabilización). Hipoclorito de sodio en solución al 1.35% de concentración y sustancia química para potabilización (Cloro Líquido Anhidro). Se realizó la adquisición para el servicio de impresión, papelería, gas oxígeno industrial, conjuntos de coladera pluvial para banquetes, pintura acrílica, herramentales menores, así como relaciones y accesorios menores de edificios. Se continuó con los pagos mensuales por el suministro de Agua en Bloque Cuizamal, PAI y Pozos, Fuentes Federales, Fuentes Industriales, Descargas de Aguas Residuales, Trasmase y Perforación de Pozos. Se efectuaron los pagos del servicio de transporte de Agua Potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros de capacidad. Asimismo, se pagó por el suministro de gas licuado de petróleo para tanques estacionarios que se encuentran en diferentes centros de trabajo de este Sistema y se realizaron pagos por la reparación a bombas centrifugas verticales y horizontales tipo turbina. Asimismo, se llevaron a cabo los pagos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de este Órgano Desconcentrado.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	6,083,500,492.33	Se realizaron en este periodo obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. En la Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa), en las Alcaldías Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Xochimilco (1ra etapa), Iztapalapa Zona Oriente (2a etapa), Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) en la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de las Alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México. Así como, obra civil y equipamiento de pozos en diversas Alcaldías (1ra etapa). Se realizaron trabajos de desarrollo y rectificación en el Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes; se realizaron trabajos en la construcción de red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de polietileno de Alta Densidad (PEAD); Se realizaron trabajos para la recuperación de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentinero, que empieza a partir de la Calle Montes Aporinos a Rafael Castillo.	

Elaboró:   
 LIC. LERENZO GARCÍA TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizó:   
 HRO. REGISADORA CECILIA GARCÍA GARCÍA  
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
RECIBO DE PAGOS DE CUENTAS DE CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE EJERCICIO 2025									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
6000	DEGUSTO	2,000,000.00	2,533,714.87	3,846,382.76	2,066,624.00	5,183,733.32	11,683.53	212,544.00	51,583,311.91	215,334,433.00	100
6000	DEGUSTO	1,114,600,000.00	1,311,131,013.32	1,634,770,541.00	55,210,240.79	11,341,835.65	5,332,247.73	34,230,247.73	1,279,641,334.24	-1,314,476,174.54	100
1000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
5000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		13,011,311,644.00	15,954,946,788.21	9,031,636,784.32	6,654,871,672.79	1,710,911,166.30	5,555,834,607.33	8,356,831,487.33	10,317,733,703.69	-6,172,014,916.64	

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y está sujeta a revisión por parte de la Contraloría General de la Federación y de la Contraloría General de la Ciudad de México. Asimismo, se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso y sin que ello afecte la validez de los datos aquí presentados.

CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Cuenta de Gastos		PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO									Descripción										
		Enero			Febrero			Mars													
Subprograma	Programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
3331		16,225,818.00	14,897,681.63	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	109	16,225,818.00	14,897,681.63	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00	15,225,282.00

Nota: Solo corresponde a Sacmex en la partida centralizada 3131

*[Handwritten signatures]*



APRR- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORIGEN FEDERAL									
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
151230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)-2023-ORIGINAL DE LA URG									
R E S U M E N									
Unidad presupuestal	Partido	PRESUPUESTO (Percos con estimates)			AVANCE			REMANENTE	%
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		
0.00		179,508,938.00	179,508,938.00	35,033,946.00	140,508,938.00	140,508,938.00	140,508,938.00	78	93

ORDEN PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORIGEN FEDERAL

Se realizó el pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los periodos de Abril y Mayo del presente año.

Handwritten signature

Handwritten signature



APORTE AVANCE DE RECURSOS FEDERALES DE ORIGEN FEDERAL										
060003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
150133 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 2022-(QUEDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL										
FONDOS										
R E C U R S O S										
PRESUPUESTO (Recurso por Ejercicios)										
ABOLADO	MODIFICADO	PROYECTADO	SAVEDO DEL COMPRABITO	DEVENGADO	EFECTUADO	RESERVA	DEVENGADO (PROVISIONADO)	DEVENGADO (NO PROVISIONADO)	DEVENGADO / PROVISIONADO	(DEVENGADO - SAVEDO DEL COMPRABITO) PROVISIONADO
0.00	63,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS: COMPROMISOS DE ORIGEN FEDERAL

Al periodo del tercer trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIDAD PRESUPUESTAL DE CLASIFICACIÓN		150203 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL		1502030100 EQUIPAMIENTO DE RECURSOS DE ORIGEN EXTERNO	
PROGRAMA		1502030100 EQUIPAMIENTO DE RECURSOS DE ORIGEN EXTERNO	
PROYECTO		1502030100 EQUIPAMIENTO DE RECURSOS DE ORIGEN EXTERNO	
ACTIVIDAD		1502030100 EQUIPAMIENTO DE RECURSOS DE ORIGEN EXTERNO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (en pesos con dos decimales)					TOTAL
		PROYECTO	ACTIVIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROGRAMA	
5100	235,016.00	4,920,736,108.00	3,210,096,869.11	390,871,951.65	2,950,371,951.65	2,950,371,951.65	68

En el presente periodo se realizaron pagos por concepto de Honorarios Admisibles a Salarios del personal adscrito a este Sistema, así como apoyos para la capacitación de servidores públicos, premios otorgados por antigüedad para los trabajadores, primas por seguro de retiro del personal, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones, auxilio a los impuestos del fisco de la relación laboral.

Se continuó con los pagos por concepto de sustancia química para potabilización (hipoclorito y sustancias para potabilización), hipoclorito de sodio en solución al 1.15% de concentración y sustancia química para potabilización (Cloro líquido Ambró). Se realizaron adquisiciones para el servicio de impresión, papetería, gas oxígeno industrial, conjuntos de coladera plástica para banquetas, pintura acrílica, herramientas menzetas, así como relaciones y accesorios menores de edificios.

Se continuó con los pagos de arrendamiento de las Áreas de Atención para los Unidades: OAPS Benito Juárez, Gutemberg Anzures, Castorena Alcalda Cuajimalpa de Morelos, OAPS Plaza Inn, OAPS Estrella Ceñida, Isabella Católica en la Colada Cuauhtémoc, OAPS Eje Central en la Colada Portales Sur, OAPS San Bernabé, OAPS Xochimilco y San Juan de Aragón en la Alcalda Gustavo A. Madero.

Se cubrieron pagos por la perforación de pozos de Agua Potable correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.

Se efectuaron los pagos del servicio de transporte de Agua Potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros de capacidad.

Aunado, se llevaron a cabo los pagos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de este Órgano Descentralizado.

Se cubrió el pago por el concepto de energía eléctrica para las áreas administrativas y operativas, así como, el servicio de limpieza.

Asimismo, se pagó por el suministro de gas licuado de petróleo para tanques estacionarios que se encuentran en diferentes centros de trabajo de este Sistema y se realizaron pagos por la reparación a bombas centrifugas verticales y horizontales tipo turbina.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CUIDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



APORTE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORIGEN FEDERAL									
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
TECNOLOGÍO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2023-ORIGINAL DE LA URG									
R. E. S. U. R. C. I. V. O. S.									
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECURSOS			VALOR			
			ASIGNADO	COMETIDO	CONVOCADO	CONVOCADO APROBADO	CONVOCADO APROBADO	CONVOCADO APROBADO	CONVOCADO APROBADO
1,256,256,855.00	1,256,206,855.00	961,565,307.00	0.00	961,565,307.00	961,565,307.00	77	77	77	77

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos corresponden al ejercicio del gasto con respecto al servicio de Agua en bloque del mes de Enero, Febrero, Abril, Mayo, Julio y Agosto 2023, así como el pago por el Derecho de Uso de Fuentes Federales correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022 y al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023.

16

17




06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO										
APORTE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
150030 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2023-ORIGINAL DE LA URG										
Por tipo										
PRESUPUESTO (en pesos ordinarios)										
APROBADO	COMPLETADO	REGISTRADO	SALDO DE EJERCICIO 2023	COMPLETADO	EFECTUADO	DEFERIDO	DEFERIDOS/RECONCILIADOS	DEFERIDOS/RECONCILIADOS	EFECTUADO	
1,665,004,317.00	1,665,604,317.00	1,325,602,858.00	0.00	1,225,618,926.00	1,225,618,926.00	1,225,626,926.00	74	74	74	74

Los principales conceptos de los recursos corresponden al ejercicio del gasto con respecto al suministro de Agua en Bloque del mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2023.

h/b

8



Módulo de Recursos Federales		APORTE AVANDE RECURSOS FEDERALES DE ORIGEN FEDERAL	
Ejercicio		ENERO - SEPTIEMBRE 2023	
120 C01 NO TIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)-2023-ORIGINAL DE LA UNF			

		R E S U M E N					AVANCE %			
		PRESUPUESTO (Presupuesto autorizado (P))								
APORTE	CONCEPTO	PROVISIONADO	COMPLETADO	ORDENADO	PAGADO	DEBEREADO/ORDENADO	DEBEREADO/PAGADO	DEBEREADO/ORDENADO	(DEBEREADO - SALDO DE CONTABILIZACION) (ORDENADO)	32
564,604,826.00		564,604,826.00	468,551,523.00	0.00	464,995,049.00	464,995,049.00	464,995,049.00	87	81	82

Participaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios

Las principales acciones realizadas con este tipo de recursos corresponden al ejercicio del gasto con respecto al servicio de Agua en Bloque del mes de Febrero, Mayo, Julio y Agosto 2023. Se realizaron pagos por el concepto de Fuentes Federales correspondiente al primer trimestre y segundo trimestre del ejercicio 2023. También, se llevaron a cabo los pagos correspondientes a Fuentes Industriales al primer trimestre 2023.

Se realizaron pagos correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y por el derecho de Descargas de Aguas Residuales y Trasmose correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



APORTE AVANZADO DE RECURSOS FEDERALES DE ORIGEN FISCAL

06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

150310 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 2023 ORIGINAL DE LA URG

APORTE	PRESUPUESTO				AVANCE				
	LIQUIDADO	PROCESADO	ANULADO	SOLICITADO	EFECTUADO	RECORRIDO (PROBADO)	COMPROBADO	RECORRIDO / PAGADO	RECORRIDO / SALDO DE COMPROMISO (RECORRIDO) / PAGADO
300,000,000.00	303,000,000.00	276,611,838.00	0.00	276,611,838.00	276,611,838.00	276,611,838.00	276,611,838.00	276,611,838.00	92

RECORRIDO Y PAGADO DE RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 2023 ORIGINAL DE LA URG

Se realizó el pago por el Derecho de Descarga de Aguas Residuales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2022 y al primer y segundo trimestre del ejercicio 2023.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





05C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO									
ABRIL-AVANDE PRESURAS VALDER RECURSOS D'ORIGEN GENERAL									
ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
231233 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)-2023-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL									
FONDO									
R E S U M E N									
PRESUPUESTO (Puestos con presupuesto)									
APORTE	MODIFICADO	PROGRAMADO	PLAZO DEL CONTRATO	DEVENGADO	DEFERIDO	PAGADO	DEVENGADO/ APROBADO (100)	DEFERIDO/ APROBADO (100)	LIQUIDADOS/ APROBADO (100)
0.00	597,363,127.00	0.00	287,306,336.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0
48									

PARTICIPACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Al periodo del tercer trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

Handwritten signature

Handwritten signature



UNIDAD PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES		06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	
PROGRAMA		231330 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-SUBSIDIO ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y AGUA POTABLE-2023-ORIGINAL DE LA URG	
EJERCICIO		ENERO - SEPTIEMBRE 2023	

APROBADO	LIQUIDADO	PROCESADO	SALDO DE COMPROMISO	RESERVA				SALDO DE COMPROMISO MODIFICADO
				DESERVIDO	EJERCIDO	PAGADO	(OVERTURA POR LA MODIFICACION)	
80,700,000.00	80,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

AL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 NO SE HAN REALIZADO ACCIONES CON ESTE RECURSO FEDERAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

96003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
APREMIADO RECURSOS (AL) DE RECURSOS ORIGINALES (AL)										
ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
21631 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)-2023-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL"										
R E S U M E N										
PRESUPUESTO (Presupuesto de Ingresos)	AVANCE									
	NO EJECUTADO	PROCESADO	DEBIDO	PAGADO	CONTRIBUCIONES NO EJECUTADAS	CONTRIBUCIONES EJECUTADAS	RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES	RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES EXTRANJEROS	RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO
0.00	931,069,000.00	0.00	481,630,269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21631 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)-2023-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL"

Al periodo del tercer trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



APORTE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
251730 ESTIQUETADO RECURSOS FEDERALES-HENIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-SUBSIDIOS (HIDROAGRICOLAS-2023- ORIGINAL DE LA UNG									
R E C U R S O S									
ORDENATORIA	MODIFICADO	PROGNOSTADO	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	DESEMBOLSADO	PAGADO	RENTAS Y PRODUCTOS	RENTAS Y PRODUCTOS	SALDO	
								DESEMBOLSADO	PAGADO
63,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Al perfolo del tercer trimestre de 2023 no se han realizado acciones con este recurso federal.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

ABRIR AVANCE BASURA (RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL)									
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
25P230 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 2023- ORIGINAL DE LA URG									
ENTIDAD: QUINTANA ROO									
PRESUPUESTO (REPOSICIÓN DE RESERVA)									
APROBADO	COMPROBADO	DEBERADO	DEBERADO	DEBERADO	PAGADO	DEBERADO	DEBERADO	DEBERADO	DEBERADO
1,000,000,000.00	244,662,135.78	63,810,482.68	63,818,452.88	63,816,482.68	63,818,481.64	6	26	6	42

REPOSICIÓN DE POZO EN LA ALCALDÍA IZACALCO.

Se realizaron trabajos de desatole y rectificación en el Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes.

Se realizaron trabajos en la construcción de red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante la instalación de tubería de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).


Se realizaron trabajos para la recuperación de la sección hidráulica del cauce del Canal Rikichuc Sempulmo que empieza a partir de la Calle Noroeste Apesinos a Rafael Castillo.

Se llevaron a cabo las obras para el acondicionamiento de la infraestructura de Aguas Potable para la conformación de sectores en las Alcaldías Azcapotzalco (Zona Centro y Puente), Xochimilco (Ira etapa), Iztapalapa Zona Oriente (2da etapa), Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) en la Ciudad de México.

También, se ejecutaron los trabajos a precalificado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México así como, la obra civil y equipamiento de pozos en diversas Alcaldías (Ira etapa).

*[Handwritten signature]*

CIUDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE EMERGENCIAS



Presupuesto de Egresos de la Federación										
Cuenta de Egresos de la Federación										
Egresos de la Federación										
Egresos de la Federación										
Egresos de la Federación										
Programa	Subprograma	Objeto de Egresos	Actividad	Producto	Modalidad de Egresos	Unidad Ejecutora	Clasificación del Egreso	Cantidad	Valor	
A331R0315	01	Adquisición de equipos para análisis de agua en laboratorios.	01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0176	01	Adquisición de equipos y reactores de dióxido de azufre (Bioox de nitro s-ab).	01	36,262,500.00	23,064,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0117	01	Adquisición de un dato de ensamblaje con equipo de Emission.	01	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0318	01	Adquisición de bombas de lava de vidrio y con freno.	01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0319	01	Adquisición de equipo de monitoreo.	01	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0310	01	Adquisición de equipo de monitoreo para el laboratorio de agua (SACHEX).	01	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0311	01	Adquisición de equipo de laboratorio para el laboratorio de agua (SACHEX).	01	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0312	01	Adquisición de equipo de laboratorio para el laboratorio de agua (SACHEX).	01	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0313	01	Adquisición de equipo de laboratorio de agua.	01	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0314	01	Adquisición de equipo para capturar los gases y vapores de inspección por drenajes de los carburos a freon en la etapa.	01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0315	01	Adquisición de equipo de seguridad personal (GPS) de una gamma (SACHEX).	01	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0316	01	Adquisición de controlador Wireless y GPS.	01	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A331R0317	01	Adquisición de un sistema de seguimiento por GPS de los vehículos de la Dirección de la Inspección por Drenajes de la Ciudad de México (CDMX).	01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Código	Descripción de actividades	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	Observaciones			
023000537	Adquisición de equipo electrónico para computación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
023000539	Alquiler de equipo para teleconferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
023000534	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas Xochimilco (Ira Etapa), Ciudad de México	643	8,111,098.40	1,857,400.99	4,671,500.69	2,681,531.61	4,887,540.69	1,549,074.73	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	4,671,500.99	
023000535	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas para la implementación de proyectos en sectores de la zona de Alcatlas, Ciudad de México	643	7,318,532.60	4,271,420.47	1,438,883.24	1,432,408.81	4,271,420.47	5,743,861.31	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	
023000536	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas Xochimilco (II Etapa), Ciudad de México	643	2,396,583.09	2,655,936.57	1,418,988.24	646,458.33	1,418,988.24	2,655,936.57	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	
023000537	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas Xochimilco (III Etapa), Ciudad de México	643	7,409,800.00	6,457,915.91	4,191,612.28	2,265,303.63	4,191,612.28	6,457,915.91	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	
023000538	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas Xochimilco (IV Etapa), Ciudad de México	1003	5,132,702.00	5,054,876.62	5,054,876.62	0.00	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	5,054,876.62	
023000539	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcatlas Xochimilco (V Etapa), Ciudad de México	703	15,039,343.60	8,033,933.65	8,033,933.65	3,474,330.65	8,033,933.65	11,510,764.39	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	8,033,933.65	

*[Handwritten signature]*





Código	Descripción	Unidad	Presupuesto	Compras	Transferencias	Subsidios	Devoluciones	Recepciones	Financiamiento	Restos	Total	Observaciones
023H0010	Obras Civiles Equipamiento de Potosí en Veracruz Acapulco (Ira Etop)	70%	20,000,000.00	35,250,640.53	11,705,831.95	31,708,831.35	7,544,470.01	17,905,831.55	17,705,831.55	23,350,639.59		Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Acapulco Michilike (Ira Etop), Ciudad de México.	0%	15,400,000.00	11,971,709.59	0.00	0.00	11,971,709.59	0.00	0.00	11,971,709.59	0.00	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0012	Diagnóstico y realización del Canal de Obstrucción en la Alameda de 3.2 Km.	100%	13,000,000.00	4,750,136.93	4,750,136.95	4,750,136.55	0.00	4,750,136.55	4,750,136.55	4,750,136.93	4,750,136.95	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.	9%	8,000,000.00	6,785,902.16	6,905,531.00	6,905,531.00	6,145,002.24	61,531.60	610,331.60	6,785,902.16	6,785,902.16	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0014	Reparación de las canchales de fútbol de Sepulcros y Balde Carril ubicados en B. Nicolás de Piérola.	100%	5,000,000.00	4,130,275.00	4,130,275.00	4,130,275.00	0.00	4,130,275.00	4,130,275.00	4,130,275.00	4,130,275.00	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0015	Obras para el acondicionamiento de 15 canchales de fútbol de Sepulcros y Balde Carril ubicados en B. Nicolás de Piérola, Ciudad de México.	74%	14,200,000.00	11,700,018.18	8,705,570.73	8,705,570.73	3,705,238.45	8,705,678.73	8,705,678.73	11,700,018.18	8,705,678.73	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0017	Reparación de panto, obra civil y equipamiento electrónico de los panto (R155711166) ubicado en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0018	Reparación de panto, obra civil y equipamiento electrónico de los panto (R155711166) ubicado en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.
023H0019	Reparación de panto, obra civil y equipamiento electrónico de los panto (R155711166) ubicado en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	Se realizó la adquisición de 10 unidades de equipo de cómputo para el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el marco del programa de inversión pública de la Secretaría de Administración y Finanzas.

*[Handwritten signature]*

CUIDAD INDEPENDENCIA Y DE BENECHOS



Clave de Proyecto	Descripción del Proyecto	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Observaciones
023H0005	Reposición de poto, obra civil y equipamiento eléctrico de los pozos LS 6-3, LS 7-3 y LS 7-4 ubicados en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los pozos LS 6-3, LS 7-3 y LS 7-4 que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0006	Reposición de poto, obra civil y equipamiento eléctrico de los pozos LS 4-3 y LS 4-4 ubicados en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los pozos LS 4-3 y LS 4-4 que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0007	Reposición de poto, obra civil y equipamiento eléctrico de los pozos LS 16-A, Cuatrel Lerma y LS 03-A-1 ubicados en el Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los pozos LS 16-A, Cuatrel Lerma y LS 03-A-1 que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0008	Rehabilitación de la planta potabilizadora perteneciente a la Planta con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Veracruzana Carrizosa.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de la planta potabilizadora perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad con capacidad de 40 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuernavaca, Bafillero.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de la planta potabilizadora perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0010	Adquisición de los trabajos para el mejoramiento del Sistema Lerma, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,500,000.00	0.00	37,216,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,216,532.21	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los trabajos para el mejoramiento del Sistema Lerma que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0011	Rehabilitación del Sistema de Inyección y Protección para retenciones en pozos en la zona de retenciones al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de la zona de retenciones al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0012	Rehabilitación de sistemas de drenajes y protección en sobre carga en pozos del Sistema Lerma, zona sur, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de la zona sur, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0013	Rehabilitación de sistemas de drenajes y protección para sobre carga en pozos del Sistema Lerma, zona norte, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de la zona norte, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0015	Construcción de plantas de bombeo de sistema de drenaje.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de las plantas de bombeo de sistema de drenaje que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0017	Equipación de pozos, pozos, pozos, lagunas y plantas.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los pozos, pozos, lagunas y plantas que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0018	Construcción y/o modificación de colectores y plantas.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de las plantas que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0019	Construcción y/o modificación de líneas, red y accesorios de drenaje en diferentes Alcaldías.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de las líneas, red y accesorios de drenaje que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.
023H0020	Estudios y Proyectos de drenaje, Tratamiento y Reciclaje.	0%	61,000,000.00	30,154,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al inicio del tercer trimestre de 2025 se iniciará la obra civil y eléctrica de los estudios y proyectos de drenaje que, las obras se iniciarán en febrero de 2025 y concluyan en agosto de 2025.

CIUDAD DE MEXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ENERO-SEPTIEMBRE 2023

Código	Descripción	Unidad	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
0231R0171	Obras en solución de problemas en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00
0231R0172	Rehabilitación de plantas y sistemas de drenaje de drenaje.	0%	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00
0231R0173	Rehabilitación de pasos a desnivel.	0%	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
0231R0177	Rehabilitación de plantas potabilizadoras en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	70,000,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500,000.00
0231R0178	Obras civiles al alcantarillado.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0231R0179	Trabajos de baños y drenaje sanitario.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
0231R0181	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
0231R0182	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
0231R0183	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0231R0184	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0231R0185	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
0231R0186	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0231R0187	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
0231R0188	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0231R0189	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes Alcantarillas de la Ciudad de México.	0%	20,000,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Código	Descripción del Proyecto	%	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
023HR0238	Reposición del Pozo Vello Verde, Alcaldía Itzapán	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0239	Reposición del Pozo Sique San Andrés, Alcaldía Coyoteh.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0240	Reposición del Pozo Santa Lucía Hts. 1, Aleda de Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0241	Reposición del Pozo Barcuna de 80 m <sup>3</sup> , Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0242	Reposición del Pozo Hueso de Cabas, Alcaldía Abasco Oteoblanco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0243	Reposición del Pozo Emparrate Coyoteh, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0244	Reposición del Pozo Ruta Corona, Alcaldía Coyoteh.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0245	Reposición del Pozo Aguila Oriental Alcaldía Itzapán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
023HR0246	Reposición del Pozo 115 y 2, Sistema León, Sdn. Oteoblanco.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023HR0247	Reposición del Pozo 115 y 2, Sistema León, Sdn. Oteoblanco.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023HR0248	Reposición del Pozo 115 y 2, Sistema León, Sdn. Oteoblanco.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
023HR0249	Obras Civiles Equipamiento Electricidad de los pozos de agua potable de la zona 1 y 2 del municipio de Benito Juárez, Alcaldía Oteoblanco.	0%	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
023HR0250	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Calles L. Guadalupe con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de Benito Juárez, Alcaldía Itzapán.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023HR0251	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Calles L. Guadalupe con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de Benito Juárez, Alcaldía Itzapán.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

CIDAD JUAREZ Y DE DERECHOS



ENERO-SEPTIEMBRE 2023

023100292	Rehabilitación de la Planta Potabiladora No. 2 con capacidad de 200 US por pertenencia al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Alemán Contreras.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,281,702.91	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100293	Plantación Civil con capacidad de 120 US perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,281,702.91	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100294	Rehabilitación de la Planta Potabiladora No. 1 con capacidad de 500 US perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,336.25	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100295	Rehabilitación de la Planta Potabiladora No. 2 con capacidad de 500 US perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,336.25	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100296	Rehabilitación de la Planta Potabiladora No. 2 con capacidad de 60 US perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.
023100297	Rehabilitación de la Planta Potabiladora No. 2 con capacidad de 50 US perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.
023100298	Rehabilitación de copa de válvula en línea de acceso de tuberías a red pública perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Alemán Contreras.	0%	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489,555.73	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100299	Rehabilitación de copa de válvula en red secundaria perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217,555.22	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100300	Rehabilitación de caja de válvulas y accesorios en red pública perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.
023100301	Rehabilitación de subestación eléctrica perteneciente al Municipio de Huixtla, Estado de Puebla.	0%	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879,321.44	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100302	Rehabilitación de subestación eléctrica perteneciente al Municipio de Huixtla, Estado de Puebla.	0%	-0.00	-0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,116.01	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.	
023100303	Rehabilitación de planta Claradora Canal perteneciente al Municipio de Huixtla, Estado de Puebla.	0%	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0231 del periodo de enero a septiembre 2023 no se ha recibido recurso de los meses de agosto y septiembre de 2023.

*(Signature)*

CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTRO-SIETE-MIL-3025

023R0301	03	Rehabilitación de manzanillales en las Alcantarillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	13,551,037.15	0.00	0.00	0.00	13,551,037.15	0.00	13,551,037.15	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0302	03	Rehabilitación de los Pozos de Agua Potable Emerza 1, San Juan Tepehuac, Sanja Oliscahella, Tepic, San Blas, Ciudad de México, Chapultepec y Santa Lucía pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	23,170,483.67	0.00	0.00	0.00	23,170,483.67	0.00	23,170,483.67	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0303	03	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia 2 De Octubre, Alcaldía Iztacalapa.	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	31,141,973.05	0.00	0.00	0.00	31,141,973.05	0.00	31,141,973.05	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0307	03	Substitución de línea de conducción de Agua Potable al Tanque La Lengua, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0308	03	Rehabilitación del Sistema de Fuerza de Bombas, Pozos e Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,955,381.73	0.00	0.00	0.00	6,955,381.73	0.00	6,955,381.73	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0309	03	Rehabilitación de la planta de bombeo El Perón, Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,415,073.10	0.00	0.00	0.00	7,415,073.10	0.00	7,415,073.10	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0310	03	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Zacatero, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,857,386.40	0.00	0.00	0.00	2,857,386.40	0.00	2,857,386.40	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0311	03	Substitución de red de Agua Potable en la Colonia San Mateo, Alcaldía Iztapalapa.	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	48,769,532.31	0.00	0.00	0.00	48,769,532.31	0.00	48,769,532.31	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0312	03	Substitución de línea de conducción del Tronco San Pablo Oriente al Tanque San Benito en la Colonia San Benito, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	17,103,113.07	0.00	0.00	0.00	17,103,113.07	0.00	17,103,113.07	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0313	03	Adquisición de línea de Agua Potable, Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,201,133.13	0.00	0.00	0.00	9,201,133.13	0.00	9,201,133.13	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0314	03	Adquisición de línea de Agua Potable en la Colonia Volcanes, Alcaldía Iztapalapa.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,442,274.51	0.00	0.00	0.00	2,442,274.51	0.00	2,442,274.51	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0315	03	Construcción de línea de Interconexión del Tronco Inyector a la Calle La Palma, Alcaldía Azcapotzalco.	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1,712,161.11	0.00	0.00	0.00	1,712,161.11	0.00	1,712,161.11	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0316	03	Proyecto Ejecutivo de la Planta Potabiladora El Perón.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0317	03	Proyecto Ejecutivo para la adecuación de terrenos agrícolas.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
023R0318	03	Proyecto Ejecutivo de cruce de tuberías de red pública en los puntos: Norte, Tanque Santa Fe, áreas de conducción para conectar las zonas Sector Pozos, Sector Puente de Piedra y Sector Oriente en la Planta Potabiladora Sider Puente.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 puntos del Ingresos Finales 2018 en las Manzanillas Hidráulicas Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Secretaría de Obras Públicas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







Código	Descripción	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,033,124.11	5.00	0.00	21,093,726.11	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00751	Tobos para la construcción de drenaje de aguas lluvias y líneas de drenaje del Hospital General de la Piedad y el Hospital General de la Ciudad de México en el Hospital General de la Piedad.	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935,633.61	0.00	0.00	40,935,633.61	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00752	Construcción de obras y refectorios de áreas de salud, construcción de infraestructura en el Hospital General de la Piedad.	0%	0.00	25,000,000.00	0.30	0.00	0.00	23,302,490.11	0.00	0.00	0.00	23,302,490.11	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00753	Construcción de líneas de drenaje y refectorios de áreas de salud, construcción de infraestructura en el Hospital General de la Piedad.	0%	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	102,437,016.64	0.00	0.00	0.00	102,437,016.64	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00754	Construcción de drenaje de barbo y refectorios en la Colonia Agua Caliente.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00755	Construcción de bombas y equipamiento de refectorios en el caso de CalChico y Equinos Emiliano Zapata (en la zona 7).	0%	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,694,842.51	0.00	0.00	0.00	75,694,842.51	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00756	Rehabilitación de líneas, acomodos y líneas eléctricas de respaldo, fuerza y control de Aljama de drenaje.	0%	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,534,803.64	0.00	0.00	0.00	48,534,803.64	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00757	Construcción de 500 m. de colector de 0.70 m de diámetro sobre Justo Sierra entre Francisco Javier y Emilio Zapata y sobre esta Avenida entre Justo Sierra y Emiliano Zapata.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,763,992.01	0.00	0.00	0.00	7,763,992.01	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00758	Reconstrucción de colector de 1.57 m de diámetro por zona, entre Calle Piedad y Avenida.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,424,075.83	0.00	0.00	0.00	7,424,075.83	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00759	Substitución de la red pública y secundaria en la zona de Habitación Camarero 2 de Octubre.	0%	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,679,693.79	0.00	0.00	0.00	17,679,693.79	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00760	Ampliación de la descarga de la Planta de Bombeo Pedregal de San Francisco y sustitución del Colector Romero de Terreros.	0%	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,900,017.93	0.00	0.00	0.00	17,900,017.93	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00761	Rehabilitación de obras de abastecimiento de agua sanitaria en las Alcantarillas y Alvaro Obregón.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00762	Implementar mesetas de caudales en las Alcantarillas.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00763	Rehabilitación de la Planta Obrajada Chicocauhtli.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.
023R00764	Rehabilitación de la Planta Potabiladora de San Mateo con capacidad de 10000 m <sup>3</sup> de agua por día.	0%	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,143,300.02	0.00	0.00	0.00	26,143,300.02	Al fondo del Incentivo al Empleo y a la Formación de Recursos Humanos para el Sector Público. Múltiplos de 1000000.00.

[Handwritten signature]



Código	Descripción	Unidad	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	Observaciones
0231R1017	Rehabilitación de Planta de Bombeo El Huevo 2	0%	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1020	Rehabilitación de Planta de Bombeo Estrella	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1021	Rehabilitación de la medición de los puentes en zona de riego	0%	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1023	Obras para rehabilitación a la medición y telemetría de puentes en la zona de Chicomivils	0%	0.00	13,385,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385,937.68	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1024	Obras para rehabilitación a la medición y telemetría de puentes en la zona de Chicomivils	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1025	Rehabilitación de Planta de Bombeo Quetzalcoatl	0%	0.00	25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1026	Rehabilitación de planta de bombeo Rubimbo P31092	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1027	Rehabilitación de computas en infraestructura	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1028	Rehabilitación de Planta de Bombeo Chiconauilla 1 y 2	0%	0.00	11,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,072,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1029	Reparación de dos pozos ubicados en Loma Lluisy (C-15 perteneciente a) S. Iluma de Aguas de S. Ciudad de México	0%	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.
0231R1030	Sustitución de línea de agua potable de 4" x 12' de diámetro sobre el Río García entre José María Páez y Aguilero Colorado, Colonia Juan Escutia, Ciudad de México	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.
0231R1031	Construcción de línea auxiliar para las tuberías (1" x 1/2" de 20' y 30' de diámetro en el tramo con la Autopista México - Parral)	0%	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.
0231R1032	Construcción de una línea de conducción de Pozo San Luis 3 al Tanque San Salvador Coahuila, Alameda N. de la Alca.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1033	Reparación de aguas potables al pabellón de San Sebastián Toluca, Qro.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1034	Construcción del tanque de almacenamiento en el grupo de San Nicolás Toluca, Qro.	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	
0231R1035	Sustitución de líneas de conducción para el Fuelle de Toluca, Alameda N. de la Alca.	0%	0.00	3,103,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,923.33	Al fondo del Ingresos Locales 2022 en la rubrica de Ingresos por contribuciones a cargo de los usuarios.	

*[Handwritten signature]*

CUADRO DE RESUMEN DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENEROS EPTIEMBRE 2022



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

023M0105	Rehabilitación de la Planta Rebohidadora Adicionalmente la cédula con capacidad de 40 US perteneciente al Sistema de Agua de la Ciudad de México, Alcaide, Tlalvex.	0%	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,511.84	3,655,511.84	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0107	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Clueteles, Alcaide y Tepaleta.	0%	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,511.84	3,655,511.84	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0103	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Clueteles.	0%	0.06	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0109	Rehabilitación de subestaciones eléctricas e instalaciones de alta y baja tensión.	0%	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0110	Obra civil y equipamiento electromecánico de las plantas de agua potable Pentaco 3, Italtates No. 1, S-12, S-11, Avda. de los Volcanes 5 y Parroquia No. 2, Pentaco No. 2, Itzapalapa No. 2 y Itzapalapa No. 5 en las zonas de rehabilitación.	0%	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0115	Rehabilitación integral de 2 pozos profundos de agua potable: pozos 20363 y 20364 y 1 línea y línea de conducción y tuberías en el Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0151	Rehabilitación y electroneficación de la planta de bombeo de agua potable y Alcantarillado en el Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
023M0152	Rehabilitación de Sistema de Línea de Alta y Baja Tensión para suministro de energía en pozos del Sistema de Agua de la Ciudad de México.	0%	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alzada de la línea de alta tensión 220KV en las zonas de rehabilitación de las áreas de la zona de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA, en las zonas de rehabilitación de líneas ya existentes con capacidad de 10,000 y 20,000 kVA.
TOTAL			1,650,000,000.00	2,727,111,111.11	67,432,126.44	64,020,450.23	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28	6,028,459.28



APROBACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gestión

Referido

PRESUPUESTO  
(Resos con fines definitivos)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %  
(MODIFICADO/APROBADO) x 100

13,031,221,044.00

14,954,748,718.33

14.8

NÚMERO DE APROBACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

C06 CD 03 2103

00 Gasto Normal

597,363,127.00

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente adición líquida, en el Fondo 251233 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal". El presente movimiento se realiza de conformidad con la asignación autorizada como contraparte federal del fondo derivado del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), en los Proyectos de Adquisición de transformador trifásico de distribución tipo poste y tipo estación y de arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido de diferentes capacidades, fecha inicio 01/03/23 fecha de conclusión 31/12/23, Reposición del Pozo Pantaco 3, Alcaldía Azcapotzalco y Alcaldía Tlalpan, fecha de inicio 01/03/23 fecha de conclusión 31/12/23, Reposición del Pozo Valle Verde, Alcaldía Tlalpan, fecha de inicio 01/03/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023.

Se cumple con la meta programada original.



**ADSCRIBACIONES PRESUPUESTALES**

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gasto:


Partido:

**PRESUPUESTO**  
(Pisos con decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/PROBADO)x100			
13,031,221,044.00	14,854,748,718.33	14.8			
NUMERO DE ASIGNACIÓN	DESTINO DE GASTO	ADSCRIBCIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ASIGNACIONES Y PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C.06 CD 03 3239	03 Gasto Normal		255,011,719.00	Este Órgano Desconcentrado solicitó la presente reducción líquida, en el Fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG". Lo anterior, toda vez al cambio de fuente de financiamiento como contraparte local derivado del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), toda vez que dichos recursos se encontraban disponibles y no comprometidos.	Se cumple con la meta programada original.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ADICIONES PRESUPUESTARIAS

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Recibo:

PRESUPUESTO  
(Postos con los decimales)

APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)*100		
13,031,221,044.00		14,954,748,718.33		14.8		
NUMERO DE AFECCION	DESTINO DE GASTO	AMBIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADICIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	
C 06 CD 03 3244	00 Gasto Normal	256,011,719.00		Se solicitó la presente adición líquida, en el Fondo 111232 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Original Transferido para Fines Específicos". El presente movimiento se realiza de conformidad con la asignación autorizada como contraparte local del Fondo derivado del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), en los Proyectos de Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla de diferentes hp y bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo con válvulas check integradas de diferentes diámetros con impulsores de bronce sae - 65, tazos de hierro fundido astm clase 30 cople descarga de cuerda cónica 30 mts. de cable eléctrico sumergible, tubería de acero al carbón de diferentes diámetros", fecha inicio 01/03/23 fecha de conclusión 31/12/23, Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panteón Civil con capacidad de 180 L/S perteneciente al Sistema de Aguas	de la Ciudad De México, Alcaldía Iztapalapa, fecha de inicio 01/03/2023 fecha de conclusión 31/12/2023.	Se cumple con la meta programada original.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad responsable de gasto:

Período:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

PRESUPUESTO  
(Págs con dos decimales)

VARIACIÓN (%)  
(MODIFICADO/APROBADO) / 100

APROBADO

MODIFICADO

13,031,221,044.00

14,954,740,718.33

14.8

NUMERO DE ADECUACION

DESTINO DE GASTO

ASIGNACIÓN

RENTIFICACIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

C 06 CD 03 5045

00 Gasto Normal

63,500,000.00

63,500,000.00

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el Fondo 251730 "Etiquetado Recursos Federales - Medio Ambiente y Recursos Naturales - Subsidios Hidroagrícolas-2023-Original de la URG", en el Proyecto Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX". Ya que es necesario llevar a cabo la reorientación de los recursos a otra fuente de financiamiento que permita atender las necesidades de emergencia para garantizar el suministro de Agua Potable en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.

Se cumple con la meta programada original.

C 06 CD 03 5051

00 Gasto Normal

63,500,000.00

63,500,000.00

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente adición líquida en el Fondo 150125 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2022-Líquida de Remanentes de Príncpal", en el Proyecto Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en diferentes Alcaldías de la CDMX", fecha de inicio 01/01/23 fecha de terminación 31/12/23. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado requiere contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para llevar acabo los trabajos.

Se cumple con la meta programada original.



ADICUACIONES PRESUPUESTARIAS					
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ENERO - SEPTIEMBRE 2023					
PRESUPUESTO (Pasos con los decimales)					
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	VARIACIÓN (%) (MODIFICADO/APROBADO) x 100	
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33			14.8	
NUMERO DE ADICUACION	DESTINO DE GASTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIR METAS
C.06 CD 03 5056	00 Gasto Normal		4,524,547.33	Este Órgano Desconcentrado solicitó la presente adición líquida en el Fondo 111325 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Registro de Recursos Virtuales-2022-Líquida de Remanentes de Principal", Se para tener la disponibilidad para la adquisición presupuestal en los conceptos de prenda de seguridad, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	Se cumple con la meta programada original.
C.06 CD 03 5612	00 Gasto Normal	63,500,000.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el Fondo 150125 "No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-participaciones en Ingresos federales-2022-líquida de remanentes de principal", en el proyecto Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX". Derivado de los ajustes realizados a este Órgano Desconcentrado, en los cuales se presentan las adecuaciones, replanteamiento y programación a la misma, por lo que dichos recursos no serán erogados en el proyecto de inversión antes señalado.	Se cumple con la meta programada original.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





ADICUACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gasto:  
Período:

PRESUPUESTO:  
(Pasos con dos decimales)

APROBADO		MODIFICADO		VARIACIONES (MODIFICADO/APROBADO) x 100		IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
INFORMACIÓN DE REFERENCIA	DISTRIBUCIÓN DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	
	13,034,221,044.00		14,954,748,718.33	14.8		
C 06 CD 03 5613	00 Gasto Normal	63,500,000.00			El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente adición líquida en el Fondo 150125 "No Etiquetado Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2022-Líquida de Remanentes de Principal", para los conceptos de fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Así como, de cemento y productos de concreto, con la finalidad de contar con la disponibilidad requerida, derivado a que las áreas operativas, trabajan en la reparación de fugas visibles y no visibles en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	Se cumple con la meta programada original.
C 06 CD 03 5631	00 Gasto Normal	60,000,000.00			El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente adición líquida en el Fondo 111132 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023-Original Transferido para Fin Específico", Lo anterior, toda vez que este Organismo Desconcentrado requiere contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para realizar las acciones que se tendrán que reintegrar, por lo cual se solicita la provisión de los recursos por el importe citado.	Se cumple con la meta programada original.



ADICUACIONES PRESUPUESTARIAS


06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidades presupuestales de gasto:

Partido:

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)*100)			
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33	14.8			
NÚMERO DE ADECUACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMBIGÜIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 5775	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Ejercicios Anteriores	22,612,342.54		Este Órgano Desconcentrado solicitó la presente adición líquida en el Fondo 111132 "No Etiquetado- Recursos Fiscales-Fiscales-2023-Original Transferido para Fines Específicos", a fin de cubrir el adeudo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. Lo anterior, toda vez que esta Unidad Responsable del Gasto no logró cubrir dichos compromisos debido a que se presentaron dificultades que aplazaron la entrega de los trabajos, tales como hundimientos, diferendales en las zonas beneficiadas, inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias.	Se cumple con la meta programada original.
C 06 CD 03 5797	00 Gasto Normal	22,612,342.54		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el Fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG", en el Proyecto Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México". Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente ejercicio.	Se cumple con la meta programada original.



ADJUDICACIONES PRESUPUESTARIAS

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto

Porfolio

PRESUPUESTO  
(Pisos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:  
(((MODIFICADO/APROBADO)-1))\*100

13,031,221,044.00

14,954,748,718.33

14.8

NÚMERO DE ASOCIACIÓN

DESTINO DE GASTO

APROBACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADJUDICACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIR METAS

C.06 CD 03 5827

00 Gasto Normal

60,000,000.00

Este Órgano Desconcentrado solicitó la presente reducción líquida en el Fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG", en el Proyecto Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México". Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente ejercicio.


El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente reducción líquida en el Fondo ISO125 "No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de Remanentes de Ingresos Federales-2022-Líquida que derivado de los ajustes realizados a este Órgano Desconcentrado, en los cuales se presentan las adecuaciones, replanteamiento y programación a la misma, por lo que dichos recursos serán distribuidos de diferente manera en el actual ejercicio.

C.06 CD 03 7643

00 Gasto Normal

63,500,000.00

Se cumple con la meta programada original.



ADJUSTACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Presupuesto

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	CAUSAS DE LAS ADICIONES Y AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33				
VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)=41.100					
C06 CD 03 7672	00 Gasto Normal		63,500,000.00	El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente adición y/o ampliación líquida en el Fondo 150125 "No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de Remanentes de Ingresos Federales-2022-Líquida solicitó con la finalidad de adquirir insumos para instrumentar al personal de cuadrillas operativas, como son: herramientas menores, materiales de construcción y refacciones, entre otros, buscando hacer eficiente la atención y tiempos de respuesta para garantizar el abastecimiento y calidad en el suministro de agua potable.	Se cumple con la meta programada original.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Reduño

RECURSOS

(Presos con dos decimales)

APROBADO

13,031,221,044.00

MODIFICADO

14,954,748,718.33

VARIACIONES  
(MODIFICADO/APROBADO)\*100

14.8

NUMERO DE ADECUACION	DESTINO DE GASTO	AMPLIACION	REDUCCION	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 7737	00 Gasto Normal		95,200,000.00	El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente redicción líquida en el fondo 251233 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", para los proyectos de División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.	Se cumple con la meta programada original.
C 06 CD 03 7738	00 Gasto Normal	95,200,000.00		Este Órgano Desconcentrado solicitó la presente adición líquida en el fondo 251233 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como, para la Inversión Pública como la Rehabilitación de Planta Cloradora Chiconautla con fecha de inicio 01/08/2023 fecha de término 31/12/2023, Rehabilitación De Planta De Bombeo Estrella con fecha de inicio 01/01/2023 al 31/12/2023.	Se cumple con la meta programada original.



ADECUACIONES IRRESURTI BUDGETALES				
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
ENERO - SEPTIEMBRE 2023				
PUESTO DE GASTO				
(Pasos con dos decimales)				
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100				
13,031,221,044.00	14,954,740,718.33	118,711,719.00	El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el fondo 111232 " No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Original Transferido para Fines Específicos", en los Proyectos de Adquisición de motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fecha de inicio 01/03/2023 y término 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.	Se cumple con la meta programada original.
C.06 CD.03 7920	00 Gasto Normal			



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ENERO - SEPTIEMBRE 2023					
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	VARIACIÓN% (MODIFICADO/APROBADO)*100	
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33			14.8	
NÚMERO DE APROBACIÓN	DISTINIO DE GASTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 7921	00 Gasto Normal	145,000,000.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG", en el Proyecto Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México con fecha de inicio 01/01/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.	Se cumple con la meta programada original.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:  
Partido:

PRESUPUESTO  
(Pasos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)*100				
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33	14.9				
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)*100				
NUMERO DE AFECTACIÓN	DESBORO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	
C 06 CD 03 7922	00 Gasto Normal	264,711,719.00			El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente adición líquida en el fondo "11P232 " No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Original Transferido para Fines Específicos", en los Proyectos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública como la Construcción de Planta de Bombeo Gran Canal, Alcaldía Gustavo A. Madero con fecha de inicio el 01/06/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023, Rehabilitación de la medición de los pozos en la zona oriente con fecha de inicio 31/08/2023 y fecha de término 31/12/2023, Construcción del tanque de almacenamiento en el -Pueblo de San Nicolás Tetelco, Alcaldía Tlahuac con fecha de inicio 01/08/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023.	Se cumple con la meta programada original.





ADJUSTACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gasto:

Región:

PRESUPUESTO  
(Pasos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN% (MODIFICADO/APROBADO)*100				
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33	14.8				
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN% (MODIFICADO/APROBADO)*100				
NUMERO DE AFECCION	DESTINO DE GASTO	AMPLIACION	REDUCCION	CAUSAS DE LAS AJUSTACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	
C 06 CD 03 8130	00 Gasto Normal y 79 Proyecto Multianual	390,580,000.00			Este Órgano Desconcentrado realizó la presente adición líquida en el fondo 111132 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2023- Original transferido para Fines Específicos " y fondo 111133 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", en los Proyectos de Adquisición de equipos para cuadrillas eléctricas, fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023, Adquisición de restauradores, fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023, Adquisición de equipos y herramientas para cuadrillas, fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023, Obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos de agua potable Pantaco 3, Nativitas No. 1, S-12, S-11, Auxiliat Xotepingo 5-8, Parroquia No. 2, Pantaco No. 2, Iztapalapa No. 2 y Noria No. 5 en diversas Alcaldías", fecha de inicio 01/08/2023 fecha de término 31/12/2023	Se cumple con la meta programada original.



ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS				
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
ENERO - SEPTIEMBRE 2023				
PRESUPUESTO				
(Resos con dos decimales)				
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) * 100
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33			14.8
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 05 CD 03 8186	79 Proyecto Multianual	26,862,294.68		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la presente reducción líquida en el Fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG", en los Proyectos Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km., Se cumple con la meta programada original. Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete, Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac, "Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente). Cabe mencionar que los periodos de ejecución comprenden más de un año.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ADICUACIONES PRESUPUESTARIAS

06 CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:  
Presbitero

PRESUPUESTO  
(Pasos con dos decimales)

APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)*100
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 81.87	00 Gasto Normal	26,862,294.68	14,954,746,718.33	14.8
CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO				
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente adición líquida, en el Fondo 111132 "No Etiquetado-Recursos Fiscales-Fiscales-2023-Original Transferido Para Fines Específicos", en el Proyecto de Adquisición de bombas-motor Se centrífugas sumergibles, fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023. Así como, en Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.				



ADICUACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gasto:

Período:

Presupuesto  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO)*100			
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33	14.8			
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C06 CD 03 8303	00 Gasto Normal	931,060,000.00		Este Órgano Desconcentrado realizó la presente adición líquida en el Fondo 25633 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", El presente movimiento se realiza derivado de la asignación como contraparte federal del Programa de Acciones de Infraestructura, Operación y mejoramiento de eficiencia de Saneamiento de Aguas. Es importante mencionar que las presentes acciones y proyectos impactarán directamente en los servicios de operación y desarrollo de la infraestructura de drenaje y tratamiento de este Órgano Desconcentrado, ya que con ellas se prevé realizar la construcción de colectores, redes, cárcamos y líneas, la rehabilitación y/o sustitución de plantas de bombeo y redes de drenaje, así como la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje.	Se cumple con la meta programada original.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES				
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
ENERO - SEPTIEMBRE 2023				
Unidad Responsable de Gasto	PRESUPUESTO			
Partido	(Pasos con dos decimales)			
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
VARIACIÓN (%) (MODIFICADO/APROBADO)-1)*100				
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33			14.8
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
C 06 CD 03 8635	00 Gasto Normal	243,871,508.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el Fondo 25P230 "Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2023-Original de la URG", en los Proyectos Recuperación de presas, ríos, lagos, lagunas y plataformas con fecha de inicio 01/01/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023, Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, fecha de inicio 01/01/2023 y fecha de término 31/12/2023, Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje con fecha de inicio 01/01/2023 y fecha de término 31/12/2023 y Rehabilitación de pasos a desnivel con periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Toda vez que dichos recursos se encuentran disponibles y no comprometidos.



ADICUACIONES PRESUPUESTARIAS					
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ENERO - SEPTIEMBRE 2023					
Unidad Responsable de Gasto:					
Recurso:					
Presupuesto (Pesos con dos decimales)					
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	DESTINO DE GASTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
VARIACIÓN % (MODIFICADO/PROBADO)*100					
13,031,221,074.00	14,954,748,718.33	14.8			
C06C03 3006	00 Gasto Normal	7,791,617.00			El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente reducción líquida en el fondo 25/233 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", en el Proyecto de Adquisición de transformadores trifásicos de distribución tipo poste y tipo jardín para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fecha de inicio 01/03/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.



APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO


VARIACIÓN%  
(MODIFICADO/APROBADO) P.100.

13,031,221,044.00

14,954,748,718.33

14.8

NÚMERO DE APLICACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMBIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADICIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 9007	00 Gasto Normal	7,791,617.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la presente ampliación líquida en el fondo 25I233 "Etiquetado Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Evolución de Derechos (PRODDER)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", en Proyecto de Adquisición de arancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023.	Se cumple con la meta programada original.
C 06 CD 03 9009	00 Gasto Normal		5,027,384.00	El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente reducción líquida en el fondo 11I232 " No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Evolución de Derechos (PRODDER)-2023-Original Transferido para Fines Específicos", en Proyecto de Adquisición de motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de arilla para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fecha de inicio 01/03/2023 fecha de término 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.	Se cumple con la meta programada original.



ADICUACIONES PRESUPUESTALES

06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Región:

PRESPUESTO  
(Presupuesto de Ingresos)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %  
(MODIFICADO/PROBADO)\*100

13,031,221,004.00

14,954,748,718.33

14.8

NÚMERO DE APLICACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

C.06 CD 03 9010

00 Gasto Normal

5,027,384.00

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó la presente ampliación líquida en el fondo 111232 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)-2023-Original Transferido para Fines Específicos", en el Proyecto de Adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo para la Infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fecha de inicio 01/08/2023 y fecha de término 31/12/2023.

Se cumple con la meta programada original.

C.06 CD 03 9214

00 Gasto Normal

2,000,000.00

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la presente reducción líquida en el fondo 111133 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal". En el Proyecto de Adquisición de restaurantes con fecha de inicio 01/08/2023 y fecha de término 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos en el presente Ejercicio 2023.

Se cumple con la meta programada original.





ADICUACIONES PRESUPUESTALES

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad responsable de gasto:  
Presupuesto:

PRESUPUESTO  
(Pasos con dos decimales)

APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) x 100	
13,031,221,044.00		14,954,748,718.33		14.8	
NÚMERO DE ADICUACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADICUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C06CD039215	00 Gasto Normal	2,000,000.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la presente adición líquida en el fondo 111133 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023-Liquidación de Recursos Adicionales de Principal", en el Proyecto de Adquisición de equipo para telecontrol de redes eléctricas en Lerma con fecha de inicio 01/08/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado requiere disponer de recursos para llevar a cabo la adquisición de equipos que permitan eficientar el consumo de energía eléctrica en las diversas instalaciones de la infraestructura de agua potable.	Se cumple con la meta programada original.

Handwritten mark

Handwritten signature



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
ENERO - SEPTIEMBRE 2023					
Unidad Responsable de Gasto:					
Período:					
PRESUPUESTO (Resos con los decimales)					
APROBADO	MODIFICADO	REDUCCIÓN	AMpliación	VARIACIÓN (%) ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
13,031,221,044.00	14,954,748,718.33			14.8	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMpliación	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
C 06 CD 03 9336	00 Gasto Normal	243,871,508.00		Este Órgano Desconcentrado realizó la presente adición líquida en el Fondo 111633 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal". El presente movimiento se realiza derivado de la asignación como contraparte local del Programa de Acciones de Infraestructura, Operación y mantenimiento de eficiencia de Saneamiento de Aguas. Es importante mencionar que los presentes proyectos impactarán directamente en los servicios de infraestructura de drenaje y tratamiento que presta este Órgano Desconcentrado a la población de la Ciudad de México, ya que con estas acciones se prevé realizar la construcción de colectores, redes, cárcamos, líneas y la rehabilitación y/o sustitución de plantas de bombeo y redes de drenaje.	Se cumple con la meta programada original.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS**

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:  
Presupuesto

**PRESUPUESTO**  
(Pasos contables de finales)

APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) x 100		IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO		
	13,031,221,044.00		14,954,748,718.33	14.8		
C 06 CD 03 9523	00 Gasto Normal		500,000.00		El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la presente reducción líquida en el fondo 111133 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", en los Proyectos de Adquisición de equipos para cuadrillas eléctricas y la Adquisición de equipos y herramientas para cuadrillas, ambos proyectos con fecha de inicio 01/08/2023 y fecha de conclusión 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado cuenta con disponibilidad de recursos no comprometidos que no serán ejercidos durante el presente Ejercicio.	Se cumple con la meta programada original.
C 06 CD 03 9525	00 Gasto Normal	500,000.00			Este Órgano Desconcentrado realizó la presente adición líquida en el fondo 111133 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2023-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", en los Proyectos de Adquisición de equipos para cuadrillas eléctricas y la Adquisición de equipos y herramientas para cuadrillas, ambos proyectos con fecha de inicio 01/08/2023 fecha de conclusión 31/12/2023. Lo anterior, toda vez que este Órgano Desconcentrado requiere contar con disponibilidad de recursos.	Se cumple con la meta programada original.



AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

06CDD3 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Unidad presupuestal de gastos:

Porfolio:

ÁREA FUNCIONAL

NO-SF-AURP

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJECUIDO (PESOS COLONIOS DECIMALES)

CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL URG





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS AL HABITACION							
06CDD3 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
ENERO - SEPTIEMBRE 2023							
ÁREA FUNCIONAL EJE SE-APR	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGISTROS OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLOMIA	BENEFICIARIO		RECURSOS/PERÍODO (BASES CON LOS REGISTROS)
					TRO	TOTAL	
<b>NO APLICA</b>							
<b>TOTAL URG</b>							

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



<b>FIC FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS</b>	
Unidad responsable de gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023
<b>DATOS GENERALES DEL FIDELCOMISO</b>	
Denominación del Fidelcomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fidelcomitante:	
Fidelcomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	<b>NO APLICA</b>
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	
Disponibilidad de Recursos al finalizar el trimestre Anterior: (a)	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL DEL FIDELCOMISO
Disponibilidad de Recursos al finalizar el trimestre Actual: (b)	Disponibilidad de Recursos al finalizar el trimestre de Referencial (b)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDELCOMISO	
Activo:	Capital:
AVANCE DE RECURSOS AL DEL FIDELCOMISO	
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:
	Monto Ejercido:



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO													
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ÁREA FUNCIONAL		DEFINICIÓN DEL PROYECTO PROBUJCO		PRESUPUESTO (Estrategias y Líneas)						AVANCE	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	SUBSISTEMA	FUNCIÓN	PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMA	MODALIDAD	ASIGNACIÓN	SECCIONES	SECCIONES	SECCIONES	SECCIONES	SECCIONES	SECCIONES
EJE	SUB-EJE	SE	SP	CP	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
<b>NO APLICA</b>													
<b>TOTAL URG</b>													
ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO													

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE MÉXICO		CIUDAD DE MÉXICO		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		OTROS PAISES		TOTAL		ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES
		INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	
<b>NO APLICA</b>												
TOTAL												

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Gasto - Ido (clasificación de Servicios Personales por categoría)  
Unidad Responsable de Gasto:  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS				SUBSERVICIO
	APROBADO	MODIFICACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3,603,548,393</b>	<b>1,368,852</b>	<b>3,604,917,245</b>	<b>2,516,188,000</b>	<b>1,088,729,246</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,603,548,393	-	3,603,548,393	2,514,819,147	1,088,729,246
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Hvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	1,368,852	1,368,852	1,368,852	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Hvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>3,603,548,393</b>	<b>1,368,852</b>	<b>3,604,917,245</b>	<b>2,516,188,000</b>	<b>1,088,729,246</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE RELACIONES DE CUENTAS



Ciudad de México a 11 de octubre de 2023  
SAF/SE/DGACyRC/DE/IRC/1828/2023

MTRA. MA. DOLORES ARELLANO SESMAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS EN EL SISTEMA DE AGUAS  
PRESENTE:

En atención al oficio GOCOMIX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/DF/01516/2023, mediante el cual se remitió el Informe de Avance Trimestral Enero – Septiembre 2023 del Sistema de Aguas y con fundamento en los artículos 74, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 62 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 163, 170 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y conforme a los lineamientos de la Guía comunicada en su oportunidad, anexo al presente sírvase encontrar diversas observaciones al citado Informe, respecto de las cuales agradeceré giro sus amables instrucciones a quien corresponda para que sean atendidas a más tardar el día 16 de Octubre del presente año. No omito señalar que deba enviarse nuevamente el documento completo de forma electrónica (en formato de Excel y en PDF debidamente firmada y rubricada), así como en medio impreso a esta Dirección Ejecutiva.

En este contexto, solicito envíe la información en archivo Excel y PDF, al correo electrónico [Informe.trimestral.dgaorc@gmail.com](mailto:Informe.trimestral.dgaorc@gmail.com); con fundamento en lo establecido en el "Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020.

Es importante señalar que de no recibir respuesta al presente documento, conforme a los términos y plazos establecidos, la información que se incorpore como soporte al Informe de Avance Trimestral Enero – Septiembre 2023 que se presente ante el Congreso Local, será la que se recibió con el oficio de referencia, quedando la responsabilidad de la calidad de dicha información a esa unidad responsable del gasto, con base en lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Firmado digitalmente por Elizabeth Medina  
Martínez  
El jefe de representación (D) de Elizabeth  
Medina Martínez, (R) D, e-Subsecretaria de  
Egresos / SAF, en Dirección Ejecutiva de  
Integración de Informes de Rendición de  
Cuentas,  
en el correo electrónico [egresos.dgaorc@cmex.gob.mx](mailto:egresos.dgaorc@cmex.gob.mx),  
c=Estados Unidos, o=Elizabeth Medina  
Martínez  
Fecha: 2023.10.12 13:02:47 -0500

ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ  
LA DIRECTORA EJECUTIVA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS DE CUENTAS



Anexo del Oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIRCI/1628/2023

- 1 -

**Sistema de Aguas**  
**Observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero – Septiembre 2023**

**GENERALES**

Verificar que las cifras del Informe de Avance Trimestral Enero – Septiembre 2023, coincidan con las cifras del cierre al periodo del ejercicio fiscal 2023. En caso de que estas sufran modificaciones, es necesario actualizar las explicaciones a las variaciones, así como las cifras presupuestales; con fundamento en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

La información en archivo Excel, PDF e Impreso del documento final Firmado y rubricado, deberán ser consistentes entre sí, verificar que el archivo PDF sea 100% legible (textos y firmas visibles).

La información que se reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), debe ser consistente con el Informe de Avance Trimestral, al cierre del periodo.

Los archivos deberán ser actualizados con la información correspondiente a las presentes observaciones con las firmas y rúbricas visibles, y remitir al correo electrónico [informe.trimestral.dgacrc@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgacrc@gmail.com) la información completa sin omitir los formatos que no cuenten con observaciones en ambos archivos Excel y PDF.

En general verificar que en las impresiones (archivo PDF) los textos sean 100% visibles, la información está cortada por el borde izquierdo.

**CARATULA**

Titular: Incluir el nombre y cargo del titular de la URG, así como su firma.

Responsable: Incluir el nombre y cargo del servidor público responsable del manejo de los recursos financieros de la URG, así como su firma.

**FORMATO EPC**


Verificar información registrada en el formato de acuerdo a lo siguiente:

**LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS:**

- SACM, Unidad que efectuará el cargo del pago centralizado del servicio del agua afectando el presupuesto de las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones (partida 3131 Agua-potable).
- 3131 servicio de agua, ya que el pago centralizado lo efectúa el SACM.

**REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD**

Artículo 164.- Las unidades administrativas consolidadoras enviarán a la Secretaría la información correspondiente a los cargos centralizados o consolidados, dentro de sus respectivos informes, a fin de ser incluida en el informe trimestral.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Anexo del Oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1828/2023

- 2 -

Sistema de Aguas

Observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero – Septiembre 2023

FORMATO PPI

Verificar explotación de acciones realizadas para aquellos proyectos en los cuales los textos mencionan avances al segundo trimestre, siendo el tercer trimestre el que se reporta.

Registrar y explicar las acciones realizadas de los proyectos en los cuales existe un avance % y presupuesto ejercido sin embargo mencionan que no hay avances al periodo, verificar.

Zimbra:

mercedes.hernandez@sacmex.cdmx.gob.mx

---

**ENVÍO COPIA DE CONOCIMIENTO "INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO - SEPT 2023, 2DA VERSIÓN OBSERVACIONES ATENDIDAS"**

---

**De :** Mercedes Raquel Hernandez Cid  
<mercedes.hernandez@sacmex.cdmx.gob.mx>

mié, 18 de oct de 2023 13:25

 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENVÍO COPIA DE CONOCIMIENTO "INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO - SEPT 2023, 2DA VERSIÓN OBSERVACIONES ATENDIDAS"

**Para :** Rafael Bernardo Carmona Paredes  
<rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx>, Ma Dolores Arellano Sesmas  
<dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx>, Ximena Jacinta Garcia Ramirez  
<ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx>, Ximena Jacinta Garcia Ramirez  
<dgplaneacion@sacmex.cdmx.gob.mx>, Dario Ricardo Juarez Sandoval  
<dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx>, hector sanchez <hector.sanchez@sacmex.cdmx.gob.mx>

**Para o CC :** cccep dgaf sacmex <cccep.dgaf.sacmex@gmail.com>, Subdireccion de Control Presupuestal  
<copias\_df\_scp@sacmex.cdmx.gob.mx>

BUEN DÍA

DERIVADO DE LA CIRCULAR POR MEDIO DE LA CUAL, SE RACIONALIZA LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE COPIAS DE CONOCIMIENTO, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) POR EL ENTONCES OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL PASADO 01 DE OCTUBRE DEL 2015, LA CUAL EN SUS NUMERALES SEGUNDO Y TERCERO ESTABLECE LO SIGUIENTE:

SEGUNDO. - LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE ABSTENDRÁN DE GENERAR Y ENTREGAR FÍSICAMENTE COPIAS DE CONOCIMIENTO, AL EMITIR COMUNICACIONES ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

TERCERO: EN EL CASO DE SER NECESARIO LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE CONOCIMIENTO, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ÉSTA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LAS RESPECTIVAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS OFICIALES, PARA LO CUAL, EN EL OFICIO DE ORIGEN, SE SEÑALARÁ SU EXISTENCIA ACOMPAÑADA DE LAS SIGLAS C.C.C.E.P. ("CON COPIA DE CONOCIMIENTO ELECTRÓNICA PARA").

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON LA FINALIDAD DE RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SE ADJUNTA COPIA DE

CONOCIMIENTO ELECTRÓNICA DEL  
OFICIO **GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/DF/2778/2023**

LO ANTERIOR POR INDICACIONES DEL **MTRO. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA**

SIN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE SU CONFIRMACIÓN RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

**LIC. MERCEDES RAQUEL HERNÁNDEZ CID**  
**ENCARGADA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

---

**GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAF-DF-2778-2023 PARA CORREO.pdf**  
184 KB

---